



ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA DOBŘÍŠE NA OBDOBÍ 2021–2028 ZA ROK 2025



OBSAH	2
1 ÚVOD	9
1.1 VIZE PRO ROK 2028	10
1.2 CÍLE A OPATŘENÍ	10
2 PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROK 2025 A PLNĚNÍ PRIORITNÍCH PROJEKTŮ K 31.01.2026	14
2.1 REKONSTRUKCE UL. PRAŽSKÁ.....	14
2.2 REKONSTRUKCE UL. BŘEZOVÁ.....	16
2.3 REKONSTRUKCE UBYTOVNY VĚTRNÍK	17
2.4 REVITALIZACE NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO.....	18
2.5 DEMOLICE BUDOVY BÝVALÉHO KINA.....	20
2.6 RELAX BOOX.....	21
2.7 KOUPÁNÍ V PAPEŽI	22
2.8 ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEDLOVÉHO HÁJKU	23
2.9 BIOTEJNERY.....	24
2.10 DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY	25
2.11 AKTUALIZACE CYKLOGENERELU	26
2.12 DOBŘÍŠSKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI	27
2.13 DOBŘÍŠSKÉ REGIONÁLNÍ TRHY	28
2.14 TVOŘÍME DOBŘÍŠ – PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET.....	29
2.15 REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A ELEKTŘINY V POLIKLINICE	31
2.17 ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU.....	32
2.18 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ ZIMNÍHO STADIONU	33
2.19 NOVÁ TĚLOCVIČNA	34
2.21 PŘÍSTAVBA PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU KNIHOVNY.....	35
2.23 PŘÍVADĚČ – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	37
2.24 NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH	38
2.25 OBNOVA UMĚLÉHO POVRCHU FOTBALOVÉHO STADIONU	39
2.32 VÝSTAVBA ZÁZEMÍ PRO PARKOVÁNÍ KOL ŽÁKŮ ZŠ A GYM KC.....	40
2.33 ZNAČENÍ CYKLODOPRAVY PRO CESTY DO ŠKOL.....	42
2.36 REKONSTRUKCE POVRCHŮ DUKELSKÉ NÁMĚSTÍ.....	43
2.37 REKONSTRUKCE UL. HUSOVA	44
2.38 REKONSTRUKCE UL. MÁNESOVA.....	45
2.39 REKONSTRUKCE UL. PŘEMYSLOVA.....	46
2.40 REKONSTRUKCE UL. NAD PAPEŽEM	46

2.42	REKONSTRUKCE UL. U PIVOVARU A PART. SVOBODY	47
2.43	REKONSTRUKCE UL. HOSTOMICKÁ	48
2.48	REKONSTRUKCE UL. OKRUŽNÍ	49
2.49	REKONSTRUKCE UL. LEVANDULOVÁ	50
2.57	REKONSTRUKCE UL. V LIPKÁCH	51
2.58	REKONSTRUKCE UL. BRODECKÁ	51
2.60	REKONSTRUKCE UL. PRAŽSKÁ NAD TRATÍ I	52
2.61	REKONSTRUKCE UL. PRAŽSKÁ NAD TRATÍ II	53
2.62	REKONSTRUKCE UL. TYLOVA	54
2.65	REKONSTRUKCE UL. TRUHLÁŘSKÁ	55
2.66	REKONSTRUKCE UL. U OVČÍNA	56
2.76	REKONSTRUKCE UL. NOVÁ	56
2.78	NÁSTAVBA POLIKLINIKA	57
2.79	PIVNÍ SLAVNOSTI	58
2.80	PODPORA SOUSEDSKÝCH SLAVNOSTÍ	59
2.81	ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROLUKY U HOTELU HEINZ	60
2.83	DENNÍ STACIONÁŘ V DPS	61
2.84	LÁVKA PŘES TRNOVSKÝ POTOK	62
2.85	OPRAVA FASÁDY ZŠ KOMENSKÉHO	63
2.86	DOPLNĚNÍ IT KOMPONENT PRO 2. ZŠ	64
2.87	NOVÝ DEFIBRILÁTOR NA VEŘEJNÉM MÍSTĚ V AREÁLU MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ	65
2.88	KLIMATIZACE NA SPORTOVNÍ HALE	65
2.89	NOVÝ MOST V BRODCÍCH	66
2.90	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE SPORTOVNÍ HALY	67
2.91	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE NA 2. ZŠ	68
2.92	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ LIDICKÁ	69
2.93	FESTIVAL HUDBY ZÁMEK DOBŘÍŠ	70
2.94	REVITALIZACE ZELENĚ V PROSTORU RADNICE V DOBŘÍŠI	71
2.95	KAMENY ZMIZELÝCH	72
2.96	OBNOVA POVRCHŮ UL. RUKAVIČKÁŘSKÁ I	73
2.97	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V AREÁLU ČOV DOBŘÍŠ	74
2.98	P+R PŘED SPORTOVNÍ HALOU VČ. ELEKTRONABÍJEČEK	75
2.99	DOPLNĚNÍ CHODNÍKU + CYKLO UL. BRODECKÁ I	76
2.100	DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA DUKELSKÉHO NÁMĚSTÍ	76
2.101	REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY 2. ZŠ	77
2.104	OPRAVA STŘECHY ZIMNÍHO STADIONU	78
2.105	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PŘÍSTAVBA PODKROVÍ V ČP. 66	79
2.106	VÝSTAVBA NOVÝCH UČEBEN PRO ZUŠ V PODKROVÍ 4. MŠ PLUS STŘEŠNÍ FVE	80

2.107	5. MŠ – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (OPRAVA STŘECHY, FVE, ZATEPLENÍ BUDOVY)	81
2.108	VYTVOŘENÍ ENERGETICKÉHO PLÁNU MĚSTA	82
2.109	OPRAVA FASÁDY A DEŠŤOVÝCH SVODŮ DPS ČP. 443, I. ETAPA	83
2.110	OBNOVA V+K PLUS OBNOVA POVRCHU UL. NOVÁ, II. ETAPA	83
2.111	NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – PROJEKT PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ	84
2.112	KAMEROVÝ SYSTÉM – ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ PŘÍBRAMSKÁ	85
2.113	IT – BEZPEČNOST DATOVÉHO CENTRA A KYBERBEZPEČNOST	86
2.114	PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ZÁPADNÍM OKRAJI MĚSTA	87
2.115	1. ZŠ – REKONSTRUKCE BOČNÍHO HŘIŠTĚ	88
2.116	ZUŠ – STAVEBNÍ ÚPRAVY (VSTUP DO BUDOVY)	88
2.117	DPS ČP. 443 – NOVÁ KOUPELNA	89
2.118	POLIKLINIKA – OPRAVY A ÚDRŽBA BUDOVY	90
2.119	REKONSTRUKCE VO VČ. ROZVADĚČŮ 2. ETAPA	91
2.120	5. MŠ – REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	92
2.121	SKATEPARK – VÝMĚNA HERNÍCH PRVKŮ	92
2.125	ÚPRAVA PARKOVACÍCH PLOCH VĚTRNÍK	93
2.126	SANACE VLHKOSTI V 2. ZŠ	94
2.132	PUMPTRACK VĚTRNÍK	95
2.133	KOSTELÍČEK – REKONSTRUKCE + MOBILIÁŘ	95
2.134	MĚŘENÍ RYCHLOSTI RUKAVIČKÁŘSKÁ	96
2.135	MĚŘENÍ RYCHLOSTI HOSTOMICKÁ	97
2.136	ENERGETICKÉ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ	97
2.137	PROPOJENÍ CYKLOSTEZKOU 4 OBCÍ DLE MEMORANDA	98
2.138	2. MŠ – OPRAVA OPLOCENÍ 3. ETAPA	99
2.139	ZIMNÍ STADION – OPRAVA FASÁDY 2. ETAPA	100
2.140	KULTURNÍ DŮM – OPRAVA DEŠŤOVÝCH SVODŮ	100
2.141	URNOVÝ HÁJ – OPRAVA OPLOCENÍ A DOPLNĚNÍ CHODNÍKU	101
2.142	RADNICE – OPRAVA ZELENÉ STŘECHY NAD PODATELNOU	101
3	STAV PLNĚNÍ PROJEKTŮ ZE ZÁSOBNÍKU	103
3.16	REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ	103
3.20	GYMNASTICKÝ SÁL	103
3.22	ODPOČINKOVÁ ZÓNA SEVERNÍ BŘEH PAPEŽE	103
3.26	REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY FOTBALOVÉHO STADIONU	104
3.27	NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO MLÁDEŽ	104
3.28	CYKLOSTEZKA NA KOLE – AGLAIA	104
3.29	CYKLOSTEZKA DOBŘÍŠ – SVATÉ POLE	105
3.30	CYKLOSTEZKA DOBŘÍŠ – STARÁ HUŤ	105

3.31	CYKLOSTEZKA DOBŘÍŠ – TRASA 308	105
3.34	VÝSTAVBA NOVÉHO P+R PARKOVIŠTĚ U NÁDRAŽÍ	105
3.35	VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ STĚNY MEZI SKATEPARKEM A TENISOVÝMI KURTY	106
3.41	REKONSTRUKCE UL. PLK. B. PETROVIČE	106
3.44	REKONSTRUKCE UL. NA ČIHADLECH	106
3.45	CHODNÍK UL. PRAŽSKÁ U ZÁMKU	106
3.46	REKONSTRUKCE CHODNÍKU UL. PŘEMYSLOVA	107
3.47	REKONSTRUKCE UL. NA VLAŠCE	107
3.50	REKONSTRUKCE UL. LIDICKÁ	107
3.51	REKONSTRUKCE UL. 28. ŘÍJNA	107
3.52	REKONSTRUKCE UL. ŠKOLNÍ	108
3.53	CHODNÍK UL. PLK. B. PETROVIČE	108
3.54	REKONSTRUKCE UL. PLK. B. PETROVIČE	108
3.55	REKONSTRUKCE UL. U PLOVÁRNY	108
3.56	REKONSTRUKCE UL. RUKAVIČKÁŘSKÁ	109
3.59	REKONSTRUKCE UL. POD HŘBITOVEM	109
3.63	REKONSTRUKCE UL. V ZAHRADÁCH	109
3.64	REKONSTRUKCE UL. JEŘÁBOVÁ	110
3.67	REKONSTRUKCE UL. NA KOLE	110
3.68	REKONSTRUKCE UL. B. SMETANY	110
3.69	REKONSTRUKCE UL. PŘEMYSLOVA	110
3.70	REKONSTRUKCE UL. FR. PRŮŠI	111
3.71	REKONSTRUKCE UL. NA CHMELNICI	111
3.72	OBNOVA POVRCHŮ UL. RUKAVIČKÁŘSKÁ I	111
3.73	REKONSTRUKCE UL. PLK. B. PETROVIČE	112
3.74	REKONSTRUKCE UL. NA LIGRUSE	112
3.75	REKONSTRUKCE UL. LESNÍ	112
3.77	NÁSTAVBA ZUŠ	112
3.82	REZERVAČNÍ SYSTÉM NA PŘEPÁŽKY MĚÚ	113
3.102	OPRAVA POVRCHŮ UL. JEŘÁBOVÁ – NAD VĚTRNÍKEM	113
3.103	MOBILNÍ PODIUM	113
3.122	PŘÍJEZDOVÁ CESTA K PRŮMYSLOVÉMU AREÁLU SV. ANNA	113
3.123	REKONSTRUKCE UL. PŘÍBRAMSKÁ	113
3.124	POŘÍZENÍ HERNÍHO PRVKU V UL. B. NĚMCOVÉ	114
3.127	ZASTŘEŠENÍ KORIDORU V 2. ZŠ	114
3.128	REKONSTRUKCE VODOJEMU SV. ANNA	114
3.129	REVITALIZACE PARKU ZA SOKOLOVNOU	114
3.130	JSDH NOVÁ CISTERNA	114

3.131	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 4. MŠ	115
3.143	ELEKTRONICKÉ ODJEZDOVÉ TABULE NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH	115
3.144	INSTALACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. ZÁPADNÍ	115
3.145	AKTIVIZAČNÍ KLUB PRO SENIORY – FIT SENIOR	115
3.146	FLORBALOVÉ OUTDOOR HŘIŠTĚ V AREÁLU 2. ZŠ DOBŘÍŠ.....	115
3.147	HERNA PRO SENIORY	116
3.148	IN-LINE DRÁHA NA ÚZEMÍ MĚSTA	116
3.149	REKONSTRUKCE MFK/ATLETIKA	116
3.150	VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V ORLU DOBŘÍŠ.....	116
3.151	PARKOVACÍ STÁNÍ V UL. NA KOLE	116
3.152	1. ZŠ – REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ – TĚLOCVIČNA 2. NP	116
3.153	KULTURNÍ DŮM – OBNOVA PARKETOVÉ PODLAHY VE VELKÉM SÁLE	117
3.154	ZŠ LIDICKÁ – OPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ II. ETAPA.....	117
3.155	SKATEPARK – DOPLNĚNÍ VO A KAMEROVÉHO SYSTÉMU	117
3.156	NAFUKOVACÍ HALA	117
3.157	MĚSTOVÝ POVRCH V KLIDOVÉ ZÓNĚ U RADNICE	118
3.158	OCHRANA KMENŮ STROMŮ NA NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO.....	118
3.159	OBNOVA VÝSUVNÝCH ZÁSUVK NA NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO	118
3.160	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ LIDICKÁ	118
3.161	TRVALKOVÉ ZÁHONY NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ	119
3.162	OPRAVA VÝTAHU V OBJEKTU 2. MŠ DOBŘÍŠ	119
3.163	DODÁVKA A INSTALACE KAMEROVÉHO SYSTÉMU CYKLOPŘÍSTŘEŠKU V UL. ŠKOLNÍ A PŘIPOJENÍ NA MP	119
3.164	NOVÁ HERNÍ SESTAVA NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD 5. MŠ.....	119
3.165	VÝSADBA DŘEVIN – NADACE PARTNERSTVÍ „ŠKODA STROMKY“	120
3.166	REKONSTRUKCE OKEN V ZUŠ	120
3.167	VÝSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY ZŠ KOMENSKÉHO.....	120
3.168	POŘÍZENÍ GASTRO VYBAVENÍ A NOVÁ HERNÍ SESTAVA 4. MŠ	121
3.169	REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH WC.....	121
3.170	DOSTAVBA SKAUTSKÝCH KLUBOVEN	121
3.171	VÝSTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY	121
3.172	KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN A VENKOVNÍ AQUAPARK.....	121
3.173	WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ	122
3.174	VENKOVNÍ BOULDERINGOVÁ STĚNA.....	122
3.175	DOPLNĚNÍ PRVKŮ DO SKATEPARKU	122
4	AKČNÍ PLÁN NA ROK 2026	123

Seznam použitých zkratk

AED	automatizovaný externí defibrilátor
AP	akční plán
a. s.	akciová společnost
ČOV	čistička odpadních vod
DOKAS	DOKAS Dobříš, s. r. o.
DPH	daň z přidané hodnoty
DPS	domov s pečovatelskou službou
DUSP	dokumentace pro vydání společného povolení
FVE	fotovoltaická elektrárna
GYMKC	Gymnázium Karla Čapka
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	inženýrské sítě
JSDH	jednotka sboru dobrovolných hasičů
k. s.	komanditní společnost
KSÚS	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
MA21	Místní agenda 21
MAS	Místní akční skupina
MěÚ	městský úřad
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NN	nízké napětí
NSA	Národní sportovní agentura
OPŽP	Operační program Životní prostředí
P+R	park and ride
PD	projektová dokumentace
PS	pečovatelská služba
SČK	Středočeský kraj
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SFPI	Státní fond podpory investic
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SH	sportovní hala
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
UPOS	umožnění provozu pro ověření technologie a souladu
V+K	vodovod a kanalizace
VHS	Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o.
VN	vysoké napětí
VO	veřejné osvětlení

ZPŘ	zjednodušené podlimitní řízení
ZŠ	základní škola

1 Úvod

Město Dobříš je jako veřejnoprávní korporace oprávněno/povinně vydat program rozvoje obce [srov. § 84 odst. 2 písm. a) zákona o obcích]. Schválení tohoto strategického dokumentu každé obce zákon o obcích svěřuje do vyhrazené kompetence zastupitelstva obce. V případě města Dobříše se tak stalo na 17. zasedání Zastupitelstva města Dobříše konaném dne 18.02.2021 usnesením č. 9/17/2021/ZM-II.

Zpracovatelem Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 (dále též jen „Program“ nebo „PRMDo“) je kolektiv Městského úřadu Dobříš za velmi výrazné aktivní spolupráce s pracovníky Místní akční skupiny Brdy-Vltava. Je nutné též připomenout, že Program byl zpracován komunitním způsobem, tedy za účasti veřejnosti a klíčových zainteresovaných skupin.

Dokument je zpracováván na období 8 let (2021–2028). Dokument sestává z části analytické a návrhové. Analytická část popisuje aktuální situaci ve městě na základě statistických dat. Tuto část Programu není třeba zvlášť vyhodnocovat, neboť se popisovaná data za uplynulý rok příliš nezměnila. Návrhová část je stěžejní pro budoucí rozvoj města, neboť se v ní formulují vize budoucího rozvoje, tj. stanoví se skupiny opatření a aktivit rozvíjejících město. Není však smyslem pojmut všechny problémy a oblasti rozvoje města, ale pouze ty, které jsou prioritní a reálné v zamýšleném návrhovém období. Na základě analýzy jednotlivých klíčových oblastí rozvoje jsou formulovány strategické cíle a opatření k realizaci. Na to navazuje akční plán, který představuje soubor prioritních projektů pro nejbližší časové období (rok 2025). Konkrétní projekty jsou blíže popsány – popis projektu, očekávaná realizace (termín), očekávaná cena, cíle a opatření, na která projekt reaguje, aktuální stav v době schválení Programu a určení toho, kdo zodpovídá za realizaci projektu. Prioritních projektů pro rok 2022 bylo schváleno 41, pro rok 2023 to bylo 39 projektů, pro rok 2024 pak 23 (resp. 36, započítáme-li i další projekty nad rámec původně schváleného akčního plánu) a pro rok 2025 pak 35 (resp. 48, započítáme-li i další projekty nad rámec původně schváleného akčního plánu). Kromě toho je přílohou Programu zásobník všech 175 projektů (do zásobníku byly zařazeny relevantní, dosud nesplněné projekty z Plánu rozvoje sportu města Dobříše na období let 2021–2024).

Primárně na plnění v roce 2025 prioritních 35 (resp. 48) projektů, ale i dalších projektů uvedených v zásobníku, se zaměřuje tato Zpráva o plnění Programu. Stav plnění je zaznamenán **k datu 31.01.2026.**

Orgány města ji projednaly:

za rok	rada města projednala		zastupitelstvo města projednalo	
	datum schůze	usnesení číslo	datum zasedání	usnesení číslo
2021	13.04.2022	28/114/2022/RM	28.04.2022	13/25/2022/ZM
2022	18.04.2023	12/15/2023/RM	27.04.2023	11/4/2023/ZM
2023	30.01.2024	15/38/2024/RM	08.02.2024	10/9/2024/ZM
2024	04.02.2025	14/71/2025/RM	17.02.2025	7/15/2025/ZM
2025	10.02.2026	4/100/2026/RM	19.02.2026	12/21/2026/ZM

1.1 Vize pro rok 2028

Je vhodné si také připomenout, jaká vize do roku 2028 byla v Programu přijata:

Město DOBŘÍŠ je klidným, bezpečným a čistým městem s přiměřeným počtem obyvatel do 10 000, vzhledem k dostupné infrastruktuře. Je zde zajištěna kvalitní technická a občanská vybavenost. Svým vzdělaným obyvatelům nabízí rozmanité kulturní, sportovní a společenské vyžití a také pracovní příležitosti. Intravilán města nabízí dostatek zeleně snižující negativní důsledky urbanizovaného prostředí. Okolní krásná příroda přitahuje místní i návštěvníky. Děti i mladí lidé se tu cítí dobře a město s nimi počítá. Pro seniory jsou zde dostupné potřebné služby. Panují zde dobré mezilidské vztahy, vzájemná komunikace a pestrý spolkový život. Dobříš láká i návštěvníky, protože je krásná.

1.2 Cíle a opatření

Pro dosažení vize bylo v Programu definováno celkem 6 cílů, které se dále člení na opatření definující bližší témata. Na ně navazují jednotlivé aktivity – konkrétní projekty, které mají být realizovány, přičemž aktivita může náležet do více opatření.

Cíl 1: INFRASTRUKTURA

Kvalitní, inteligentní a dostatečná infrastruktura dostupná všem obyvatelům

- ✓ **Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území**

- Rozvoj bezpečné motorové a nemotorové dopravy po městě, omezení kamionové dopravy, rekonstrukce chodníků, ucelené a provázané cyklostezky v intravilánu...
- ✓ **Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města**
 - Úsporné a moderní osvětlení, optimalizovaná a zabezpečená vodohospodářská síť, vysokorychlostní internet na celém území města...

Cíl 2: SPRÁVA MĚSTA A VEŘEJNÉ FUNGOVÁNÍ

Optimalizace a efektivní fungování veřejné správy a úřadu jakožto veřejné služby

- ✓ **Opatření 2.1: Modernizace, digitalizace, zefektivnění a zvyšování kvality veřejné správy a samosprávy**
 - Elektronizace a revitalizace portálu občana; elektronizace: přehled nemovitého majetku vč. popisu grafiky, zásoby a rozvoj pitné vody včetně infrastruktury a jejích investic, rozklikávací rozpočet na faktury
- ✓ **Opatření 2.2: Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření s finančními prostředky města**
 - Opatření související s covid-19, motivace k trvalému pobytu, cílené snižování provozních nákladů, precizní plánování a prioritizace...
- ✓ **Opatření 2.3: Postupná modernizace budov městského úřadu a jeho komplexní rozvoj ve vztahu k veřejné správě**

Cíl 3: VYBAVENOST MĚSTA

Pestrá občanská vybavenost města (dostupná všem věkovým skupinám obyvatel)

- ✓ **Opatření 3.1: Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám**
 - Péče o Městskou knihovnu, zajištění odpovídajících prostor pro JSDH, podpora Základní umělecké školy, revitalizace a oživení centrálních městských náměstí, průběžná inovace Městské policie Dobříš...
- ✓ **Opatření 3.2: Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání**
- ✓ **Opatření 3.3: Komplexní a přehledné odpadové hospodářství**
 - Ukončení skládkování směsného komunálního odpadu k roku 2030, podpora třídění, pozitivní motivační systém, sběr door to door, řešení pro třídění bioodpadu, osvěta obyvatel

- ✓ **Opatření 3.4: Moderní a flexibilní sociální služby na území města dle aktuální potřeby**
 - Rozvoj sociálních služeb v širokém spektru variant dle nejrůznějších potřeb obyvatel vč. optimalizace kombinací státních/městských/soukromých zařízení
- ✓ **Opatření 3.5: Zachování kvality, zvýšení dostupnosti a rozsahu zdravotnických služeb**
 - Stabilizace a rozvoj služeb Střediska zdraví, podpora dalších soukromých lékařských služeb
- ✓ **Opatření 3.6: Monitorování urbanistického rozvoje města ve vztahu k jeho potenciálu a možnostem infrastruktury**
 - Podpora dostupného a prostupného bydlení v souladu s koncepcí rozvoje města
- ✓ **Opatření 3.7: Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města**
 - Muzeum města, propojení městských a soukromých památek, podpora různorodých kulturních akcí a jejich nápaditá propagace.
- ✓ **Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města**
 - Revitalizace budovy ubytovny Větrník, budov městského úřadu, školských zařízení a sportovních areálů.

Cíl 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kvalitní a účelná péče o zeleň a životní prostředí uvnitř i vně města

- ✓ **Opatření 4.1: Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy**
 - Obnova a rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích, revitalizace městských parků a lesoparků, péče o stromy se zaměřením na bezpečnost a doprovodnou funkci ve městě, péče o památné stromy, aktualizace pasportu zeleně, rozšíření stromořadí podél cest, ozelenění nevyužívaných ploch, zpřístupnění dalších zelených ploch v majetku města...
- ✓ **Opatření 4.2: Zachování a ochrana extravilánu**
 - Podpora budování a zkvalitnění naučných stezek ve městě a okolí, výchova a osvěta v oblasti ochrany přírody a krajiny, podpora aktivit neziskových organizací v oblasti ochrany přírody a krajiny a environmentálního vzdělávání, spolupráce s vlastníky zemědělské půdy a lesů v okolí města...

✓ **Opatření 4.3: Revitalizace okolí rybníka Papeže včetně rozšíření možností koupání**

- Ve spolupráci s vlastníkem rybníka pravidelný úklid a úprava okolí jako relaxační zóny pro obyvatele

Cíl 5: AKTIVNÍ MĚSTO

Soudržná a spolupracující komunita

✓ **Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem**

- Hledání a realizace synergických oblastí mezi nejrozličnějšími komunitami a podnikatelskými subjekty

✓ **Opatření 5.2: Podpora akcí pořádaných na území města**

- Rozvoj a udržení aktivit MA21 – participativní rozpočet a setkávání občanů k rozhodování ve městě, komunitní plánování, otevřenost městského úřadu a vedení města k podnětům a diskuzím

✓ **Opatření 5.3: Postupné vytváření pospolitého městského života**

- Zapojení obyvatel bez trvalého pobytu ve městě a podpora jejich přechodu k trvalému pobytu ve městě, hledání společných aktivit dostatečně atraktivních pro zapojení dalších obyvatel, kteří se dříve ve městě doposud neúčastnili

✓ **Opatření 5.4: Zachování aktivního a kooperujícího města směrem navenek**

- Spolupráce s okolními obcemi a městy, aktivní spolupráce s krajským úřadem a se zahraničními subjekty, udržení členství ve spolcích...

Cíl 6: CESTOVNÍ RUCH

Přiměřená návštěvnost města s pozitivními dopady na podnikatele

✓ **Opatření 6.1: Podpora spolupráce a provázanost městských a soukromých památek včetně souvisejících služeb**

✓ **Opatření 6.2: Zachování a rozvoj spolupráce města s regionálními institucemi**

✓ **Opatření 6.3: Vytváření nabídky krátkodobého cestovního ruchu**

- Cestovní balíčky, rozšíření turistických tras.

2 Plnění akčního plánu na rok 2025 a plnění prioritních projektů k 31.01.2026

Plnění 35 (resp. 48, započítáme-li i další projekty nad rámec původně schváleného akčního plánu) priorit schválených pro realizaci v roce 2025¹ je následující:

2.1 Rekonstrukce ul. Pražská

Projekt	Rekonstrukce Pražská – vozovka a chodníky
Popis	Celková výměna povrchů ulic v majetku SČK v centru města, rekonstrukce chodníků a obnova zeleně v majetku města. Projekt II/114, II/116 a III/10226 Dobříš-průtah, rekonstrukce silnice, uložení optických kabelů
Očekávaná realizace	08/2021
Očekávaná cena vč. DPH	24.981 tis. Kč (vč. dotace ve výši 6.447 tis. Kč ze SFDI)
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy
Aktuální stav v 02/2021	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: probíhá

Předmětem projektu je vybudování bezbariérové komunikace pro chodce v intravilánu města Dobříše, podél silnice II/114 a II/119 a III/10226. Tento projekt bude probíhat

¹ Mezi prioritními projekty jsou pro přehlednost ponechány i prioritní projekty splněné v předchozích letech.

souběžně s rekonstrukcí vozovky Pražská, která bude financována z prostředků SČK a SFDI.

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Robstav, k. s., IČO 27430774 – viz [smlouva o dílo](#) uzavřená dne 17.08.2020. Celková nabídková cena díla činila 45.773.550 Kč bez DPH, z toho část ve výši 25.128.320 Kč připadá na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje a část ve výši 20.645.230 Kč hradí město Dobříš. Dne 30.11.2020 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem bylo posunutí termínu dokončení stavebních prací do 31.08.2021. Dne 31.08.2021 byl uzavřen [dodatek č. 2](#), jehož předmětem bylo posunutí termínu dokončení stavebních prací do 11.10.2021 a záměna asfaltové vrstvy ACP 22 za ACP 16 v tl. 50 mm bez vlivu na cenu díla. Dne 23.11.2021 byl uzavřen [dodatek č. 3](#), jehož předmětem bylo posunutí termínu dokončení stavebních prací do 13.12.2021. Dílo jako celek není ještě dokončeno, a není tak známa ani konečná cena díla.

Dne 10.12.2021 byla komunikace uvedena do předčasného užívání. Kolaudace akce je plánována na 05/2022.

Město získalo na vybudování bezbariérové komunikace pro chodce v intravilánu města Dobříše, podél silnice II/114 a II/119 a III/10226, dotaci ze SFDI ve výši 6.447.714 Kč včetně DPH.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://mestodobris.cz/ii-114-ii-119-a-iii-10226-dobris-prutah-rekonstrukce-silnic-ii-etapa-prazska/ds-25998/archiv=0&p1=71978>.

Stav plnění za rok 2022: splněno

Dne 15.07.2022 byl uzavřen [dodatek č. 4](#), jehož předmětem celkové vypořádání všech víceprací a méněprací s výsledným snížením celkové ceny projektu o 87.417,88 Kč bez DPH.

Komunikace je v úseku od zámku do náměstí v předčasném užívání od 3/2021, v úseku mezi světelnou křižovatkou a Českou spořitelnou od 8/2021 a v úseku od České spořitelny k ulici Fričova od 12/2021. Probíhá sběr dokumentace ke kolaudaci od společnosti Robstav, k. s. Rekonstrukce je dokončena, nadále už bude probíhat jen vyřizování administrativy.

Celková cena díla hrazená městem Dobříš činí 24.980.728 vč. DPH.

2.2 Rekonstrukce ul. Březová

Projekt	Rekonstrukce ul. Březová
Popis	Celková rekonstrukce místní komunikace II. třídy č. 20b, rozšíření a položení nového povrchu komunikace, výstavba chodníků, doplnění piktogramů pro cyklisty
Očekávaná realizace	11/2021
Očekávaná cena vč. DPH	10.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 02/2021	Probíhá výkup pozemků od soukromých vlastníků a příprava projektové dokumentace pro stavení povolení a zahájení zadávacího řízení
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: splněno

Předmětem projektu je realizace rekonstrukce stávající komunikace v ulici Březová s výstavbou nového chodníku, doplněnou dešťovou kanalizací a VO.

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Silnice Nepomuk, s. r. o., IČO 26342812. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 22.07.2021 za nabídkovou cenu 11.444.000 Kč bez DPH (13.847.240 Kč včetně DPH). Dne 01.12.2021 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem bylo posunutí termínu dokončení díla do 17.12.2021 a dodatečné vícepráce ve výši 421.101 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 14.356.773 Kč včetně DPH.

Akce byla v 11/2021 zkolaudována.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-komunikace-v-ulici-brezova/ds-26000/archiv=0&p1=71978>.

2.3 Rekonstrukce ubytovny Větrník

Projekt	Rekonstrukce ubytovny Větrník
Popis	Celková rekonstrukce ubytovny Na Větrníku
Očekávaná realizace	03/2022
Očekávaná cena vč. DPH	26.881 tis. Kč (vč. dotace ve výši 16.951 tis. Kč ze SFPI, zdroje města v r. 2021: 6.890 tis. Kč)
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.6 – Monitorování urbanistického rozvoje města ve vztahu k jeho potenciálu a možnostem infrastruktury Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 02/2021	Stavební povolení, probíhá vyklízení budovy
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: probíhá

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající ubytovny VĚTRNÍK na smíšený dům s celkovým počtem 29 bytů, z toho bude 15 sociálních bytů a 14 bytů dostupných. V rámci realizace vznikne taktéž jedna denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytujícího sociální služby a dále samostatná místnost s umyvadlem a WC.

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Vistoria CZ, a. s., IČO 25110977. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 25.02.2021 za nabídkovou cenu 23.375.326 Kč bez DPH (26.881.626 Kč včetně DPH). Dne 24.05.2021 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem jsou méně a vícepráce v souhrnné výši 1.340.388 Kč včetně DPH. Dne 27.05.2021 byl uzavřen [dodatek č. 2](#), jehož předmětem je upřesnění některých článků smlouvy. Dne 09.09.2021 byl uzavřen [dodatek č. 3](#), jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 2.103.169 Kč včetně DPH. Dne 01.03.2022 byl uzavřen [dodatek č. 4](#), jehož předmětem jsou méně a vícepráce

v souhrnné výši 980.210,55 Kč včetně DPH. Dosavadní celková cena díla vč. dodatků činí 27.222.082 Kč bez DPH (31.305.394 Kč včetně DPH).

Na projekt byly poskytnuty dotace ze SFPI ve výši 16.951.805 Kč a ze Středočeského kraje ve výši 4.708.000 Kč.

Kolaudace akce proběhne v 04/2022.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-objektu-vetrnik/ds-25989/archiv=0&p1=71978>.

Stav plnění za rok 2022: splněno

Stavba byla v 04/2022 úspěšně zkolaudována a uvedena do provozu.

Celková cena díla činí 27.222.082 Kč bez DPH (31.305.394 Kč včetně DPH).

2.4 Revitalizace náměstí Komenského

Projekt	Revitalizace náměstí Komenského
Popis	Celková revitalizace náměstí Komenského vč. výsadby nových stromů, změny povrchů a instalace nového mobiliáře a osvětlení; prostor pro trhy a koncerty; vytvoření pěší zóny
Očekávaná realizace	08/2022
Očekávaná cena vč. DPH	26.620 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy
Aktuální stav v 02/2021	Probíhá připomínkování dokumentace pro vydání společného povolení
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: probíhá

Předmětem projektu je rekonstrukce náměstí Komenského. Současný stav stavby je fyzicky dožilý. Parter, zeleň a povrchy jsou zastaralé, neudržované a využití místa neodpovídá jeho pobytovému potenciálu a soudobým potřebám obyvatel města. V rámci hlavní stavby dojde k přemístění Pomníku padlých v 1. světové válce z Mírového náměstí, umístění nového vodního prvku kašny, stožárů VO, rozšíření bezbariérového vstupu do stávajícího objektu čp. 417, rekonstrukci prostoru před vstupem do objektu České pošty čp. 536 a k celkové revitalizaci povrchů náměstí.

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Metrostav, a. s., IČO 00014915. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 31.01.2022 za nabídkovou cenou 27.639.369 Kč bez DPH (33.443.637 Kč včetně DPH).

Předpokládaný konec realizace je plánovaný na 10/2022.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://mestodobris.cz/celkova-revitalizace-komenskeho-namesti-dobris/ds-25905/archiv=0&p1=71978>.

Stav plnění za rok 2022: probíhá

V roce 2022 probíhaly hlavní stavební práce. Stavba byla předána dne 30.12.2022 a dne 10.01.2023 proběhla závěrečná prohlídka stavebním úřadem. Stavba byla uvedena do předčasného užívání do 30.06.2023 z důvodu chybějící dokladové části a chybějícímu napojení na elektroměry a jističe.

Celková cena činí 33.444.000 vč. DPH.

Stav plnění za rok 2023: splněno

Celková rekonstrukce náměstí Komenského se stala jedním z největších projektů města Dobříše za poslední roky. Ke slavnostnímu otevření náměstí došlo dne 19.01.2023. Závěrečná kontrolní prohlídka pak proběhla dne 28.06.2023. Celkové finanční náklady této akce se nakonec vyšplhaly na 38.087.200,15 Kč včetně DPH ([dodatek č. 1](#) s prodloužením lhůty plnění na 10 měsíců od předání a převzetí staveniště ze dne 03.10.2022, [dodatek č. 2](#) s navýšením ceny na 3.087.200 Kč ze dne 22.12.2022).

Za tuto cenu však jedno z nejfrekventovanějších míst v centru města získalo zcela nový a moderní vzhled. Prostor náměstí vedení města od začátku řešilo také z pohledu praktičnosti a funkčnosti. Do roku 2027 probíhá od zhotovitele stavby následná péče o nově vysázenou zeleň.

2.5 Demolice budovy bývalého kina

Projekt	Demolice budovy bývalého kina
Popis	Zbourání budovy starého kina a vytvoření veřejného parku v místě původní budovy
Očekávaná realizace	05/2021
Očekávaná cena vč. DPH	2.170 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města</p> <p>Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy</p>
Aktuální stav v 02/2021	Demoliční výměr, vyklízení budovy, probíhá vyhodnocování nabídek dodavatelů
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: splněno

Projekt je zaměřen na demolici stávající budovy kina, která je registrovaná v databázi CzechInvest jako brownfield. Po zdárné demolici dojde k revitalizaci pozemku. Bude se jednat o aktivity směřující k výsadbě trávy, centrální mlatová cesta obklopena mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení a vytvoření odpočinkové zóny s prvky hřiště na pétanque).

Vítězným zhotovitelem demolice se stala společnost Radek Škvára, s. r. o., IČO 25095234. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 25.02.2021 za nabídkovou cenu 1.049.482 Kč bez DPH (1.269.873 Kč včetně DPH). Dne 30.03.2021 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce za cenu 99.200 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy byla 1.148.682 Kč bez DPH (1.389.905 Kč včetně DPH).

Demolice objektu probíhala v období 02–04/2021.

V období 09–11/2021 probíhala navazující revitalizační část, kterou prováděla společnost Silnice Nepomuk, s. r. o., IČO 26342812. Revitalizace se skládala ze tří částí:

1. část zakázky: **Veřejné osvětlení** – předmětem první části zakázky jsou stavební práce na instalaci 2 lamp VO na území po demolici kina. [Smlouva o dílo](#) uzavřena 13.09.2021 za nabídkovou cenu 160.023 Kč včetně DPH.

2. část zakázky: **Povrchy** – předmětem druhé části jsou stavební práce na výstavbu mlatových cest a hřiště na pétanque na území po demolici kina. [Smlouva o dílo](#) uzavřena 13.09.2021 za nabídkovou cenu 939.945 Kč včetně DPH.

3. část zakázky: **Výsadba** – předmětem třetí části zakázky jsou stavební práce na výsadbu květinových a keřových záhonů na území po demolici kina. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 13.09.2021 za nabídkovou cenu 410.417 Kč včetně DPH.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro podporu venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy-Vltava – dotace činí 545.592 Kč.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://mestodobris.cz/odstraneni-objektu-byvaleho-kina-v-ulici-j-wolkera-c-p-950-mesto-dobris/ds-25992/archiv=0&p1=71978>

a <https://mestodobris.cz/rekonstrukce-verejneho-prostranstvi-v-okoli-mestskeho-uradu-dobris-a-2-ms-dobris/ds-26150/archiv=0&p1=71978>.

2.6 Relax BOox

Projekt	Relax BOox
Popis	Nový pavilon venkovní čítárny v blízkosti knihovny
Očekávaná realizace	09/2021
Očekávaná cena vč. DPH	400 tis. Kč (financováno formou dotace z participativního rozpočtu SČK)
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám

	<p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných na území města</p>
Aktuální stav v 02/2021	Příprava projektové dokumentace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: splněno

Vítězným zhotovitelem se stal Ing. arch. Michal Vajtr, IČO 43941559. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 12.07.2021. Celková cena činila 461.814 Kč bez DPH (558.795 Kč včetně DPH).

Na projekt byla poskytnuta dotace z Participativního rozpočtu SČK Můj Kraj 2020 ve výši 390.000 Kč.

Kolaudace čítárny proběhla v 10/2021.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na <https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/> v sekci „Participativní rozpočet“ – „Galerie projektů“ – „RELAX BOoX v Dobříši“: <https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/6Ya8iX36WLI8KYG>.

2.7 Koupání v Papeži

Projekt	Úprava jižního břehu rybníka Papež
Popis	Doplnění prvků mobiliáře na jižním břehu rybníka Papež pro lepší koupání a pobyt především dětí vč. spolupráce s vlastníkem, rodinou Colloredo-Mannsfeld
Očekávaná realizace	06/2021
Očekávaná cena vč. DPH	251 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města

	Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.3 – Revitalizace okolí rybníka Papeže včetně rozšíření možností koupání
Aktuální stav v 02/2021	Příprava naučné stezky (dotace MMR) Písečná pláž (investice města)
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2021: splněno

Akce byla realizovaná z rozpočtové kapitoly odboru správy majetku v období březen až červen 2021. Realizátorem stavebních prací byla společnost DOKAS. Celkové náklady akce činily 157.025 Kč bez DPH. Kamenné vstupy do rybníka byly, nejprve také díky participativnímu rozpočtu Tvoříme Dobříš 2020, opraveny a následně zde došlo k revitalizaci zeleně a obnově mobiliáře včetně dětského pískoviště, odpočinkového mola a malé písečné pláže.

2.8 Zpřístupnění jedlového hájku

Projekt	Zpřístupnění jedlového hájku
Popis	Kácení napadených stromů, založení tůňky, výstavba chodníků pro pěší, doplnění laviček
Očekávaná realizace	06/2021
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy
Aktuální stav v 02/2021	Před zahájením realizace (dle klimatických podmínek)
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2021: splněno

Akce byla realizovaná z rozpočtové kapitoly odboru správy majetku v období březen až duben 2021. Realizátorem stavebních prací byla společnost DOKAS. Celkové náklady akce činily 750.000 Kč vč. DPH.

2.9 BIOtejnery

Projekt	BIOtejnery pro bytové domy
Popis	Nákup a instalace 5 dalších BIOtejnerů k bytovým domům pro likvidaci kuchyňského odpadu
Očekávaná realizace	06/2021
Očekávaná cena vč. DPH	350 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.3 – Komplexní a přehledné odpadové hospodářství
Aktuální stav v 02/2021	Záměr
Odpovídá	Vedení radnice (místostarostka)

Stav plnění za rok 2021: splněno

Bylo instalováno 5 nových kusů kompostérů pro bytové domy (celkem je po Dobříši rozmístěno již 10 BIOtejnerů). Celkové náklady činily 96.000 Kč bez DPH.

V roce 2022 se plánuje realizovat projekt „Dobříš – předcházení vzniku odpadů II“, na který bude žádána dotace z OPŽP.

Stav plnění za rok 2022: neplněno

Navazující projekt bude realizován v roce 2023.

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 město zrealizovalo navazující projekt s názvem „Intenzifikace systému sběru a svozu odpadů Dobříš“, podpořeného z OPŽP. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno kromě jiného 9 ks BIOtejnerů k bytovým domům.

Celkové náklady činí 293.486 Kč včetně DPH (z toho dotace MŽP 82 %).

2.10 Domácí kompostéry

Projekt	Nákup domácích kompostérů pro rodinné domy
Popis	Nákup 416 domácích kompostérů pro rodinné domy pro likvidaci kuchyňského odpadu
Očekávaná realizace	06/2021
Očekávaná cena vč. DPH	2.433 tis. Kč (vč. dotace ve výši 85 % od SFŽP, spoluúčast města: 365 tis. Kč)
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.3 – Komplexní a přehledné odpadové hospodářství
Aktuální stav v 02/2021	Ověřování seznamu příjemců podle ankety z roku 2016
Odpovídá	Odbor místního rozvoje a Odbor výstavby a životního prostředí

Stav plnění za rok 2021: splněno

Předmětem projektu je nákup domácích kompostérů o velikosti 1 050 l až 1 200 l pro občany města Dobříše, Čími a Chotilska. Smyslem projektu je usnadnění manipulace s odpady a zvýšení množství využívaných odpadů, v tomto případě pak biologicky rozložitelných odpadů. Celkové množství tun kompostovaného odpadu za rok činí 311 t.

Dodavatelem kompostérů se stala společnost NOHEL GARDEN, a. s., IČO 28484754. [Kupní smlouva](#) byla uzavřena 14.04.2021 s nabídkovou cenou 718.704 Kč bez DPH (869.632 Kč včetně DPH). [Dodatkem č. 1](#) ze dne 26.04.2021 došlo k formulačnímu upřesnění kupní ceny.

Akce byla ukončena v 09/2021.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://www.mestodobris.cz/dobris-predchazeni-vzniku-odpadu/ds-25909/archiv=0&p1=71978>.

Pořízení dalších kompostérů k bytovým a rodinným domům bude realizováno až v roce 2023.

Stav plnění za rok 2022: neplněno

Navazující projekt bude realizován v roce 2023.

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 město zrealizovalo navazující projekt s názvem „Intenzifikace systému sběru a svozu odpadů Dobříš“, podpořeného z OPŽP. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno kromě jiného 40 ks domácích kompostérů k rodinným domům.

Celkové náklady činí 232.320 Kč včetně DPH (z toho dotace MŽP 82 %).

2.11 Aktualizace cyklogenerelu

Projekt	Aktualizace cyklogenerelu
Popis	Aktualizace studie opatření pro podporu cyklodopravy uvnitř města vč. návrhu cyklostezky Dobříš – Svaté Pole
Očekávaná realizace	07/2021
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.3 – Vytváření nabídky krátkodobého cestovního ruchu
Aktuální stav v 02/2021	Záměr
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: probíhá

V roce 2021 nebyl úkol plněn.

Stav plnění za rok 2022: splněno

V roce 2022 došlo k zadání studie. Zhotovitel studie Ing. arch. Tomáš Cach, IČO 75968258. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 03.03.2022 s nabídkovou cenou 298.870 Kč vč. DPH. Termín dodání studie je do 30.09.2022.

V 10/2022 byla zhotovitelem odevzdána koncepce studie, kterou nyní může město využívat při plánování nových cyklostezek.

Celkové náklady akce činí 298.870 Kč vč. DPH.

2.12 Dobříšské májové slavnosti

Projekt	Dobříšské májové slavnosti
Popis	Organizace tradičních májových slavností s kulturním programem
Očekávaná realizace	Květen každého roku
Očekávaná cena vč. DPH	750 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1 – Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných na území města</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.3 – Postupné vytváření pospolitého městského života</p> <p>Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.1 – Podpora spolupráce a provázanost městských a soukromých památek včetně souvisejících služeb</p> <p>Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.2 – Zachování a rozvoj spolupráce města s regionálními institucemi</p>
Aktuální stav v 02/2026	Záměr
Odpovídá	Kulturní středisko Dobříš

Stav plnění za rok 2021: nesplněno

S ohledem na pandemii covid-19 a protiepidemiologická opatření se tato akce v roce 2021 neuskutečnila.

Stav plnění za rok 2022: splněno

V roce 2022 se tuto akci podařilo uskutečnit v termínu 21.05.2022. Garantem akce bylo město Dobříš, hlavním pořadatelem Kulturní středisko Dobříš, které mělo na starosti

především dramaturgii a koordinaci programu a doprovodných akcí. Celkové náklady akce činí 696.400 Kč.

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 se tuto akci podařilo uskutečnit v termínu 20.05.2023. Garantem akce bylo město Dobříš, hlavním pořadatelem Kulturní středisko Dobříš, které mělo opět na starosti především dramaturgii a koordinaci programu a doprovodných akcí. Celkové náklady akce činí 718.457 Kč.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 se tuto akci podařilo uskutečnit v termínu 18.05.2024. Garantem akce bylo město Dobříš, hlavním pořadatelem Kulturní středisko Dobříš, které mělo opět na starosti především dramaturgii a koordinaci programu a doprovodných akcí. Celkové náklady akce činí 967.363 Kč.

Stav plnění za rok 2025: splněno

V roce 2025 se tuto akci podařilo uskutečnit v termínu 24.05.2025. Garantem akce bylo město Dobříš, hlavním pořadatelem Kulturní středisko Dobříš, které mělo opět na starosti především dramaturgii a koordinaci programu a doprovodných akcí. Celkové náklady akce činí 1.515.791 Kč.

2.13 Dobříšské regionální trhy

Projekt	Dobříšské regionální trhy
Popis	Organizace tradičních regionálních trhů v centru města vč. zapůjčení stánků
Očekávaná realizace	3 – 12 měsíc - každoročně
Očekávaná cena vč. DPH	140 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1 – Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných na území města Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.3 – Postupné vytváření pospolitého městského života

Aktuální stav v 02/2026	Záměr
Odpovídá	Oddělení tajemníka / Odbor infocentrum a propagace

Stav plnění za rok 2021: splněno

S ohledem na pandemii covid-19 a protiepidemiologická opatření nebyly uskutečněny úplně všechny plánované trhy. Podařilo se realizovat 8 trhů (od 04/2021 do 10/2021 – 1x měsíčně, v 05/2021 se konaly dva trhy). Adventní trh musel být zrušen kvůli vládnímu zákazu.

Stav plnění za rok 2022: splněno

V roce 2022 se realizovaly regionální trhy v termínech: 09.04., 14.05., 11.06., 09.07., 13.08., 10.09., 08.10. a 27.11.

Náklady na celoroční zajištění regionálních trhů činí 150.000 Kč vč. DPH.

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 se realizovaly regionální trhy v termínech: 08.04., 13.05., 10.06., 08.07., 12.08., 09.09., 14.10. a 03.12.

Náklady na celoroční zajištění regionálních trhů činí 118.737 Kč vč. DPH.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 se realizovaly regionální trhy v termínech: 23.03., 13.04., 11.05., 08.06., 13.07., 10.08., 14.09., 12.10., 01.12.

Náklady na celoroční zajištění regionálních trhů činí 174 364 Kč vč. DPH.

Stav plnění za rok 2025: splněno

V roce 2025 se realizovaly regionální trhy v termínech: 12.04., 10.05., 14.06., 12.07., 09.08., 13.09., 11.10., 30.11.

Náklady na celoroční zajištění regionálních trhů činí 175.713,50 Kč vč. DPH.

2.14 Tvoříme Dobříš – participativní rozpočet

Projekt	Tvoříme Dobříš – participativní rozpočet
Popis	Hlasování veřejnosti o návrhy v rámci participativního rozpočtu.
Očekávaná realizace	Každoročně

Očekávaná cena vč. DPH	200 tis. Kč; 500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných na území města Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.3 – Postupné vytváření pospolitého městského života
Aktuální stav v 02/2026	Realizace
Odpovídá	Oddělení tajemníka / Odbor infocentrum a propagace

Stav plnění za rok 2021: splněno

V roce 2021 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet částka 200.000 Kč (2× 100.000 Kč). Celkem bylo podáno 17 návrhů, z nichž 8 postoupilo do hlasování veřejností. Na 1. místě se 179 hlasy umístil projekt „Revitalizace zeleně a nové přírodě blízké herní prvky – dětské hřiště Větrník“ – část projektu byla dokončena v listopadu 2021, 2 vrbičkové stavby byly realizovány v dubnu 2022. Na 2. místě se 172 hlasy se umístil projekt „Úprava schodů do rybníka Papež“, jehož realizace proběhla v červnu 2021.

Celkový počet hlasujících byl 500.

Stav plnění za rok 2022: splněno

V roce 2022 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet částka 250.000 Kč (2× 125.000 Kč). 7 návrhů postoupilo do hlasování veřejností. Na 1. místě se se 437 hlasy umístil projekt „Pumptrack Dobříš“ – s ohledem na rozšíření projektu a nutnost schválení projektu stavebním úřadem se projekt bude realizovat v roce 2023, odhadované náklady se zvýšily na 3.000.000 Kč. Na 2. místě s 233 hlasy se umístil projekt „Barevné hry na chodník“, jehož realizace proběhla v červnu 2022.

Celkový počet hlasujících byl 760.

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet částka 500.000 Kč (2× 250.000 Kč). 8 návrhů postoupilo do hlasování veřejností. Na 1. místě se se 229 hlasy umístil projekt „Oprava hřiště Na Kole“. Na 2. místě s 209 hlasy se umístil projekt „Multifunkční vybavení sportovní haly“, jehož realizace proběhla v srpnu 2023.

Celkový počet hlasujících byl 673.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet částka 500.000 Kč. Do hlasování veřejností postoupilo 7 návrhů. Na 1. místě se 607 hlasy se umístil projekt „Dobříšský Poeziomat“ v hodnotě 300.000 Kč, jehož realizace proběhla v říjnu 2024. Druhým projektem, který byl vybrán k realizaci, se stal projekt umístěný na 4. místě (projekty umístěné na 2. a 3. místě není možné realizovat za zbývající částku) se 145 hlasy „Dobříšova stezka“ v hodnotě 200.000 Kč, jehož realizace bude z důvodu klimatických podmínek dokončena v březnu 2025.

Celkový počet hlasujících byl 1188.

Stav plnění za rok 2025: splněno

V roce 2025 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet částka 500.000 Kč. Do hlasování veřejností postoupilo 6 návrhů. Na 1. místě se 472 hlasy se umístil projekt „Přírodní dětské hřiště Nad Větrníkem“ v celkové hodnotě 500.000 Kč, jehož realizace proběhla v srpnu 2025.

Celkový počet hlasujících byl 1458.

2.15 Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice

Projekt	Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice
Popis	Rekonstrukce rozvodů vody, vzduchotechniky a el. proudu, které již nesplňují požadavky revizí
Očekávaná realizace	07/2022
Očekávaná cena vč. DPH	6.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám
Aktuální stav v 12/2025	Voda – splněno, elektřina – probíhá realizace v rámci projektu č. 118
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Příprava PD; kalkulace nákladů a tvorba harmonogramu prací.

Stav plnění za rok 2022: splněno – voda, nesplněno – elektřina

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Vistoria CZ, a. s., IČO 25110977. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 26.05.2022 za nabídkovou cenu 1.925.984 Kč bez DPH. Dne 24.08.2022 byl uzavřen [dodatek č.1](#), jehož předmětem jsou méně a vícepráce v souhrnné výši 192.262,38 Kč vč. DPH a prodloužení termínu plnění díla do 31.10.2022. Dne 02.11.2022 byl uzavřen [dodatek č.2](#), jehož předmětem jsou méně a vícepráce v souhrnné výši 12.970 Kč bez DPH (15.694.14 Kč včetně DPH). Celková cena díla činí 2.578.772 Kč včetně DPH.

Stav plnění za rok 2023: splněno – voda, nesplněno – elektřina

Z důvodu absence PD byl projekt přesunut na rok 2024. Nově jsou v projektu zahrnuty i jiné stavební úpravy části 1. NP. V současné době se zpracovává PD, samotná realizace je plánována na rok 2024.

Stav plnění za rok 2024: splněno – voda, probíhá - elektřina

V roce 2024 byla provedena rekonstrukce části 1. NP včetně elektřiny. Oprava elektřiny bude probíhat postupně v rámci projektu č. 118.

Stav plnění za rok 2025: splněno – voda, probíhá - elektřina

V roce 2025 byla provedena rekonstrukce rozvodů elektřiny v ordinaci logopeda, odběru krve, optiky, sociálních zařízení a v chodbě v 1. patře.

Oprava elektřiny bude dále probíhat postupně v rámci projektu č. 118.

2.17 Zastřešení zimního stadionu

Projekt	Zastřešení zimního stadionu
Popis	Zastřešení ledové plochy s cílem celoročního provozu pro sportovní i kulturní akce
Očekávaná realizace	12/2025 – zpracování PD 12/2028 - realizace
Očekávaná cena vč. DPH	20.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města

	<p>Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.2 - Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření s finančními prostředky města</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1: Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám</p>
Aktuální stav v 12/2025	Projekt
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Na rok 2025 je naplánováno zpracování PD.

Stav plnění v roce 2025: probíhá

V roce 2025 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby dne 13.05.2025 za cenu 700.000 Kč bez DPH (847.000 Kč vč. DPH). Ke smlouvě o dílo byl uzavřen [dodatek č. 1](#) na prodloužení termínu dokončení dne 19.09.2025 a [dodatek č. 2](#) na vícepráce ve výši 336.500 Kč bez DPH (443.465 Kč vč. DPH) dne 01.10.2025. Celková cena činí 1.290.465 Kč vč. DPH. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude dokončena do konce května 2026.

2.18 Rekonstrukce zázemí zimního stadionu

Projekt	Rekonstrukce zázemí zimního stadionu
Popis	Celková rekonstrukce objektu šaten a restaurace včetně rozvodů topení
Očekávaná realizace	09/2022
Očekávaná cena vč. DPH	2.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města

	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2022	Realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2021: Proběhly drobné úpravy v zázemí zimního stadionu. Rekonstrukce celého zázemí je plánována v roce 2022.

Stav plnění za rok 2022: splněno

V roce 2022 došlo ke kompletní opravě šaten, sprch a sociálního zařízení hlavního vestibulu. V rámci rekonstrukce došlo k výměně technologických rozvodů, včetně topení a vody. Osazena byla kompletně nová okna i dvoje vstupní dveře. Realizátorem stavebních prací byla společnost DOKAS. Celkové náklady akce činí 3.640.000 Kč vč. DPH. Akce byla ukončena v září 2022.

2.19 Nová tělocvična

Projekt	Nová tělocvična
Popis	I. Přípravné práce – vypracování zastavovací studie, vypracování projektové studie, PD II. Realizace výstavby nové univerzální tělocvičny pro rozšíření kapacit pro školy i sportovní oddíly.
Očekávaná realizace	Nebylo stanoveno
Očekávaná cena vč. DPH	120.000 tis. Kč – projektová příprava + realizace
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám, Opatření 3.2 - Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání

Aktuální stav v 12/2024	Zpracována zastavovací studie
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2021: prozatím neřešeno

Stav plnění v roce 2022: prozatím neřešeno

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu. Projektem se zabývá především sportovní komise a komise pro stavební a územní rozvoj, které zpracovaly 4 varianty podoby tělocvičny s ohledem na výši rozpočtu stavby.

		Ceny s DPH
Varianta 1 Mini	Plocha haly 900 m ² , zázemí 180 m ² , obestavěný prostor 7650 m ³	52.099.465 Kč
Varianta 2 Tělocvična + gymnastika (bez fotbalu)	Plocha haly 1020 m ² , zázemí 180 m ² , obestavěný prostor 8568 m ³	58.041.203 Kč
Varianta 3 Tělocvična + fotbal (bez gymnastiky)	Plocha haly 950 m ² , zázemí 415 m ² , obestavěný prostor 7980 m ³	62.566.223 Kč
Varianta 4 Tělocvična + fotbal + gymnastika	Plocha haly 1070 m ² , zázemí 415 m ² , obestavěný prostor 8988 m ³	68.507.965 Kč

Projekt je zařazen do Akčního plánu na rok 2024.

Stav plnění v roce 2024: probíhá

V roce 2024 byla na základě [objednávky](#) zpracována společností PUBLIKON Bohemia, s. r. o., IČO 27109941, Libušská 108/209, 142 00 Praha 4-Libuš, studie proveditelnosti v hodnotě 68.000 Kč bez DPH (82.280 Kč vč. DPH).

Následovat bude vypracování projektové studie.

Stav plnění v roce 2025: nesplněno

Projekt byl pozastaven z důvodu vysokých finančních nákladů. Pro rok 2026 je zvažována realizace nafukovací haly na volejbalových kurtech v areálu MFK – viz projekt č. 156.

2.21 Přístavba přednáškového sálu knihovny

Projekt	Přístavba přednáškového sálu knihovny
Popis	Výstavba přednáškového sálu se zázemím napojeného na budovu sportovní haly a knihovny

Očekávaná realizace	06/2022 – zhotovení studie
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč – projektová studie
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2: Podpora akcí pořádaných na území města</p>
Aktuální stav v 12/2022	Studie
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno.

Prozatím neřešeno. V roce 2022 je plánováno vytvoření PD dostavby přednáškového sálu a situačního řešení předprostoru sportovní haly.

Stav plnění za rok 2022: probíhá

V roce 2022 byl vybrán zhotovitel na zpracování projektové studie společnost ARCHZONE architects, s. r. o., IČO 29148472. [Objednávka](#) byla uzavřena dne 02.03.2022 s nabídkovou cenou 248.050 Kč vč. DPH. Studie byla dokončena v 05/2022.

Stav plnění za rok 2023: nesplněno

V roce 2023 nedošlo k přípravným pracím na projektu z důvodu probíhající instalace FVE elektrárny na střeše sportovní haly.

Stav plnění za rok 2024: nesplněno

Projekt beze změny.

Stav plnění za rok 2025: nesplněno

Projekt beze změny.

2.23 Přivaděč – zásobování vodou

Projekt	Přivaděč – zásobování vodou
Popis	Vybudování přivaděče z Vltavy pro zásobování pitnou vodou celého regionu, předp. potřeba výkupu pozemků
Očekávaná realizace	04/2022
Očekávaná cena vč. DPH	50.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města</p> <p>Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.1 – Modernizace, digitalizace, zefektivnění a zvyšování kvality veřejné správy a samosprávy</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.6 – Monitorování urbanistického rozvoje města ve vztahu k jeho potenciálu a možnostem infrastruktury</p>
Aktuální stav v 12/2022	Realizace projektové studie
Odpovídá	Vedení města

Stav plnění za rok 2021: Probíhaly diskuze a zadání studií a analýz k vybudování přivaděče.

Stav plnění za rok 2022: probíhá

V roce 2022 probíhá projekce DUSP, celkové náklady pro Dobříš 1,7 mil Kč do r. 2024. Více informací o [investičním záměru](#) jsou uvedeny na webových stránkách města.

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 byla dne 15.09.2023 zastupitelstvem města (usnesení č. 11/6/2023/ZM) schválena dohoda o spolupráci při vybudování skupinového vodovodu na přivaděč pitné vody spolu s dalšími obcemi regionu – k uzavření dohody nedošlo, neboť ji odmítl podepsat Nový Knín. Důvodem je požadavek na změnu stanov svazku Pokocábí, jejímž cílem je upravit hlasování tak, že se do něj vloží právo veta v klíčových rozhodnutích o přivaděči – změnu stanov připravuje právní zástupce VHS. Po odhlasování úpravy stanov bude nutné doplnit i dohodu společníků, která bude obsahovat nový článek o případném

prodeji VHS/přiváděče třetí osobě (což je nutné opět nechat schválit zastupitelstvy všech smluvních obcí a členskou schůzí DSO Pokocábí). V současné době probíhá vypořádání majetkoprávních vztahů.

Stav plnění za rok 2024: probíhá

V roce 2024 došlo v rámci tohoto projektu k provedení regenerace a prohloubení dvou vrtů, které slouží jako záložní zdroje pitné vody pro město Dobříš a obec Stará Huť.

Projekt s názvem „Lipíže – regenerace a prohloubení stávajících zdrojů L-5 a L-6“ byl realizován na základě dotační výzvy SFŽP. V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou, a to společnost ENVIREX, spol. s r. o., IČO 47914700, se sídlem Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 1.094.592 Kč bez DPH byla podepsána dne 17.07.2024. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen [dodatek č. 1](#) dne 22.11.2024 na vícepráce ve výši 80.518,91 Kč bez DPH a [dodatek č. 2](#) dne 11.12.2024 na vícepráce ve výši 28.457,80 Kč bez DPH. Dílo bylo předáno dne 22.01.2025. Na tuto akci byla smluvně SFŽP přislíbena dotace ve výši 761.522 Kč, žádost o její vyplacení bude podána na začátku roku 2025.

Stav plnění za rok 2025: probíhá

V roce 2025 byla na základě žádosti vyplacena dotace na projekt „Lipíže – regenerace a prohloubení stávajících zdrojů L-5 a L-6“. Pro tento projekt bylo dne 16.04.2025 vydáno kolaudační rozhodnutí.

Pro vybudování přiváděče – zásobování vodou se bude v roce 2026 zpracovávat projektová dokumentace pro provedení stavby. Realizace je plánována na rok 2028.

2.24 Nová hasičská zbrojnice JSDH

Projekt	Nová hasičská zbrojnice JSDH
Popis	Výstavba nové budovy pro základnu JSDH vč. umístění techniky
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	20.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města

	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám
Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Došlo k získání PD, probíhá vyhledávání místa realizace.

Stav plnění za rok 2022: nesplněno

V roce 2022 se nepodařilo uzavřít dohodu s vlastníky pozemků. Stále se hledá vhodné místo pro výstavbu zbrojnice ve vlastnictví města. Akce se stává jednou z priorit na nejbližší období, protože smlouva o výpůjčce prostor pro JSDH v budově čp. 601 je uzavřena (doba výpůjčky prodloužena) jen do 31.12.2024.

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 došlo k přípravě projektu na přestěhování JSDH do nových prostor spolu se Zdravotnickou záchrannou službou. Realizace je plánována na rok 2024, kdy se JSDH přestěhuje do nových prostor na pozemku p. č. 1400/43 v k. ú. Dobříš – detaily jsou uvedeny ve [smlouvě o budoucí nájemní smlouvě](#) – ujednání podmínek pro budoucí nájemní vztah pronájem nebytových prostor pro zázemí a provoz JSDH Dobříš a ZZS SČK uzavřené dne 02.08.2023 s panem Janem Váchou, nar. 1983, přičemž na základě [smlouvy o budoucí podnájemní smlouvě](#) ze dne 29.11.2023 – ujednání podmínek pro budoucí uzavření podnájemní smlouvy na podnájem haly č. 2 (74 m²) pro účely provozování ZZS SČK bude JSDH nové prostory sdílet společně se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 75030926.

Stav plnění za rok 2024: splněno

Dne 31.03.2024 bylo dokončeno přesídlení JSDH Dobříš z bývalé budovy v ulici Plk. B. Petroviče do nových, dlouhodobě pronajatých nebytových prostor na pozemku p. č. 1400/43 v k. ú. Dobříš, a to na základě [nájemní smlouvy](#) uzavřené dne 11.03.2024 za roční nájemné ve výši 626.400 Kč.

2.25 Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu

Projekt	Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu
Popis	Náhrada nefunkčního umělého povrchu na fotbalovém hřišti vč. certifikace

Očekávaná realizace	06/2023
Očekávaná cena vč. DPH	16.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2023	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Byla podána žádost o dotaci do výzvy NSA Regiony 2021 (dosud nevyhodnoceno). Předpokládané náklady akce jsou 14.000.000 Kč bez DPH.

Stav plnění za rok 2022: nesplněno

Z důvodu neposkytnutí dotace z výzvy NSA Regiony 2021 nebylo možné akci realizovat. Monitoring vhodného dotačního titulu se přesouvá i na rok 2023.

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 se vedení města rozhodlo realizovat rekonstrukci stadionu, která byla celá pokryta schváleným rozpočtem města. Zhotovitelem se stala společnost Stavinsport, s. r. o., IČO 24712370. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 23.06.2023 za nabídkovou cenu 5.979.880 Kč bez DPH (7.235.655 Kč včetně DPH). Dne 12.09.2023 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem je prodloužení záruční lhůty díla. Povrch fotbalového hřiště prošel atestací FAČR. Dokončeno v 9/2023.

2.32 Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKC

Projekt	Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKC
Popis	Vybudování uzamykatelných krytých stojanů pro kola žáků ZŠ a studentů gymnázia
Očekávaná realizace	06/2023
Očekávaná cena vč. DPH	200 tis. Kč

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání
Aktuální stav v 12/2025	splněno
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2022: probíhá

V roce 2022 bylo zadáno vyhotovení PD pro výstavbu uzamykatelných krytých stojanů, vč. osvětlení a zabezpečení. Zpracovatel PD Ing. Pavel Oplíštil, IČO 02309904. Celková částka na zpracování PD 25.000 Kč vč. DPH.

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 byla PD předána na stavební úřad, který požaduje úpravu PD s ohledem na schválený územní plán. Projekt je přesunut na rok 2024.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byla vyhlášena zakázka na stavební práce. Vítězným zhotovitelem se stala společnost GamaServis, s. r. o., IČO 25270206, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 03.06.2024 za nabídkovou cenu 1.346.44 Kč bez DPH (1.629.198 Kč včetně DPH). Ke smlouvě o dílo byl uzavřen [dodatek č. 1](#) dne 30.07.2024 na prodloužení termínu dokončení stavebních prací a předání díla, [dodatek č. 2](#) dne 04.09.2024 na prodloužení termínu dokončení stavebních prací, předání díla a vícepráce ve výši 208.277 Kč bez DPH (252.015 Kč vč. DPH), [dodatek č. 3](#) dne 16.10.2024 na prodloužení termínu dokončení stavebních prací a předání díla, [dodatek č. 4](#) dne 04.12.2025 na vícepráce ve výši 110.463 Kč bez DPH (133.660 Kč vč. DPH). Celková cena díla činí 2.014.873 Kč vč. DPH. Dílo bylo předáno/převzato dne 11.12.2024.

Stav plnění za rok 2025: splněno

V roce 2025 probíhalo do konce června odstraňování vad a nedodělků. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 28.08.2025.

2.33 Značení cyklodopravy pro cesty do škol

Projekt	Značení cyklodopravy pro cesty do škol
Popis	Doplnění vodorovného a svislého značení pro cyklotrasy uvnitř města
Očekávaná realizace	04/2023
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2022: nesplněno

Na daném opatření se v roce 2022 nezačalo pracovat. Čekalo se na zpracování cyklokonceptu, která byla odevzdána v 10/2022.

Stav plnění za rok 2023: nesplněno

Na daném opatření se v roce 2023 nezačalo pracovat. Projekt je přesunut na rok 2024.

Stav plnění za rok 2024: probíhá

V roce 2024 bylo vyznačeno několik krátkých úseků vodorovného značení cyklodopravy pro cesty do škol. Byla vyznačena vodorovná cyklodoprava z části ulice Part. Svobody ke křižovatce s ul. U Pivovaru a v části ulice Rukavičkářská a Březová společností DOKAS.

Stav plnění za rok 2025: probíhá

V roce 2025 bylo dokončeno cykloznačení v ulici Dlouhá, Part. Svobody, Rukavičkářská a cyklopiktogramy v části komunikace U Pivovaru. Část cyklostezky se doplnila na chodníku mezi 1. a 2. ZŠ u cyklopříštířesku. Vše zajišťovala společnost DOKAS.

2.36 Rekonstrukce povrchů Dukelské náměstí

Projekt	Rekonstrukce povrchů Dukelské náměstí
Popis	MK III. třídy č. 28c Stavební úpravy – rozšíření komunikace, obnova chodníku
Očekávaná realizace	06/2023
Očekávaná cena vč. DPH	1.500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2023	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění za rok 2022: probíhá

V roce 2022 došlo k upřesnění zadání pro projektanta na zpracování PD – realizována bude pouze obnova povrchů.

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 byl v uzavřeném poptávkovém řízení vybrán zhotovitel spol. JETCON, spol. s r. o., IČO 64650111, se kterým byla dne 19.04.2023 uzavřena [smlouva o dílo](#) na provedení rekonstrukce povrchů v celkové částce 744.000 Kč bez DPH (900.240 Kč vč. DPH). S ohledem na nutnost rozšíření stavebních prací bylo provedeno uzavřené poptávkové řízení a dne 18.07.2023 byla uzavřena [objednávka](#) na dodatečné stavební práce se spol. JETCON, spol. s r. o., v celkové výši 417.897 Kč bez DPH (505.655 Kč vč. DPH). Celková cena díla činí 1.405.895 Kč vč. DPH. Hotová stavba byla předána dne 15.09.2023.

2.37 Rekonstrukce ul. Husova

Projekt	Rekonstrukce ul. Husova
Popis	MK III. třídy č. 42c Stavební úpravy – komunikace
Očekávaná realizace	05/2023
Očekávaná cena vč. DPH	6.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022.

Stav plnění za rok 2022: probíhá

Dne 02.05.2022 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) se zhotovitele PD společností DOPAS, s. r. o., IČO 01443780. Celková náklady na zhotovení PD činí 348.178 Kč vč. DPH. Realizace je plánovaná na rok 2023.

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 byla vyhlášena zakázka na stavební práce. Vítězným zhotovitelem se stala společnost Staler, spol. s r. o., IČO 01498240. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 31.07.2023 za nabídkovou cenu 8.866.197 Kč bez DPH (10.728.098 Kč včetně DPH). Dne 20.10.2023 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem je prodloužení lhůty plnění, z důvodu víceprací na sanaci pláň a přeložce kabelů. Dne 22.11.2023 byl uzavřen [dodatek č. 2](#), jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 1.190.861 Kč bez DPH (1.440.942 Kč vč. DPH). Celková cena díla činí 10.057.058 Kč bez DPH (12.169.040 Kč včetně DPH). Dne 11.12.2023 byl uzavřen [dodatek č. 3](#), jehož předmětem je souhlas objednatele s poskytnutím záloh zhotoviteli. Rekonstrukce by měla být dokončena na jaře 2024.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byla rekonstrukce ul. Husova dokončena. Dílo bylo předáno dne 07.05.2024. Kolaudační souhlas k užívání stavby byl vydán dne 07.06.2024.

2.38 Rekonstrukce ul. Mánesova

Projekt	Rekonstrukce ul. Mánesova
Popis	MK III. třídy č. 74c Stavební úpravy – komunikace vč. chodníků po obnově IS, přeložka
Očekávaná realizace	09/2023
Očekávaná cena vč. DPH	2.500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2025	Příprava PD
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022.

Stav plnění za rok 2022: probíhá

Dne 02.05.2022 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) se zhotovitelem PD spol. DOPAS, s. r. o., IČO 01443780. Celková náklady na zhotovení PD činí 215.683 Kč vč. DPH. Realizace je plánovaná na rok 2023.

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 došlo k upřesnění podoby PD na rekonstrukci ul. Mánesova, realizace je posunuta na rok 2024.

Stav plnění za rok 2024: nesplněno

V roce 2024 byly provedeny sondy IS. V roce 2025 se budou realizovat přeložky NN a VN, případně vlastní realizace.

Stav plnění za rok 2025: probíhá

V roce 2025 byla zhotovitelem PD, společností DOPAS, s. r. o., IČO 01443780, po dohodě s ČEZ Distribucí upravována PD tak, aby nebylo nutné realizovat přeložky NN a VN. Realizace projektu je přesunuta do roku 2027.

2.39 Rekonstrukce ul. Přemyslova

Projekt	Rekonstrukce ul. Přemyslova
Popis	MK III. třídy č. 201c Stavební úpravy – komunikace
Očekávaná realizace	08/2022
Očekávaná cena vč. DPH	3.100 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Je připravena PD. Plánována realizace v roce 2022.

Stav plnění za rok 2022: splněno

Vítězným zhotovitelem se stala společnost STRABAG, a. s., IČO 60838744. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 02.05.2022. Celková cena činila 2.485.935 Kč bez DPH (3.007.982 Kč vč. DPH). [Dodatek č.1](#) na prodloužení termínu realizace z důvodu havárie plynu byl uzavřen dne 14.06.2022. [Dodatek č. 2](#) na vzniklé více a méněpráce v celkové hodnotě 240.862 Kč vč. DPH byl uzavřen dne 27.07.2022. Celková cena díla činí 3.248.844 Kč vč. DPH. Stavba byla předána dne 31.07.2022.

2.40 Rekonstrukce ul. Nad Papežem

Projekt	Rekonstrukce ul. Nad Papežem
Popis	MK III. třídy č. 44c Stavební úpravy, spodní část včetně chodníku
Očekávaná realizace	05/2023
Očekávaná cena vč. DPH	2.600 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území

Aktuální stav v 12/2023	splněno
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění v roce 2021: Došlo k přípravným krokům k zhotovení PD. Řeší se majetkoprávní vztahy dotčených pozemků – prozatím bezúspěšně.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění za rok 2023: splněno

Akce byla realizovaná v květnu 2023. Realizátorem stavebních prací byla společnost DOKAS. Celkové náklady akce činily 2.600.000 Kč bez DPH.

2.42 Rekonstrukce ul. U Pivovaru a Part. Svobody

Projekt	Rekonstrukce ul. U Pivovaru a Part. Svobody
Popis	MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy chodníku, část I, část 2
Očekávaná realizace	Část I. = I. etapa 07/2024 Část II. = II. etapa 10/2025
Očekávaná cena vč. DPH	Část I. 5 mil. Kč Část II. 2,5 mil. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2025	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Popis: MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy chodníku, část I, část 2

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: probíhá

V roce 2024 byl vybrán dodavatel pro I. etapu s nejnižší cenovou nabídkou Staler, spol. s r. o., IČO 01498240, se sídlem Dubno 62, 261 01. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 4.568.772,14 Kč bez DPH (5.528.214,29 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 22.07.2024. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen [dodatek č. 1](#) na prodloužení termínu dokončení stavby dne 30.10.2024 a [dodatek č. 2](#) na prodloužení termínu dokončení a předání díla dne 19.12.2024. Předání díla I. etapy proběhlo dne 20.02.2025.

Na rok 2025 je plánovaná rekonstrukce chodníků a cykloopatření Dobříš – II. etapa.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byl vybrán dodavatel pro I. etapu s nejnižší cenovou nabídkou Staler, spol. s r. o., IČO 01498240, se sídlem Dubno 62, 261 01. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 2.566.168 Kč bez DPH (3.105.063 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 23.04.2025. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen [dodatek č. 1](#) na prodloužení termínu dokončení a na vícepráce ve výši 1.928.746 Kč bez DPH (2.333.783 Kč vč. DPH) dne 19.08.2025 a [dodatek č. 2](#) na vícepráce ve výši 316.402 Kč bez DPH (382.846 Kč vč. DPH) dne 09.10.2025. Celková cena díla činí 5.438.846 Kč vč. DPH. Předání díla II. etapy proběhlo dne 12.09.2025.

Kolaudační rozhodnutí pro obě etapy bylo vydáno dne 28.11.2025.

2.43 Rekonstrukce ul. Hostomická

Projekt	Rekonstrukce ul. Hostomická
Popis	Silnice II/114 Oprava chodníku – úsek Brdská x Na Čihadlech
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	10.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 proběhlo zadání na vyhotovení PD. Monitoring dotačního titulu z výzev IROP.

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 byla dokončena PD a vydána stavební povolení pro realizaci akce (ke zpoždění došlo z důvodu jednání s vlastníky pozemků). Pokud bude město úspěšným žadatelem v rámci vyhlášené výzvy IROP, bude se akce realizovat v roce 2024.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou Staler spol. s r. o., IČO 01498240, se sídlem Dubno 62, 261 01. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 5.948.327 Kč bez DPH (7.197.476 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 17.04.2024. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen [dodatek č. 1](#) na vícepráce ve výši 150.000 Kč bez DPH (181.500 Kč vč. DPH) dne 13.05.2024, [dodatek č. 2](#) na prodloužení termínu dokončení a předání díla dne 15.07.2024, [dodatek č. 3](#) na vícepráce ve výši 173.978 Kč bez DPH (210.513 Kč vč. DPH) dne 12.09.2024, [dodatek č. 4](#) na prodloužení termínu dokončení a předání díla dne 30.10.2024, [dodatek č. 5](#) na vícepráce ve výši 177.338 Kč bez DPH (214.579 Kč vč. DPH) dne 03.12.2024. Celková cena díla činí 7.804.068 Kč vč. DPH. Dílo bylo předáno dne 29.11.2024. Na stavbu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí dne 17.12.2024. Na veřejné osvětlení v ul. Hostomická bylo vydáno kolaudační rozhodnutí 18.12.2024.

2.48 Rekonstrukce ul. Okružní

Projekt	Rekonstrukce ul. Okružní
Popis	MK III. třídy č. 186c Stavební úpravy komunikace
Očekávaná realizace	09/2022
Očekávaná cena vč. DPH	10.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022.

Stav plnění za rok 2022: splněno

Vítězným zhotovitelem se stala společnost STRABAG, a. s., IČO 60838744. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 25.08.2022. Celková cena činila 5.767.684 Kč bez DPH (6.978.898 Kč

vč. DPH). [Dodatek č.1](#) na vzniklé vícepráce v hodnotě 801.708 Kč vč. DPH byl uzavřen dne 19.09.2022. [Dodatek č. 2](#) na vzniklé více a méněpráce v celkové hodnotě -165.966 Kč vč. DPH byl uzavřen dne 23.11.2022. Stavba byla předána a úspěšně kolaudována dne 22.11.2022. Celková náklady činily 7.614.640 Kč včetně DPH.

2.49 Rekonstrukce ul. Levandulová

Projekt	Rekonstrukce ul. Levandulová
Popis	MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy komunikace
Očekávaná realizace	11/2023
Očekávaná cena vč. DPH	6.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2023	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022.

Stav plnění za rok 2022: probíhá

V roce 2022 došlo k úpravě zhotovené PD Ing. Janem Dudíkem. Realizace plánovaná na rok 2023.

Stav plnění za rok 2023: splněno

Akce se realizovala společně s akcí „Obnova povrchů v ul. Šeříková“ Vítězným zhotovitelem se stala společnost VALEN, s. r. o., IČO 28954149. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 14.03.2023. Celková cena činila 3.659.190 Kč bez DPH (4.427.619 Kč vč. DPH). Pro ul. Levandulová činily celkové náklady 2.606.052 Kč bez DPH (3.153.323 Kč vč. DPH). [Dodatek č.1](#) na prodloužení termínu plnění zakázky byl uzavřen dne 22.06.2023. [Dodatek č. 2](#) na vzniklé více a méněpráce v celkové hodnotě 501.992 Kč bez DPH (607.410 Kč vč. DPH) byl uzavřen dne 19.07.2023. Stavba byla předána a úspěšně kolaudována dne 22.11.2023. Celková náklady činily 5.035.032 Kč včetně DPH. Pro ul. Levandulová činily celkové náklady akce 2.783.003 Kč bez DPH (3.367.433 Kč vč. DPH). Úspěšná kolaudace proběhla 18.07.2023.

2.57 Rekonstrukce ul. V Lipkách

Projekt	Rekonstrukce ul. V Lipkách
Popis	MK III. třídy č.71c Nový chodník – úsek Školní x B. Smetany
Očekávaná realizace	11/2023
Očekávaná cena vč. DPH	1.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2021: Proběhla výprava a zpevnění krajnice místní komunikace, v opravách bude v roce 2022 pokračováno.

Stav plnění v roce 2022: Každý rok probíhají drobné výpravy dané komunikace v rámci běžných obnov a údržeb komunikací. Na plánovaném projektu se prozatím nezačalo pracovat. Komplikací projektů je ochranná památková zóna zámku Dobříš a ochranné pásmo památné lipové aleje.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Realizace je plánována v roce 2025.

Stav plnění v roce 2025: probíhá

V roce 2025 došlo k výměně dešťové kanalizace, poté byla realizována mlatová cesta v úseku ul. B. Smetany – ul. Husova. Realizace mlatové cesty v úseku ul. Husova – ul. Školní je naplánována na jaro 2026 po dokončení výměny dešťové kanalizace společností VHS Dobříš. Mlatovou cestu realizuje společnost DOKAS.

2.58 Rekonstrukce ul. Brodecká

Projekt	Rekonstrukce ul. Brodecká
Popis	MK II. třídy č. 8b Stavební úpravy – komunikace (od křižovatky s Plk. B. Petroviče x Werichova)

Očekávaná realizace	11/2023
Očekávaná cena vč. DPH	8 000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Projekt je zařazen do AP na rok 2025.

Stav plnění v roce 2025: probíhá

V roce 2025 byla dokončena projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Dudík za cenu 35.000 Kč bez DPH. Probíhá jednání s vlastníky pozemků.

2.60 Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I

Projekt	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I
Popis	MK IV. třídy č. 196b Nový chodník v úseku Nad Prachandou–Javorová
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	250 tis. Kč – projektová dokumentace 3.500 tis. Kč – realizace
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2024	splněno

Odpovídá

Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Bylo zadáno vyhotovení PD.

Stav plnění za rok 2022: probíhá

V roce 2022 bylo zadáno zhotovení PD spol. DOPAS, s. r. o., IČO 01443780. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 07.12.2020; celkové náklady činily 811.789 Kč vč. DPH. Realizace je plánována na rok 2023 ve spolupráci s KSÚS Středočeského kraje, IČO 00066001.

Došlo ke spojení s projektem Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II.

Stav plnění za rok 2023: splněno

Akce probíhá souběžně s akcí „Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II“, souhrnně jako akce „Rekonstrukce ul. Pražská III. etapa“. Z důvodu, že daná komunikace je ve správě KSÚS Středočeského kraje, byla daná akce soutěžena Středočeským krajem, kde město mělo svou část zakázky na opravu chodníků. Vítězným zhotovitelem se stala spol. STRABAG, a. s., IČO 60838744. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 28.08.2023 na celkovou částku (komunikace, chodníky, VO) 16.875.960 Kč bez DPH (20.419.912 Kč vč. DPH). Akce chodníky bude ukončena na jaře 2024. Tato část strany komunikace je dokončena. Cena části zakázky města byla 6.358.646 Kč bez DPH (7.693.962 Kč vč. DPH).

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byla stavba dokončena a předána dne 28.06.2024. Kolaudační souhlas na VO byl vydán dne 28.06.2024. Kolaudační souhlas na komunikaci a chodníky byl vydán dne 27.06.2024.

2.61 Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II

Projekt	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II
Popis	MK IV. třídy č. 196b Stavební úpravy chodníků, úsek Prachanda–Nad Prachandou
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	4.700 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území

Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Bylo zadáno vyhotovení PD.

Stav plnění za rok 2022: probíhá

V roce 2022 bylo zadáno zhotovení PD spol. DOPAS, s. r. o., IČO 01443780. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 07.12.2020; celkové náklady činily 811.789 Kč vč. DPH. Realizace je plánována na rok 2023 ve spolupráci s KSÚS Středočeského kraje, IČO 00066001.

Stav plnění za rok 2023: probíhá

Došlo ke spojení s projektem Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I. kde je akce popsána. Tato část bude dokončena v roce 2024.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byla stavba dokončena a předána dne 28.06.2024. Kolaudační souhlas na VO byl vydán dne 28.06.2024. Kolaudační souhlas na komunikaci a chodníky byl vydán dne 27.06.2024.

2.62 Rekonstrukce ul. Tylova

Projekt	Rekonstrukce ul. Tylova
Popis	MK III. třídy č. 226c Oprava komunikace – stavební úpravy komunikace vč. chodníků po obnově IS, přeložka
Očekávaná realizace	2024
Očekávaná cena vč. DPH	2.500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2025	projekt
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: nesplněno

V roce 2024 byla provedena pouze oprava asfaltového povrchu, kterou zajišťovala společnost DOKAS, v celkové hodnotě 1.049.682 Kč bez DPH (1.270.115 Kč vč. DPH). Kompletní rekonstrukce ve spolupráci s GasNet (přeložka) je naplánována na rok 2026.

Stav plnění v roce 2025: Projekt beze změny, realizace naplánována na rok 2026.

2.65 Rekonstrukce ul. Truhlářská

Projekt	Rekonstrukce ul. Truhlářská
Popis	MK III. třídy č. 59c Oprava komunikace
Očekávaná realizace	2024
Očekávaná cena vč. DPH	2.500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2025	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Projekt je zařazen do AP na rok 2025.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byl vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou VALEN, s. r. o., IČO 28954149, se sídlem Nad Prachandou 840, 263 01 Dobříš. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 1.749.035 Kč bez DPH (2.116.332 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 04.09.2025. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen [dodatek č. 1](#) na vícepráce ve výši 83.621 Kč

bez DPH (101.182 vč. DPH) dne 28.11.2025. Celková cena díla činí 1.832.656 Kč bez DPH (2.217.514 Kč vč. DPH). Předání díla proběhlo dne 31.10.2025.

2.66 Rekonstrukce ul. U Ovčína

Projekt	Rekonstrukce ul. U Ovčína
Popis	MK III. třídy č. 66c Oprava komunikace včetně chodníků
Očekávaná realizace	2024
Očekávaná cena vč. DPH	2.500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 1/2026	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Projekt je zařazen do AP na rok 2025.

Stav plnění v roce 2025: nesplněno

V roce 2025 byla vyhlášena veřejná zakázka. Dne 02.12.2025 RM schválila dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou společnost Staler, spol. s r. o., IČO 01498240, Dubno 62, 261 01. Realizace bude probíhat v roce 2026.

2.76 Rekonstrukce ul. Nová

Projekt	Rekonstrukce ul. Nová
Popis	MK III. třídy č. 48c Stavební úpravy – komunikace
Očekávaná realizace	2024

Očekávaná cena vč. DPH	4.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 proběhla obnova V+K, kterou realizovala Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o. – viz projekt č. 110.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: Z celkové rekonstrukce ulice Nová bylo upuštěno, v rámci projektu č. 110 proběhla oprava povrchu.

2.78 Nástavba poliklinika

Projekt	Nástavba poliklinika
Popis	Demontáž nedokončené nástavby a výstavba prostor pro nové ordinace (statický posudek)
Očekávaná realizace	2024
Očekávaná cena vč. DPH	35 000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 3: Vybavenost města, Opatření 3.1: Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám, Opatření 3.5: Zachování kvality, zvýšení dostupnosti a rozsahu zdravotnických služeb, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města.
Aktuální stav v 12/2024	analýza
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: nesplněno

V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu. Prioritu dostaly jiné projekty. Pro budoucnost polikliniky byla zpracována externí analýza spol. Moore Advisory CZ, s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO 09692142, za cenu 345.000 Kč bez DPH (417.450 Kč vč. DPH). [Smlouva](#) byla uzavřena dne 09.09.2024 a analýza byla odevzdána dne 09.12.2024.

Stav plnění v roce 2025: Projekt beze změny.

2.79 Pivní slavnosti

Projekt	Pivní slavnosti
Popis	Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů
Očekávaná realizace	Srpen - každoročně
Očekávaná cena vč. DPH	150 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 Vybavenost města, Opatření 3.7: Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního využití na území města Cíl 5 Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Oddělení tajemníka / Odbor infocentrum a propagace

Stav plnění za rok 2021: splněno

Druhý ročník této kulturní akce proběhl v pátek 27.08.2021 od 15 h do 23 h. V rámci akce, doprovázené několika hudebními vystoupeními, proběhla dražba písmen nápisu K-I-N-O.

Stav plnění za rok 2022: splněno

Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů byla úspěšně realizovaná dne 26.08.2022 ve skateparku Dobříš. Město do této akce investovalo 150.000 Kč ze svého rozpočtu.

Stav plnění za rok 2023: splněno

Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů byla úspěšně realizovaná dne 25.08.2023 na nově zrekonstruovaném náměstí Komenského. Město do této akce investovalo 150.000 Kč ze svého rozpočtu.

Stav plnění za rok 2024: splněno

Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů byla úspěšně realizovaná dne 30.08.2024 na nově zrekonstruovaném náměstí Komenského. Město do této akce investovalo 166.816 Kč ze svého rozpočtu.

Stav plnění za rok 2025: splněno

Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů byla úspěšně realizovaná dne 29.08.2025 na náměstí Komenského. Město do této akce investovalo 288 872 Kč ze svého rozpočtu.

2.80 Podpora sousedských slavností

Projekt	Podpora sousedských slavností
Popis	Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města
Očekávaná realizace	Září - každoročně
Očekávaná cena vč. DPH	20 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 Vybavenost města, Opatření 3.7: Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města Cíl 5 Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Oddělení tajemníka / Odbor infocentrum a propagace

Stav plnění za rok 2021: splněno

Akce „Zažít město jinak!“ proběhla 11.09.2021.

Stav plnění za rok 2022: splněno

Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města, byla realizována dne 10.09.2022. Více o této akci je zveřejněno na <https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/a-4475>. Město do této akce investovalo 20.000 Kč ze svého rozpočtu.

Stav plnění za rok 2023: splněno

Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města, byla realizována dne 09.09.2023. Více o této akci je zveřejněno <https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak-znovu-v-dobrisi/d-489550>.

Stav plnění za rok 2024: splněno

Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města, byla realizována dne 14.09.2024. Více o této akci je zveřejněno <https://www.mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/d-492094>. Město do této akce investovalo 8.560 Kč ze svého rozpočtu. Akce byla podpořena dotací z programu „Obec přátelská rodině a seniorům“ ve výši 21.500 Kč.

Stav plnění za rok 2025: splněno

Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města, byla realizována dne 13.09.2025. Více o této akci je zveřejněno na <https://mestodobris.cz/dobris-zazila-nabitou-sobotu-plnou-akci/d-494745>. Město do této akce investovalo 55.250 Kč ze svého rozpočtu. Akce byla podpořena dotací z programu „Obec přátelská rodině a seniorům“ ve výši 29.250 Kč.

2.81 Zpřístupnění proluky u hotelu Heinz

Projekt	Zpřístupnění proluky u hotelu Heinz
Popis	Zpřístupnění prostoru s nabídkou občerstvovacích služeb
Očekávaná realizace	12/2022
Očekávaná cena vč. DPH	140 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám
Aktuální stav v 12/2022	splněno
Odpovídá	Odbor administrativně právní

Stav plnění za rok 2021: Město je oprávněno na základě nájemní smlouvy s vlastníkem pozemků v proluce využívat tento prostor od 01.01.2021 do 31.12.2026 s možností jej podnajímt třetím osobám. Prostor je nyní veřejně zpřístupněn (byly odstraněny panely). Probíhala příprava projektu využití prostoru pro obyvatele města. Jsou činěny kroky pro získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků pro zřízení přípojek.

Stav plnění za rok 2022: splněno

V roce 2022 byly zkolaudovány vodovodní a el. přípojky v proluce hotelu Heinz. Pro zpřístupnění bylo zapotřebí uzavřít [nájemní smlouvu](#) s majiteli pozemku v celkové výši 144.000 Kč za kalendářní rok (nájemné se každoročně zvyšuje o míru inflace). Dále společnost VHS vyhotovila vodovodní přípojku v celkové výši 42.562 Kč bez DPH. Společnosti ČEZ Distribuce, a. s., byla uhrazena částka 24.000 Kč za el. přípojku.

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 byl se souhlasem vlastníka prostor pronajmut prodejcům ovoce a zeleniny a prodejcům drobného občerstvení. V prostoru se konají i občasné hudební akce.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byl se souhlasem vlastníka prostor pronajmut prodejcům ovoce a zeleniny a prodejcům drobného občerstvení. Trvale jsou zde umístěny dvě mobilní prodejny s občerstvením.

Stav plnění za rok 2025: splněno

K 30.04.2025 ukončil z důvodu změny prodeje prodávaného sortimentu v restauračním zařízení podnájem pan David Hruška, který nabízel prodej hamburgerů. Nadále zde funguje mobilní prodejna rychlého občerstvení s nabídkou kebabu.

2.83 Denní stacionář v DPS

Projekt	Denní stacionář v DPS
Popis	Stavební úpravy spojené se změnou užívání objektu DPS pro provoz denního stacionáře
Očekávaná realizace	2022
Očekávaná cena vč. DPH	8.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.4: Moderní a flexibilní sociální služby na území města dle aktuální potřeby

Aktuální stav v 12/2022	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: příprava

Došlo k přípravě a dokončení PD a přípravné fázi vyhlášení ZPŘ. Předpokládaný rozpočet akce činí 6.660.000 Kč bez DPH. Na projekt je poskytnuta dotace z IROP ve výši 3.137.000 Kč. Plánovaná realizace akce 04–09/2022.

Stav plnění za rok 2022: splněno

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou. Přeměnu doznal prostor klubovny a bytu, které se změnilly na novou sociální službu denního stacionáře. Vítězným zhotovitelem se stala společnost Vistoria CZ, a. s., IČO 25110977. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 05.05.2022 za nabídkovou cenu 7.494.548 Kč bez DPH (9.068.403 Kč vč. DPH). Dne 05.05.2022 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem je prodloužení termínu realizace. Dne 05.09.2022 byl uzavřen [dodatek č. 2](#), jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 343.425 Kč včetně DPH. Dne 04.11.2022 byl uzavřen [dodatek č. 3](#), jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 130.921 Kč včetně DPH. Dne 28.11.2022 byl uzavřen [dodatek č. 4](#), jehož předmětem je prodloužení termínu do 12.12.2022 z důvodu předem nepředvídatelných víceprací. Dne 13.12.2022 byl uzavřen [dodatek č. 5](#), jehož předmětem jsou konečné více a méněpráce v celkové výši 859.182 Kč vč. DPH. Celková cena díla činí 10.401.931 Kč vč. DPH.

Na projekt byla poskytnuta dotace z IROP ve výši 3.137.850 Kč.

Kolaudace akce proběhla dne 13.12.2022.

2.84 Lávka přes Trnovský potok

Projekt	Lávka přes Trnovský potok
Popis	Vybudování lávky přes podmáčené louky kolem Papeže. Vítězný projekt Tvoříme Dobříš 2020. Uvažovaná cesta vede přes soukromé pozemky.
Očekávaná realizace	10/2022
Očekávaná cena vč. DPH	500 tis. Kč

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území</p> <p>Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.2: Zachování a ochrana extravilánu</p> <p>Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.3: Revitalizace okolí rybníka Papeže včetně rozšíření možností koupání</p> <p>Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.3: Vytváření nabídky krátkodobého cestovního ruchu</p>
Aktuální stav v 12/2022	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2021: Došlo k majetkoprávním jednáním s vlastníky dotčených pozemků. S ohledem na neudělení souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků je projekt pozastaven.

Stav plnění za rok 2022: splněno

Vybudování lávky přes podmačené louky kolem Papeže se stal vítězným projektem Tvoříme Dobříš 2020. V roce 2022 došlo k posunu při vyjednávání s vlastníky pozemků a podařilo se získat souhlas vlastníků pozemků s projektem. Vítězným zhotovitelem se stala společnost MIVAPRO, s. r. o., IČO 14154153. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 30.08.2022 s nabídkovou cenou 791.467 Kč bez DPH (957.675 Kč včetně DPH). Dílo bylo předáno a zkolaudováno dne 09.12.2022.

2.85 Oprava fasády ZŠ Komenského

Projekt	Oprava fasády ZŠ Komenského
Popis	Celková oprava fasády ze strany náměstí Komenského
Očekávaná realizace	09/2022
Očekávaná cena vč. DPH	1.400 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání

	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2022	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2022: splněno

Od roku 2020 probíhaly průběžné opravy fasády vždy po jednotlivých částech světových stran. V roce 2022 se realizovala poslední severní strana fasády. Vítězným zhotovitelem se stala společnost ANDAF-TIER, s. r. o., IČO 02330407. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 15.03.2022 s nabídkovou cenou 1.046.209 Kč bez DPH (1.210.157 Kč vč. DPH). Dokončená stavba byla předána dne 19.08.2022.

2.86 Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ

Projekt	Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ
Popis	Doplnění počítačové sítě
Očekávaná realizace	04/2022
Očekávaná cena vč. DPH	500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání
Aktuální stav v 12/2022	splněno
Odpovídá	Oddělení tajemníka / Odbor kancelář vedení

Stav plnění za rok 2022: splněno

Vítězným zhotovitelem na doplnění počítačové sítě se stal Jiří Tománek, IČO 71702814. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 09.02.2022 s nabídkovou cenou 417.100 Kč bez DPH (504.691 Kč vč. DPH) a termínem plnění do 28.03.2022.

2.87 Nový defibrilátor na veřejném místě v areálu městských sportovišť

Projekt	Nový defibrilátor na veřejném místě v areálu městských sportovišť
Popis	Instalace defibrilátoru
Očekávaná realizace	10/2022
Očekávaná cena vč. DPH	100 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.5 – Zachování kvality, zvýšení dostupnosti a rozsahu zdravotnických služeb
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2022: splněno

Instalace další dostupné AED ve městě byla provedena u sportovní haly. Celková cena na zakoupení a instalaci přístroje v dobříšské sportovní hale vyšla na 48.400 Kč vč. DPH.

2.88 Klimatizace na sportovní hale

Projekt	Klimatizace na sportovní hale
Popis	Instalace klimatizačních jednotek k existující vzduchotechnice ve sportovní hale
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč – projektová dokumentace
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám
Aktuální stav v 12/2024	splněno

Odpovídá	Odbor místního rozvoje
----------	------------------------

Stav plnění za rok 2022: probíhá

V roce 2022 bylo zadáno vyhotovení PD pro instalaci klimatizační jednotky ve sportovní hale společnosti Energy Benefit Centre, a. s., IČO 29029210 v celkové výši 217.800 Kč vč. DPH. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 07.03.2022. Odevzdání PD je plánováno na rok 2023.

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 došlo k upřesnění podoby projektu. S ohledem na probíhající stavební akci instalaci FVE elektrárny na střeše sportovní haly byla akce přesunuta na rok 2024.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 došlo k realizaci projektu klimatizace na sportovní hale. Realizaci provedl vybraný dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou 3.130.620 Kč bez DPH (3.788.050 Kč včetně DPH) společnost PULSKLIMA, spol. s r. o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4-Michle, IČO 63144409. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 18.04.2024. Staveniště předáno 23.04.2024, dílo dokončeno a převzato dne 17.07.2024.

2.89 Nový most v Brodcích

Projekt	Nový most v Brodcích
Popis	I. Příprava projektové dokumentace pro kompletní obnovu mostu v Brodcích II. Výstavba nového mostu
Očekávaná realizace	2023 – PD Pro realizaci nebyl stanoven termín.
Očekávaná cena vč. DPH	1.000 tis. Kč – PD 12.000 tis. Kč – realizace
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	projekt

Odpovídá	Odbor správy majetku
----------	----------------------

Stav plnění za rok 2022: probíhá

Dne 22.04.2022 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) na zhotovení PD na obnovu mostu ev. č. M-03, Brodce, Dobříš v celkové výši 483.153 Kč vč. DPH. Zhotovitelem PD je společnost Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439. Termín dodání je plánován na rok 2023.

Stav plnění za rok 2023: splněno (I.)

V roce 2023 došlo k odevzdání PD. Fyzická realizace akce je plánována na rok 2025.

Stav plnění za rok 2024: nesplněno (II.)

Projekt beze změny. Fyzická realizace akce je přesunuta na rok 2026.

Stav plnění za rok 2025: nesplněno

Projekt beze změny. Na rok 2026 je naplánována přeložka kabelového vedení NN v konstrukci mostu.

2.90 Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly

Projekt	Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly
Popis	Výstavba FVE s bateriovým uložištěm
Očekávaná realizace	06/2023
Očekávaná cena vč. DPH	7 000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města</p> <p>Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.2: Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření s finančními prostředky města</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem</p>
Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2022: probíhá

Dne 03.05.2022 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) se společností Battery Corporation, a. s., IČO 08171149, na zhotovení PD v celkové výši 469.200 Kč vč. DPH. Dokumentace byla odevzdána 31.08.2022. Realizace projektu je plánována na rok 2023.

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 město vyhlásilo nadlimitní zakázku na služby v předpokládané hodnotě 25.300.000 Kč bez DPH. Akce byla z důvodu vyhlášené dotační výzvy RES + 4/2022 Modernizačního fondu SFŽP sloučena s projektem č. 97. Vítězným dodavatelem se stala společnost TO SYSTEM, s. r. o., IČO 28911822. [Smlouva o dílo](#) byla podepsána dne 27.09.2023 s nabídkovou cenou 22.847.796 Kč bez DPH (FVE ČOV – 16.074.345,23 Kč bez DPH, FVE Sportovní hala – 6.773.450,77 Kč bez DPH). [Dodatek č.1](#) na některé změny ve znění smlouvy o dílo byl uzavřen dne 10.10.2023.

Stav plnění za rok 2024: splněno

Dne 01.03.2024 byl uzavřen [dodatek č. 2](#) na méně a vícepráce. Celková částka smlouvy o dílo byla dle dodatku č. 2 navýšena o 1.875.397 Kč bez DPH (FVE ČOV – 1.348.949 Kč bez DPH, FVE Sportovní hala – 526.448 Kč bez DPH). Dále byl dne 03.05.2024 uzavřen [dodatek č. 3](#) na prodloužení termínu dokončení stavby. Celková cena díla (FVE ČOV + SH) činila 24.723.193 Kč bez DPH. Kolaudační souhlas byl vydán dne 21.08.2024. Dílo bylo předáno/převzato 08.10.2024.

Stav plnění za rok 2025: splněno

V roce 2025 bylo na FVE provedeno testování provozu na základě UPOS. Dne 15.12.2025 bylo vydáno společností ČEZ Distribuce, a. s., konečné provozní oznámení o trvalém připojení FVE do distribuční soustavy. Z důvodu získání dotace z Modernizačního fondu SFŽP byl tento projekt spojen s projektem č. 97 – FVE v areálu ČOV. Žádost o vyplacení dotace bude podána po vydání konečného provozního oznámení o trvalém připojení do distribuční soustavy FVE v areálu ČOV s předpokladem v roce 2026.

2.91 Protipožární dveře na 2. ZŠ

Projekt	Protipožární dveře na 2. ZŠ
Popis	Instalace 12 ks protipožárních dveří
Očekávaná realizace	03/2022
Očekávaná cena vč. DPH	500 tis. Kč

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání
Aktuální stav v 12/2022	splněno
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2022: splněno

Dne 02.12.2021 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) na instalaci 12 ks protipožárních dveří v celkové výši 455.244 Kč vč. DPH se spol. OKNOPLASTIK, s. r. o., IČO 26737906. Instalace proběhla během jarních prázdnin 2022.

2.92 Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická

Projekt	Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická
Popis	Příprava projektové dokumentace pro zateplení budovy a výměnu oken a opravu střechy
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	150 tis. Kč – projektová dokumentace
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2022	idea
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2022: nesplněno

V roce 2022 došlo ke zpracování studie na energetické úspory. Další kroky jsou plánovány na rok 2023.

Stav plnění za rok 2023: nesplněno

V roce 2023 byla vyhotovena Energetická koncepce města. Nyní dochází k jejímu vyhodnocování a stanovení priorit města. Z toho důvodu nebyl projekt realizován.

Stav plnění za rok 2024: Projekt beze změny.

Stav plnění za rok 2025: Projekt beze změny.

2.93 Festival hudby Zámek Dobříš

Projekt	Festival hudby Zámek Dobříš
Popis	Realizace festivalu hudby
Očekávaná realizace	Srpen - každoročně
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.1: Podpora spolupráce a provázanost městských a soukromých památek včetně souvisejících služeb
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2022: splněno

Ve dnech 10.–14.08.2022 proběh druhý ročník úspěšného hudebního festivalu na Zámku Dobříš. Ohlédnutí za 2. ročníkem je k vidění na <https://dlonline.cz/2-rocnik-festivalu-hudby-zamek-dobris-prinesl-navstevnikum-nadherne-kulturni-zazitky/>. Město na tuto akci poskytlo 300.000 Kč ze svého rozpočtu. Na tuto akci byla dále poskytnuta dotace SČK z Fondu hejtmanky 2022 ve výši 100.000 Kč. Celý festival proběhl pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje.

Stav plnění za rok 2023: splněno

Ve dnech 10.–13.08.2023 proběh třetí ročník úspěšného hudebního festivalu na Zámku Dobříš. Ohlédnutí za 3. ročníkem je k vidění na <https://dlonline.cz/festival-hudby-zamek-dobris-predstavujeme-vam-3-rocnik/>. Město na tuto akci poskytlo 300.000 Kč ze svého rozpočtu. Na tuto akci byla dále poskytnuta dotace SČK z Fondu hejtmanky 2023 ve výši 150.000 Kč. Celý festival proběhl pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje.

Stav plnění za rok 2024: splněno

Ve dnech 15.–18.08.2024 proběh čtvrtý ročník úspěšného hudebního festivalu na Zámku Dobříš. Ohlédnutí za 4. ročníkem je k vidění na <https://dlonline.cz/letni-festival-hudby-na-zamku-dobris-predstavi-netradicni-koncertni-projekty-a-propojeni-umeleckych-stylu/>. Město na tuto akci poskytlo 345.000 Kč ze svého rozpočtu. Na tuto akci byla dále poskytnuta dotace SČK z Fondu hejtmanky 2024 ve výši 150.000 Kč. Celý festival proběhl pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje.

Stav plnění za rok 2025: splněno

Ve dnech 07.–10.08.2025 proběh pátý ročník úspěšného hudebního festivalu na Zámku Dobříš. Ohlédnutí za 5. ročníkem je k vidění na <https://mestodobris.cz/zdenka-zadnikova-a-jaroslav-sveceny-zvou-na-5-rocnik-letniho-festivalu-hudby-na-zamku-dobris-nabidne-filmov-melodie-poezii-divadlo-neopakovateln-emoce-a-atmosferu/d-494058>. Město na tuto akci poskytlo 420.000 Kč ze svého rozpočtu. Na tuto akci byla dále poskytnuta dotace SČK z Fondu hejtmanky 2025 ve výši 200.000 Kč. Celý festival proběhl pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje.

2.94 Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši

Projekt	Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši
Popis	Revitalizace zeleně před radnicí – náhradní výsadba za pokácené borovice, revitalizace trávníku, výsadba květin, mobiliář, autobusové zastávky
Očekávaná realizace	700 tis. Kč
Očekávaná cena vč. DPH	11/2022
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1: Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy

Aktuální stav v 12/2023	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2022: probíhá

Projekt je zaměřen na revitalizaci zeleně v prostoru před radnicí. S vítězným zhotovitelem společností Jihočeské zahrady, s. r. o., IČO 09945539, byla uzavřena dne 20.10.2022 [smlouva o dílo](#) na stavební část a [smlouva o dílo](#) na pořízení mobiliáře. Celková výše stavebních prací činí 680.671 Kč vč. DPH a celková výše pořízení mobiliáře činí 237.012 Kč vč. DPH. Na projekt je požádáno o poskytnutí dotace z 9. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014–2020“ ve výši 517.296 Kč. Dokončení projektu je plánováno na 05/2023.

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 došlo k úspěšnému dokončení stavebních prací a k instalaci nového mobiliáře. Do roku 2026 probíhá následná péče zhotovitele na nově vysázenou zeleň.

2.95 Kameny zmizelých

Projekt	Kameny zmizelých
Popis	Kulturní akce
Očekávaná realizace	10/2022
Očekávaná cena vč. DPH	16 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2: Podpora akcí pořádaných na území města
Aktuální stav v 12/2025	splněno
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2022: splněno

Dne 20.10.2022 bylo položeno dalších pět kamenů zmizelých. Věnovány jsou rodině Fleischmannových, která žila v domě na Mírovém náměstí v čp. 41, a rodině Popperových, která žila v domě čp. 39. Celkové náklady akce činí 16.703 Kč vč. DPH.

Stav plnění za rok 2023: nesplněno

V roce 2023 další kameny zmizelých nebyly položeny.

Stav plnění za rok 2024: splněno

Dne 24.10.2024 byly položeny další tři kameny zmizelých za cenu celkem 8.000 Kč vč. DPH. Město ve spolupráci se Základní školou Trnka a Základní uměleckou školou Dobříš položilo další Kameny zmizelých v Lidické ulici před domem čp. 316. Tyto Kameny zmizelých budou připomínat rodinu Grossmannových.

Stav plnění za rok 2025: splněno

Dne 27.04.2025 bylo položeno celkem 11 kamenů zmizelých za cenu celkem 9.692 Kč vč. DPH + práce na přípravě za 8.010 Kč vč. DPH. Město ve spolupráci se Základní školou Trnka a Základní uměleckou školou Dobříš položilo další Kameny zmizelých na náměstí Komenského a v ul. Vančurova. Tyto Kameny zmizelých budou připomínat rodinu Petra Herrmanna.

2.96 Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I

Projekt	Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I
Popis	Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I – od Pivovaru k Penny
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	3.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2023	splněno
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2023: splněno

Akce byla realizovaná v květnu 2023. Realizátorem stavebních prací byla společnost DOKAS. Celkové náklady akce činily 2.400.000 Kč bez DPH. Tento projekt souvisí s projektem č. 56, v rámci něhož byla realizována obnova povrchů komunikace a oprava chodníků.

2.97 Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš

Projekt	Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš
Popis	Výstavba FVE elektrárny s bateriovým uložištěm
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	13.200 tis Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města</p> <p>Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.2: Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření s finančními prostředky města</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem</p>
Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2022: probíhá

V roce 2022 byla vyhotovena PD společností Battery corporation, a. s., IČO 08171149. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 04.11.2022 v celkové výši 483.000 Kč bez DPH (584.430 Kč vč. DPH).

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 město vyhlásilo nadlimitní zakázku na služby v předpokládané hodnotě 25.300.000 Kč bez DPH. Akce byla z důvodu vyhlášené dotační výzvy RES + 4/2022 Modernizačního fondu SFŽP sloučena s projektem č. 97. Vítězným dodavatelem se stala společnost TO SYSTEM, s. r. o., IČO 28911822. [Smlouva o dílo](#) byla podepsána dne 27.09.2023 s nabídkovou cenou 22.847.796 Kč bez DPH (FVE ČOV – 16.074.345,23 Kč bez DPH, FVE Sportovní hala – 6.773.450,77 Kč bez DPH). [Dodatek č.1](#) na některé změny ve znění smlouvy o dílo byl uzavřen dne 10.10.2023.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byl uzavřen [dodatek č. 2](#) na méně a vícepráce ve znění smlouvy o dílo dne 01.03.2024. Celková částka smlouvy o dílo byla dle dodatku č. 2 navýšena o 1.875.397 Kč bez DPH (FVE ČOV – 1.348.949 Kč bez DPH, FVE Sportovní hala – 526.448 Kč bez DPH).

Dne 03.05.2024 byl uzavřen [dodatek č. 3](#) na prodloužení termínu dokončení stavby. Celková cena díla (FVE ČOV + SH) činila 24.723.193 Kč bez DPH. Kolaudační souhlas byl vydán dne 22.08.2024. Dílo bylo předáno/převzato 08.10.2024.

Stav plnění za rok 2025: splněno

V roce 2025 bylo na FVE provedeno testování provozu na základě UPOS. Dne 13.01.2026 bylo vydáno společností ČEZ Distribuce, a. s., zamítavé stanovisko ke konečnému provoznímu oznámení o trvalém připojení FVE do distribuční soustavy. V roce 2026 by mělo dojít k odstranění nedostatků a podání nové žádosti o konečné provozní oznámení. Z důvodu získání dotace z Modernizačního fondu SFŽP byl tento projekt spojen s projektem č. 90 – FVE na střeše sportovní haly. Žádost o vyplacení dotace bude podána po vydání konečného provozního oznámení o trvalém připojení do distribuční soustavy FVE v areálu ČOV s předpokladem v roce 2026.

2.98 P+R před sportovní halou vč. elektronabíječek

Projekt	P+R před sportovní halou vč. elektronabíječek
Popis	Celková rekonstrukce plochy parkoviště před halou vč. elektronabíječek
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	25.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města
Aktuální stav v 12/2023	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 bylo zadáno vyhotovení PD spol. DOPAS, s. r. o., IČO 01443780. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 02.05.2022 v celkové výši 301.250 Kč bez DPH (364.513 vč. DPH).

Stav plnění za rok 2023: nesplněno

V roce 2023 nedošlo z důvodu vysokých finančních nákladů akce a z důvodu nevyhlášeného vhodného dotačního titulu k realizaci.

Stav plnění za rok 2024: Projekt beze změny.

Stav plnění za rok 2025: Projekt beze změny.

2.99 Doplnění chodníku + cyklo ul. Brodecká I

Projekt	Doplnění chodníku + cyklo ul. Brodecká I
Popis	Doplnění chodníku a cyklo pruhu v ul. Brodecká
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	4.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2025	projekt
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 byla zpracována dopravní studie a došlo k zadání PD Ing. Janu Dudíkovi. Realizace akce se plánuje na rok 2024.

Stav plnění za rok 2024: probíhá

V roce 2024 pokračovalo zpracování PD Ing. Janem Dudíkem. Proběhlo a bude dále probíhat jednání s vlastníky dotčených pozemků.

Stav plnění za rok 2025: probíhá

Projekt beze změny. Stále probíhá jednání s vlastníky pozemků a s dotčenými orgány.

2.100 Dopravní hřiště na Dukelského náměstí

Projekt	Dopravní hřiště na Dukelského náměstí
Popis	Výstavba dopravního hřiště
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	500 tis. Kč

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 bylo provedeno, s ohledem na předpokládanou cenu dílu, poptávkové řízení. Nejnižší nabídkovou cenu podala společnost VALEN, s. r. o., IČO 28954149. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 14.10.2023. Celková cena činila 438.122 Kč bez DPH (530.128 Kč vč. DPH). [Dodatek č.1](#) na vzniklé méně a vícepráce v celkové hodnotě 115.808 Kč bez DPH (140.128 Kč vč. DPH) byl uzavřen dne 11.12.2023. Celková cena díla činila 670.256 Kč vč. DPH. Stavba byla předána dne 30.11.2023.

Stav plnění za rok 2024: splněno

Na jaře 2024 došlo k odstranění nedodělků.

2.101 Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ

Projekt	Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ
Popis	Nové podlahy, rekonstrukce zázemí
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	7.500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1.: Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8.: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2025	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 došlo ke zpracování PD, realizace je plánována na rok 2024, kdy se očekává vyhlášení Národních dotací MMR.

Stav plnění za rok 2024: probíhá

V roce 2024 byla na základě [objednávky](#) ze dne 27.06.2024 Ing. arch. Janem Zbíralem, IČO 71511539, vypracována PD pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu za cenu 199.650 Kč vč. DPH. Realizace je naplánována na letní prázdniny v r. 2025.

Stav plnění za rok 2025: splněno

V roce 2025 byl vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou OTISTAV, s. r. o., IČO 24832898, se sídlem Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 5.877.777 Kč bez DPH (7.112.110 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 13.05.2025. Ke smlouvě o dílo byl dne 16.09.2025 uzavřen [dodatek č. 1](#) na vzniklé vícepráce ve výši 120.534 Kč bez DPH (145.846 Kč vč. DPH). Celkové náklady na akci činí 7.257.956 Kč vč. DPH. Stavba byla dokončena a předána dne 22.08.2025.

2.104 Oprava střechy zimního stadionu

Projekt	Oprava střechy zimního stadionu
Popis	Oprava střechy zimního stadionu
Očekávaná realizace	06/2022
Očekávaná cena vč. DPH	670 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města
Aktuální stav v 12/2022	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2022: splněno

Dne 10.03.2022 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) se společností W.H.A systém, spol. s r. o., IČO 61945251, v celkové výši 563.000 Kč bez DPH. Součástí smlouvy byly stavební práce na opravu třetí části střechy zimního stadionu. Dne 19.05.2022 byl uzavřen [dodatek č. 1](#)

na vzniklé vícepráce v celkové výši 107.411 Kč bez DPH. Celkové náklady na akci činí 670.411 Kč a akce byla dokončena 31.05.2022.

2.105 Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66

Projekt	Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66 Projekt změněn na: Demolice staré budovy a výstavba nové služebny Policie ČR
Popis	Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66
Očekávaná realizace	2026
Očekávaná cena vč. DPH	35.000 tis.
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 došlo ke konzultacím ohledně podoby PD; probíhá projektová příprava. Zpracování je plánované na rok 2024.

Stav plnění za rok 2024: probíhá

V roce 2024 došlo ke změně projektu. Z celkové rekonstrukce objektu bylo upuštěno z důvodu vysokých finančních nákladů. Projekt byl změněn na demolici staré budovy a výstavba nové služebny Policie ČR. Na základě [objednávky](#) ze dne 20.06.2024 byla společností ARCHZONE architects, s. r. o., IČO 29148472, zpracována architektonická studie stavby za cenu 223.850 Kč vč. DPH. Dále byla na základě [objednávky](#) ze dne 02.10.2024 zpracována spol. ARCHZONE architects, s. r. o., IČO 29148472, dokumentace k odstranění stavby čp. 66 za cenu 136.730 Kč vč. DPH.

Dne 21.08.2024 byla uzavřena se spol. MELLIVORA, s. r. o., IČO 26464934, se sídlem Tylovo náměstí 668/5, 120 00 Praha, [smlouva](#) o nájmu prostor sloužícího k podnikání pro dočasné umístění služebny Policie ČR. Následně byla dne 23.10.2024 uzavřena s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, IČO 75151481, [smlouva](#) na náhradní dočasné prostory pro příslušníky Policie ČR. V roce 2025 bude probíhat příprava PD na výstavbu nové služebny Policie ČR vč. služebních bytů.

Stav plnění za rok 2025: probíhá

V roce 2025 byl vybrán dodavatel na demolici objektu čp. 66 s nejnižší cenovou nabídkou společnost Bones, s. r. o., IČO 27936333, se sídlem Radiová 1285/7 10200 Praha. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 2.355.714 Kč bez DPH byla uzavřena dne 25.04.2025. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen [dodatek č. 1](#) o prodloužení termínu dokončení dne 17.06.2025. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 11.07.2025.

Výstavba nové policejní služebny je plánována na rok 2026.

2.106 Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ plus střešní FVE

Projekt	Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ plus střešní FVE
Popis	Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ a střešní FVE
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	400 tis. Kč projekt
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města</p>
Aktuální stav v 12/2023	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 došlo ke konzultacím ohledně podoby PD. Zpracování je plánované na rok 2024.

Stav plnění za rok 2024: nesplněno

V roce 2024 nedošlo k realizaci projektu z důvodu vysokých finančních nákladů na PD. Prioritu dostaly jiné projekty.

Stav plnění za rok 2025: Projekt beze změny.**2.107 5. MŠ – snížení energetické náročnosti (oprava střechy, FVE, zateplení budovy)**

Projekt	5. MŠ – snížení energetické náročnosti (rekonstrukce střechy, FVE, zateplení budovy)
Popis	Kompletní oprava pláště budovy a oprava střechy plus střešní FVE, zateplení pláště budovy 5. MŠ
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	500 tis. Kč – PD 22 300 tis. Kč - realizace
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2023: nesplněno

V roce 2023 došlo ke konzultacím ohledně podoby PD. Zpracování je plánované na rok 2024.

Stav plnění za rok 2024: probíhá

Probíhá příprava PD. Plánovaná realizace byla posunuta do r. 2026. Byla podána žádost o dotaci z OPŽP (MŽP). Bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku 11.797.478 Kč.

Stav plnění za rok 2025: probíhá

V roce 2025 bylo vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby. Na konci roku 2025 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou, kterou se stala společnost STAVEKO, spol. s r. o., IČO 45145580, se sídlem Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř. Rozhodnutí o výběru bylo vydáno dne 14.01.2026. V roce 2026 proběhne uzavření smlouvy a následná realizace projektu.

2.108 Vytvoření energetického plánu města

Projekt	Vytvoření energetického plánu města
Popis	Strategický dokument na 10+ let
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	250 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.1 – Modernizace, digitalizace, zefektivnění a zvyšování kvality veřejné správy a samosprávy Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.2. – Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření s finančními prostředky města
Aktuální stav v 12/2023	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 se město stalo úspěšným žadatelem o dotaci z výzvy EFEKT MPO na zpracování Energetického managementu města a Energetické koncepce města. Dodavatelem těchto koncepcí se stala spol. Leon Taurus, s. r. o, IČO 04301188. Koncepce byly vytvořeny na základě [rámcové smlouvy o poskytování poradenské, konzultační a zhotovitelské činnosti](#), která byla uzavřena dne 13.01.2023 v celkové výši 500.000 Kč vč. DPH.

Rada města schválila dne 19.12.2023 usnesením č. 2/36/2023/RM [Místní energetickou koncepci pro město Dobříš](#) a [Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu](#) a z nich vyplývající postupy v oblasti energetiky, jakož i [Akční plán energetického managementu města Dobříše pro rok 2024](#).

2.109 Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa

Projekt	Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa
Popis	Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	Bez rozpočtu
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města</p>
Aktuální stav v 12/2025	plán
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2023: nesplněno

S ohledem na schválenou Místní energetickou koncepci pro město Dobříš se řešení daného projektu odložilo za účelem posouzení souladu projektu s touto koncepcí.

Stav plnění za rok 2024: Projekt beze změny.

Stav plnění za rok 2025: Projekt beze změny.

2.110 Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa

Projekt	Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa
Popis	Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa

Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	2.550 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám
Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2022: Obnovu V+K v roce 2022 realizovala společnost VHS. Celkové náklady na akci činily 1.583.010 Kč bez DPH, Následně je plánovaná obnova povrchu, která prozatím není zahrnuta do rozpočtu města.

Stav plnění za rok 2023: probíhá

V roce 2023 proběhlo 90 % oprav. Zbytek oprav je pozastaven z důvodu probíhajícího soudního sporu.

Stav plnění za rok 2024: splněno

Vítězným zhotovitelem pro opravu povrchu ulice Nová se stala společnost VALEN, s. r. o., IČO 28954149, se sídlem náměstí Komenského 536, 263 01 Dobříš. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 28.08.2024. Celková cena činila 1.779.322 Kč bez DPH (2.152.979 Kč vč. DPH). Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dne 29.10.2024 [dodatek č. 1](#) na prodloužení termínu dokončení a předání díla. Dílo bylo předáno/převzato dne 31.11.2024.

2.111 Nádobý na tříděný odpad – projekt předcházení vzniku odpadů

Projekt	Nádobý na tříděný odpad – projekt předcházení vzniku odpadů
Popis	Nádobý na tříděný odpad – projekt předcházení vzniku odpadů
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	3.238 tis. Kč

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.3 – Komplexní a přehledné odpadové hospodářství
Aktuální stav v 12/2023	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2022: Monitoring vhodného dotačního titulu, specifikace zadání. Realizace plánována na rok 2023.

Stav plnění za rok 2023: splněno

V roce 2023 se město stalo úspěšným žadatelem OPŽP na podporu adresného sběru tříděných odpadů od domů. [Kupní smlouva](#) na pořízení plastových nádob byla uzavřena se spol. Komunální technika, s. r. o. , IČO 26684055, dne 24.04.2023 v celkové výši 1.989.400 Kč bez DPH (2.407.174 Kč vč. DPH). Dotace činí 82 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 1.973.883 Kč.

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 zajišťovala nákup nádob na tříděný odpad pro město Dobříš společnost DOKAS. Došlo ke koupi 153 ks plastových nádob na plast (5 x 1100 l, 80 x 120 l, 68 x 240 l), 143 ks plastových nádob na papír (6 x 1100 l, 80 x 120 l, 57 x 240 l) v celkové hodnotě 295.430 Kč bez DPH (357.470 Kč vč. DPH).

Stav plnění za rok 2025: V roce 2025 nebylo řešeno.

2.112 Kamerový systém – úsekové měření Příbramská

Projekt	Kamerový systém – úsekové měření Příbramská
Popis	Kamerový systém – úsekové měření Příbramská
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	600 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura
Aktuální stav v 12/2023	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2023: nesplněno

Záměr byl zrušen z důvodu přípravy PD na kompletní opravu ul. Příbramská v koordinaci s KSÚS Středočeského kraje.

Stav plnění za rok 2024: Projekt beze změny.

Stav plnění za rok 2025: Projekt beze změny.

2.113 IT – Bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost

Projekt	IT – Bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost
Popis	IT – Bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	7 800 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura, Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.1 – Modernizace, digitalizace, zefektivnění a zvyšování kvality veřejné správy a samosprávy
Aktuální stav v 12/2025	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje + IT

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: Město podalo žádost o dotaci do výzvy IROP pro Zlepšení výkonu veřejné správy. Městu byla poskytnuta dotace ve výši 6.997.995 Kč. V roce 2023 proběhlo vyhlášení veřejné zakázky, do které nebyla podána žádná nabídka. Projekt bude realizován v roce 2024.

Stav plnění v roce 2024: probíhá

V roce 2024 proběhlo nové vyhlášení veřejné zakázky, která byla rozčleněna na 5 částí. Pro část 1 byl vybrán dodavatel – BSTS Fire & Security, s. r. o., IČO 24206717, se sídlem Cecilka 235, 760 01 Zlín–Přiluky. [Smlouva o dílo](#) pro část 1 byla uzavřena dne 30.12.2024 s nabídkovou cenou 1.687.000 Kč bez DPH (2.041.270 Kč včetně DPH). Pro část 2, 3, a 4 byl vybrán dodavatel – Aricoma Systems, a. s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava. [Smlouva o dílo](#) pro část 2 byla uzavřena dne 15.10.2024

s nabídkovou cenou 843.360 Kč bez DPH (1.020.466 Kč včetně DPH). [Smlouva o dílo](#) pro část 3 byla uzavřena dne 15.10.2024 s nabídkovou cenou 1.249.200 Kč bez DPH (1.511.532 Kč včetně DPH). [Smlouva o dílo](#) pro část 4 byla uzavřena dne 15.10.2024 s nabídkovou cenou 534.000 Kč bez DPH (646.140 Kč včetně DPH). Pro část 5 byl vybrán dodavatel – Amcobex Information technologies, s. r. o., IČO 48909092, se sídlem Tuřanka 115, Brno, 627 00. [Kupní smlouva](#) pro část 5 byla uzavřena dne 15.10.2024 s nabídkovou cenou 1.368.053 Kč bez DPH (1.655.344 Kč včetně DPH).

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) s dodavatelem části 6 (penetrační testování částí 2, 3, 4 a 5) – se spol. Integra Czech Republic, s. r. o., se sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8-Karlín, IČO 24216941 dne 13.02.2025 za cenu 94.500 bez DPH (114.345 Kč vč. DPH). Projekt byl dokončen a předán dne 29.05.2025. Celková cena realizace projektu činí 6.989.097 Kč vč. DPH. Na projekt byla získána dotace ve výši 6.356.583 Kč z IROP.

2.114 Protipovodňová opatření na západním okraji města

Projekt	Protipovodňová opatření na západním okraji města
Popis	Protipovodňová opatření na západním okraji města – pole
Očekávaná realizace	2025
Očekávaná cena vč. DPH	1 000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.2 - Zachování a ochrana extravilánu
Aktuální stav v 12/2024	plán
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2024: probíhá

V roce 2024 proběhla příprava projektu a aktualizace vlastníků dotčených pozemků.

Stav plnění v roce 2025: nesplněno

V roce 2025 nebylo projednáno s vlastníky pozemků. Komunikace s vlastníky pozemků se přesouvá na roky 2026–2027.

2.115 1. ZŠ – rekonstrukce bočního hřiště

Projekt	1. ZŠ - rekonstrukce bočního hřiště
Popis	Rekonstrukce bočního hřiště
Očekávaná realizace	2024
Očekávaná cena vč. DPH	550 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou společnost 4soft, s. r. o., IČO 28703324, se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 19.02.2024 s nabídkovou cenou 458.025 Kč bez DPH (554.210 Kč vč. DPH). K dokončení realizace stavby došlo v květnu 2024.

2.116 ZUŠ – stavební úpravy (vstup do budovy)

Projekt	1. ZŠ – rekonstrukce bočního hřiště
Popis	ZUŠ – stavební úpravy – vstup do budovy, oprava fasády
Očekávaná realizace	2026
Očekávaná cena vč. DPH	3 000 tis. Kč

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2024	realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění za rok 2024: probíhá

V roce 2024 společnost DOKAS o provedla stavební úpravy vstupu do budovy za cenu 549.955 Kč bez DPH (665.445 Kč vč. DPH). K dokončení realizace stavby došlo v červenci 2024.

Oprava fasády je odsunuta na rok 2026 či později (dle finančních možností rozpočtu).

Stav plnění za rok 2025: Projekt beze změny.

2.117 DPS čp. 443 – nová koupelna

Projekt	DPS čp. 443 – nová koupelna
Popis	Rekonstrukce místnosti s vanou a úpravou WC v DPS
Očekávaná realizace	2024
Očekávaná cena vč. DPH	1 400 tis. Kč.
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.4: Moderní a flexibilní sociální služby na území města dle aktuální potřeby Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou – spol. MC Invest Czech s. r. o., IČO 03813622, se sídlem Únorová 63/11, 103 00 Praha 10. [Smlouva o dílo](#)

s nabídkovou cenou 803.236 Kč bez DPH (971.915 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 02.04.2024. Ke smlouvě o dílo byl dne 21.06.2024 uzavřen [dodatek č. 1](#) na vícepráce ve výši 237.866 Kč bez DPH (287.818 Kč vč. DPH). Celková cena díla činila 1.041.102 Kč bez DPH (1.259.734 Kč vč. DPH). Stavba byla předána/převzata dne 27.06.2024. Na stavbu byl vydán dne 30.07.2024 kolaudační souhlas s užíváním stavby.

2.118 Poliklinika – opravy a údržba budovy

Projekt	Poliklinika – opravy a údržba budovy
Popis	Kompletní rekonstrukce 1. NP, I. etapa Kompletní rekonstrukce 1. NP, II. etapa Rekonstrukce hl. rozvaděče + rehabilitace a interna, III. etapa
Očekávaná realizace	2024 - 2028
Očekávaná cena bez DPH	6 700 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.5: Zachování kvality, zvýšení dostupnosti a rozsahu zdravotnických služeb Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2024	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2024: probíhá (splněno I. etapa)

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou 1.499.918 Kč bez DPH (1.814.901 Kč včetně DPH) společnost F1 facility CZ, s. r. o., IČO 04462319, se sídlem 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 12.09.2024. Dne 27.12.2024 byl uzavřen [dodatek č. 1](#) na vícepráce ve výši 12.380 Kč bez DPH (14.980 Kč vč. DPH). Celková cena díla činila 1.512.298 Kč bez DPH (1.829.880 Kč vč. DPH). Staveniště bylo předáno 12.09.2024, dílo dokončeno a převzato 13.12.2024. V roce 2024 byla dokončena I. etapa rekonstrukce 1. NP, v roce 2025 bude realizována II. etapa rekonstrukce 1. NP.

Stav plnění v roce 2025: splněno (II. etapa)

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou 3.994.653 Kč bez DPH (4.833.530 Kč včetně DPH) společnost F1 facility CZ, s. r. o., IČO 04462319, se sídlem 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 21.03.2025. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen [dodatek č. 1](#) na vícepráce ve výši 610.147 Kč bez DPH (738.278 Kč vč. DPH) dne 18.08.2025 a [dodatek č. 2](#) na vícepráce ve výši 140.901 Kč bez DPH (170.490 Kč vč. DPH) dne 13.10.2025. Celková cena díla činila 4.745.701 Kč bez DPH (5.742.298 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno a převzato dne 30.09.2025. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 08.01.2026. V roce 2026 bude realizována III. etapa.

2.119 Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. etapa

Projekt	Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. etapa
Popis	Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. etapa
Očekávaná realizace	2024
Očekávaná cena vč. DPH	5 955 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura
Aktuální stav v 12/2025	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2024: probíhá

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou 4.921.713 Kč bez DPH (5.955.273 Kč včetně DPH) společnost Sunnymont, s. r. o., IČO 29008841, se sídlem Tyršovo nám. 221, 267 24 Hostomice. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 20.06.2024. Dne 29.10.2024 byl uzavřen [dodatek č. 1](#) na prodloužení termínu dokončení stavby. Dne 20.12.2024 byl vydán [dodatek č. 2](#) na prodloužení termínu dokončení stavby. V roce 2024 proběhla výměna stožárů a úprava rozvaděčů. Výměna svítidel bude probíhat v roce 2025.

Stav plnění za rok 2025: splněno

V roce 2025 došlo k výměně svítidel. Dílo bylo dokončeno a převzato dne 31.03.2025. Na tento projekt byla získána dotace ve výši 3.782.100 Kč z Národního plánu obnovy MPO.

2.120 5. MŠ – rekonstrukce hygienického zázemí

Projekt	5. MŠ – rekonstrukce hygienického zázemí
Popis	Rekonstrukce interiéru (WC, umývárny, kuchyňky)
Očekávaná realizace	2024
Očekávaná cena vč. DPH	4 226 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2024	splněno
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2024: splněno

V roce 2024 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou společnost MC Invest Czech s.r.o., IČO: 03813622, Únorová 63/11, 103 00 Praha 10. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 3.493.174 Kč bez DPH (4.226.740,54 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 23.04.2024. Ke smlouvě o dílo byl dne 26.09.2024 uzavřen [dodatek č. 1](#) na vícepráce ve výši 1.015.871,90 Kč bez DPH (1.229.205 Kč vč. DPH). Celková cena díla činila 4.509.045 Kč bez DPH (5.455.944,45 Kč vč. DPH). Stavba byla předána/převzata dne 20.08.2024.

2.121 Skatepark – výměna herních prvků

Projekt	Skatepark – oprava herních prvků Projekt změněn na: Skatepark – výměna herních prvků
Popis	Úprava povrchu a výměna herních prvků ve skateparku
Očekávaná realizace	2025
Očekávaná cena vč. DPH	3 500 tis. Kč

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1: Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání
Aktuální stav v 12/2024	projekt
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění za rok 2024: probíhá

V roce 2024 proběhlo jednání ohledně oprav herních prvků z firmou Mystic constructions, spol. s r. o., IČO 26177358. Po projednání s odbornou firmou bylo z oprav herních prvků upuštěno a projekt byl změněn na výměnu herních prvků. Probíhá projektová příprava výše uvedenou firmou. Realizace je naplánována na rok 2025.

Stav plnění za rok 2025: splněno

V roce 2025 byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou JF Construction, s. r. o., IČO 08639884, se sídlem Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 5.752.600 Kč bez DPH (6.960.646 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 16.05.2025. Dílo bylo dokončeno a předáno 22.08.2025.

2.125 Úprava parkovacích ploch Větrník

Projekt	Úprava parkovacích ploch Větrník
Popis	Úprava parkovacích ploch dle studie ČVUT
Očekávaná realizace	2025 - 2028
Očekávaná cena vč. DPH	1 500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: probíhá

Ulice Jeřábová upravena v 6/2025, v souvislosti s rekonstrukcí chodníku a komunikace (celková cena 1.420.149 Kč vč. DPH). Úpravy dalších částí budou probíhat podle výsledků jednání s vlastníky pozemků. Pro větší úpravy je nutné zpracovat PD.

2.126 Sanace vlhkosti v 2. ZŠ

Projekt	Sanace vlhkosti v 2. ZŠ
Popis	Stavební úpravy pavilonů 2. ZŠ z cílem
Očekávaná realizace	2025 – I. etapa 2026 – II. etapa
Očekávaná cena vč. DPH	5 500 tis. Kč - I. etapa 5 000 tis. Kč – II. etapa
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2: Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: splněno (I. etapa)

V roce 2025 byl vybrán dodavatel pro I. etapu sanace vlhkosti 6. pavilonu 2. ZŠ Dobříš s nejnižší nabídkovou cenou společnost Staler, spol. s r. o., IČO 01498240, se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 1.579.263 Kč bez DPH (1.910.908 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 02.07.2025. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 18.09.2025.

2.132 Pumptrack Větrník

Projekt	Pumptrack Větrník
Popis	Dostavba velkého okruhu
Očekávaná realizace	2025 v závislosti na získání dotace
Očekávaná cena vč. DPH	1 200 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1: Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: nesplněno

Realizace Pumptracku Větrník – dostavba velkého okruhu byla podmíněna získáním dotace. V roce 2025 nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul, ze kterého by mohl být projekt podpořen. Z tohoto důvodu nedošlo k realizaci. Projekt byl přesunut do plánu na rok 2026, opět k realizaci pouze za předpokladu získání dotace.

2.133 Kostelíček – rekonstrukce + mobiliář

Projekt	Kostelíček – rekonstrukce + mobiliář
Popis	I. etapa – rekonstrukce podlahy + lavic II. etapa – výmalba + elektroinstalace
Očekávaná realizace	2025 - I. etapa 2026 – II. etapa
Očekávaná cena vč. DPH	1 500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7: Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města, Opatření 3.8:

	Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: splněno (I. etapa)

V roce 2025 byl vybrán dodavatel pro I. etapu rekonstrukce podlahy s nejnižší nabídkovou cenou společnost Staler, spol. s r. o., IČO 01498240, se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram. [Smlouva o dílo](#) s nabídkovou cenou 298.339 Kč bez DPH (360.991 Kč vč. DPH) byla uzavřena dne 19.02.2025. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen [dodatek č. 1](#) na vícepráce ve výši 57.208 Kč vč. DPH. Celková cena díla byla ve výši 346.833 bez DPH (419.669 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno a předáno 20.05.2025. Restaurování lavic prováděl dodavatel StatoArt, s. r. o. (Mgr. Jaroslav Fuka), IČO 28154665, se sídlem Sudoměř 35, 386 01 Čejetice na základě [objednávky](#) uzavřené dne 11.02.2025 za cenu 337.953 Kč vč. DPH.

V roce 2026 by měla probíhat II. etapa – výmalba + elektroinstalace. Projekt byl podpořen dotací ve výši 126.000 Kč z Ministerstva kultury a dotací ze Středočeského kraje ve výši 400.000 Kč.

2.134 Měření rychlosti Rukavičkářská

Projekt	Měření rychlosti Rukavičkářská
Popis	Instalace kamerového systému úsekového měření rychlosti v ul. Rukavičkářská. Nejprve analýza sledování počtu vozidel, následně instalace měření
Očekávaná realizace	2025
Očekávaná cena vč. DPH	1 400 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města
Aktuální stav v 12/2025	realizace

Odpovídá	Odbor místního rozvoje
----------	------------------------

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: nesplněno

Z důvodu nesouhlasu Policie ČR bylo odstoupeno od záměru instalace kamerového systému úsekového měření.

2.135 Měření rychlosti Hostomická

Projekt	Měření rychlosti Hostomická
Popis	Instalace kamerového systému úsekového měření rychlosti v ul. Hostomická. Nejprve analýza sledování počtu vozidel, následně instalace měření
Očekávaná realizace	2025
Očekávaná cena vč. DPH	1 700 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: nesplněno

Z důvodu nesouhlasu Policie ČR bylo odstoupeno od záměru instalace kamerového systému úsekového měření.

2.136 Energetické společenství obcí

Projekt	Energetické společenství obcí
Popis	Založení a rozvoj spolupráce s okolními obcemi a soukromými subjekty

Očekávaná realizace	2025
Očekávaná cena vč. DPH	500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem, Opatření 5.4: Zachování aktivního a kooperujícího města směrem navenek
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 bylo ZM usnesením č. 7/13/2024/ZM ze dne 04.11.2024 schváleno založení memoranda. K podpisu memoranda došlo dne 14.01.2025 – viz [tisková zpráva](#).

Stav plnění za rok 2025: probíhá

V roce 2025 probíhalo schvalování memoranda v zastupitelstvech obcí. Schvalování dále probíhá. V roce 2026 bude probíhat registrace ES u Energetického regulačního úřadu.

2.137 Propojení cyklostezkou 4 obcí dle memoranda

Projekt	Propojení cyklostezkou 4 obcí dle memoranda
Popis	Propojení cyklostezkou 4 obcí dle memoranda (Dobříš, Svaté Pole, Rybníky a Daleké Dušníky)
Očekávaná realizace	2027
Očekávaná cena vč. DPH	144 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.4: Zachování aktivního a kooperujícího města směrem navenek Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.3: Vytváření nabídky krátkodobého cestovního ruchu
Aktuální stav v 12/2025	projekt

Odpovídá	Odbor místního rozvoje
----------	------------------------

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 bylo ZM usnesením č. 12/10/2024/ZM ze dne 18.04.2024 schváleno založení memoranda. K podpisu memoranda došlo dne 28.06.2024 – viz [tisková zpráva](#).

Stav plnění za rok 2025: probíhá

V roce 2025 byla vypracována projektová studie spol. DOPAS, s. r. o., IČO 01443780, se sídlem Mahenova 494/3, 15000 Praha. [Objednávka](#) byla vystavena dne 02.10.2025 za cenu 90.200 Kč bez DPH (109.142 Kč vč. DPH). Realizace bude probíhat v případě získání dotace v roce 2026/2027.

2.138 2. MŠ – oprava oplocení 3. etapa

Projekt	2. MŠ – oprava oplocení 3. etapa
Popis	Oprava severozápadní části oplocení areálu 2. MŠ Dobříš
Očekávaná realizace	2025
Očekávaná cena vč. DPH	220 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2: Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2025	splněno
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: splněno

V roce 2025 prováděl výměnu severozápadní části Martin Pudil, IČO 75582287, se sídlem Fričova 1986, 263 01 Dobříš. [Objednávka](#) byla vystavena dne 13.05.2025 ve výši 220.000 Kč vč. DPH. Konečná cena díla byla 213.012 Kč. vč. DPH. Dílo bylo dokončeno dne 27.08.2025.

2.139 Zimní stadion – oprava fasády 2. etapa

Projekt	Zimní stadion – oprava fasády 2. etapa
Popis	Oprava fasády ZS – 2. etapa
Očekávaná realizace	2025
Očekávaná cena vč. DPH	650 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2025	plán
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: nesplněno

V roce 2025 se od opravy fasády prozatím ustoupilo z důvodu plánované realizace zastřešení zimního stadionu.

2.140 Kulturní dům – oprava dešťových svodů

Projekt	Kulturní dům – oprava dešťových svodů
Popis	Oprava dešťových svodů
Očekávaná realizace	2025
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: probíhá

V roce 2025 proběhla částečná oprava a čištění dešťových svodů, doplněno pravidelnou kontrolou.

2.141 Urnový háj – oprava oplocení a doplnění chodníku

Projekt	Urnový háj – oprava oplocení a doplnění chodníku
Popis	Urnový háj (hřbitov u kostelíčka), oprava oplocení a doplnění chodníku
Očekávaná realizace	2025
Očekávaná cena vč. DPH	650 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2025	realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: probíhá

V roce 2025 bylo provedeno doplnění chodníku společností DOKAS na základě [smlouvy](#) o poskytování komunálních služeb za cenu 236.845 Kč vč. DPH. Dílo bylo dokončeno dne 28.07.2025. Oprava oplocení je plánována v roce 2026.

2.142 Radnice – oprava zelené střechy nad podatelnou

Projekt	Radnice – oprava zelené střechy nad podatelnou
Popis	Čp. 119 - oprava zelené střechy nad podatelnou
Očekávaná realizace	2025
Očekávaná cena vč. DPH	550 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2025	plán

Odpovídá	Odbor správy majetku
----------	----------------------

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění za rok 2025: nesplněno

V roce 2025 nebyl tento projekt realizován, a to z důvodu vyšších finančních nákladů než bylo na akci plánováno. Byly provedeny pouze drobné nezbytné úpravy.

3 Stav plnění projektů ze zásobníku

Kromě 95 prioritních projektů z let 2021–2025 obsahuje Program řadu dalších projektů, které jsou zařazeny do tzv. zásobníku. Přesto níže přinášíme stručnou informaci o tom, jak jsou jednotlivé projekty realizovány.

3.16 Revitalizace Mírového náměstí

Popis: Úpravy Mírového náměstí v části autobusových zastávek vč. výsadby a nového vodního prvku

Stav plnění v roce 2021: Byly projednávány dvě studie úprav Mírového náměstí – arch. Šenkýř a arch. Prchal – více na <https://mestodobris.cz/koncepce-miroveho-namesti-v-dobrisi-spolecnosti-senkyr-architekti-s-r-o/d-481924>.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.20 Gymnastický sál

Popis: Výstavba specializované tělocvičny pro gymnastiku vč. molitanové jámy pro skoky

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: Projekt je řešen jako jedna z alternativ nové tělocvičny – viz text u projektu č. 19.

Stav plnění v roce 2024: Projekt je beze změny, tedy platí vyjádření za rok 2023.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.22 Odpočinková zóna Severní břeh Papeže

Popis: Parkové úpravy, výsadba, vytvoření hřišť a odpočinkových zón

Stav plnění v roce 2021: Proběhla obnova herních prvků dětského hřiště v hodnotě 120.000 Kč, ozelenění terénních prvků, instalace schodů.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.26 Rekonstrukce atletické dráhy fotbalového stadionu

Popis: Celková výměna asfaltového povrchu atletické dráhy za umělý povrch

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.27 Nízkoprahový klub pro mládež

Popis: Získání prostor pro nízkoprahový klub, který může využívat mládež 12–18 let v odpoledních a podvečerních hodinách vč. základního vybavení nábytkem a wifi

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: Splněno – město Dobříš 04.09.2024 otevřelo klubkavárnu Coolna, která se nachází v přízemí historické budovy Kopáčkova domu čp. 103. Tento dlouhodobě pronajatý prostor bude sloužit jako nízkoprahový klub, který může využívat mládež 12–18 let v odpoledních a podvečerních hodinách. V dopoledních hodinách bude tento prostor vyhrazen pro seniory. Město investovalo do tohoto pronajatého prostoru 59.900 Kč vč. DPH na základní vybavení. Projekt byl finančně podpořen dotačním programem „Obec přátelská rodině a seniorům“ pro rok 2024 částkou 61.345 Kč vč. DPH (vybavení – stoly, dataprojektor).

3.28 Cyklostezka Na Kole – Aglaia

Popis: Vybudování 1,5km cyklostezky pro pěší, kočárky a cyklisty mezi okrajem města a křižovatkou u obory Aglaia v Brodcích pro snazší přístup obyvatel do okolní přírody

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.29 Cyklostezka Dobříš – Svaté Pole

Popis: Vybudování 4km cyklostezky od areálu škol do Svatého Pole pro snazší cesty žáků do škol a přístup obyvatel do okolní přírody

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 došlo k uzavření memoranda 4 obcí (Dobříš, Svaté Pole, Rybníky a Daleké Dušníky). Tento projekt bude řešen v rámci projektu č. 137.

3.30 Cyklostezka Dobříš – Stará Huť

Popis: Vybudování 1km cyklostezky vedle existující silnice II/114 mezi Dobříš a Starou Hutí

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.31 Cyklostezka Dobříš – trasa 308

Popis: Označení a evidence v mapách propojení mezi městem Dobříš a dálkovou cyklotrasou č. 308 Mníšecko – Z, úsek Dobříš–obora Aglaia – křižovatka, 6 km

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.34 Výstavba nového P+R parkoviště u nádraží

Popis: Vybudování nových venkovních parkovacích stání v režimu P+R pro osobní auta u křižovatky Na Prachandě, nad nádražím vč. zbourání existujícího objektu

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.35 Výstavba protihlukové stěny mezi skateparkem a tenisovými kurty

Popis: Výstavba jednoduché protihlukové stěny pro omezení šíření hluku ze skateparku k tenisovým kurtům vč. možnosti ze strany skateparku o vlastní graffiti; nutné získat souhlas vlastníka pozemku

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.41 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče

Popis: MK II. třídy č. 1b Nový chodník v úseku Okružní – Brodecká

Stav plnění v roce 2021: V tomto roce proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: Splněno – v roce 2022 byl v rámci rekonstrukce ul. Okružní tento úsek chodníku vystavěn – viz projekt č. 48.

3.44 Rekonstrukce ul. Na Čihadlech

Popis: MK III. třídy č. 47c Oprava chodníku

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.45 Chodník ul. Pražská u zámku

Popis: MK IV. třídy č. 19d Oprava chodníku – úsek zámek x hřbitov

Stav plnění v roce 2021: Splněno – realizace opravy byla úspěšně dokončena v září 2021. Opravu chodníku prováděla společnost DOKAS za cenu 345.758 Kč vč. DPH.

3.46 Rekonstrukce chodníku ul. Přemyslova

Popis: MK III. třídy č. 53c Oprava chodníku – úsek Mládeže x Wolkera

Stav plnění v roce 2021: Splněno – realizace opravy byla úspěšně dokončena v prosinci 2021. Opravu chodníku prováděla společnost DOKAS za cenu 575.657 Kč vč. DPH.

3.47 Rekonstrukce ul. Na Vlašce

Popis: MK IV. třídy č. 10d Stavební úpravy komunikace včetně chodníku – vrchní část

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.50 Rekonstrukce ul. Lidická

Popis: MK III. třídy č. 29c Oprava komunikace – úsek mezi Antonína Dvořáka

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.51 Rekonstrukce ul. 28. října

Popis: MK III. třídy č. 79c Oprava komunikace včetně chodníků

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.52 Rekonstrukce ul. Školní

Popis: MK III. třídy č. 222c Stavební úpravy – komunikace (od křižovatky s ul. Fričova)

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.53 Chodník ul. Plk. B. Petroviče

Popis: MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku – úsek U Slovanky x Okružní

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.54 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče

Popis: MK II. třídy č. 1b Stavební úpravy – komunikace, cyklostezka, chodníky

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.55 Rekonstrukce ul. U Plovárny

Popis: MK III. třídy č.37c Nová komunikace – úsek Na Kole x U Plovárny

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.56 Rekonstrukce ul. Rukavičkářská

Popis: MK II. třídy č. 4b cyklo chodník – úsek U Pivovaru x Na Zlaté stezce

Stav plnění v roce 2021: Oprava obrusných vrstev komunikace bude ve větším rozsahu realizována v roce 2022.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: Splněno – v roce 2024 proběhla oprava povrchů komunikace ul. Rukavičkářská společností DOKAS Dobříš, s.r.o. za cenu 2.426.261 Kč bez DPH (2.932.146 Kč vč. DPH) a oprava chodníků za cenu 479.269 Kč bez DPH (579.916 Kč vč. DPH). V roce 2025 by mělo dojít k doplnění vodorovného značení cyklotrasy.

Stav plnění v roce 2025: Splněno – roce 2025 společnost DOKAS provedla doplnění vodorovného značení cyklotrasy.

3.59 Rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem

Popis: Silnice III. třídy – cyklostezka se smíšeným provozem Dobříš x Stará Huť

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.63 Rekonstrukce ul. V Zahradách

Popis: MK III. třídy č. 224c Oprava komunikace

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.64 Rekonstrukce ul. Jeřábová

Popis: MK III. třídy č. 24c Oprava komunikace – úsek Rukavičkářská x Jasmínová

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.67 Rekonstrukce ul. Na Kole

Popis: MK III. třídy č. 37c Oprava komunikace

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 byla provedena oprava části ul. Na Kole, kterou provedla společnost STRABAG, a. s., IČO 60838744, na základě [objednávky](#) ze dne 03.10.2022 v celkové výši 447.423 Kč vč. DPH.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.68 Rekonstrukce ul. B. Smetany

Popis: MK III. třídy č. 3d Oprava komunikace včetně chodníku

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.69 Rekonstrukce ul. Přemyslova

Popis: MK III. třídy č. 53c Oprava komunikace – úsek mezi Mládeže x Wolkera

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022.

Stav plnění v roce 2022: Oproti plánu nebylo v roce 2022 řešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.70 Rekonstrukce ul. Fr. Průši

Popis: MK III. třídy č. 32c Opravy komunikace

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.71 Rekonstrukce ul. Na Chmelnici

Popis: MK III. třídy č. 42c Oprava komunikace včetně chodníků

Stav plnění v roce 2021: Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.72 Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I

Popis: MK II. třídy č. 4b Oprava chodníku – úsek U Pivovaru x Jeřábová

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.73 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče

Popis: MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku – žluté bytové domy naproti Růžku

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2023: Splněno

V roce 2023 byla realizována oprava chodníku společností DOKAS na základě [smlouvy](#) o poskytování komunálních služeb za cenu 917.921 Kč vč. DPH. Dílo bylo dokončeno dne 22.11.2023.

3.74 Rekonstrukce ul. Na Ligruse

Popis: MK III. třídy č. 39c Oprava komunikace včetně chodníků

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.75 Rekonstrukce ul. Lesní

Popis: MK III. třídy č. 62c Opravy komunikace

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.77 Nástavba ZUŠ

Popis: Nástavba nad budovou 4. MŠ pro nové prostory ZUŠ: malý koncertní sál a hudební učebny

Stav plnění v roce 2021: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.82 Rezervační systém na přepážky MěÚ

Popis: Zprovoznění rezervačního systému pro objednávání na přepážky MěÚ přes internet vč. sledování obsazenosti přepážek

Stav plnění v roce 2021: Splněno – tento projekt se podařilo úspěšně dokončit. Objednávkový systém je plně využíván. Kromě objednání on-line na vybrané přepážky na přesný čas (interval je nastaven po 30 minutách) lze on-line monitorovat počet klientů na jednotlivých přepážkách včetně odhadované doby čekání. Kdo má v mobilu staženou aplikaci „Virtuální lístek“ a vybrané místo „Městský úřad Dobříš“, může se objednat i přes mobil.

3.102 Oprava povrchů ul. Jeřábová – Nad Větrníkem

Popis: Oprava rozbitého povrchu vč. asfaltace

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: V roce 2023 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2024: V roce 2024 nedošlo k žádné změně na projektu.

Stav plnění v roce 2025: V roce 2025 nedošlo k žádné změně na projektu.

3.103 Mobilní podium

Popis: Malé mobilní podium pro kulturní akce v centru města

Stav plnění v roce 2022: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2023: Splněno – mobilní podium bylo pořízeno v 5/2023 za cenu 84.500 Kč a instalováno do proluky Heinz.

3.122 Příjezdová cesta k průmyslovému areálu Sv. Anna

Popis: Rozšíření současné místní komunikace

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.123 Rekonstrukce ul. Příbramská

Popis: Celková rekonstrukce vozovky, chodníku, VO a V+K vč. kruhového objezdu před OC Billa a přesun bus zastávky, v úseku Fričova až nájezd na D4 ve spolupráci s KSÚS

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.124 Pořízení herního prvku v ul. B. Němcové

Popis: Lanové prvky „Krokodýl“

Stav plnění v roce 2024: Splněno – lezecká sestava „Krokodýl“ byla instalována v 12/2024 na dětském hřišti v ulici B. Němcové společností Hřiště MATY, s. r. o., IČO 24777510, se sídlem Lidická 2006/26, 602 00 Brno, za cenu 592.295 Kč vč. DPH. Další náklady, včetně přípravy plochy a odstranění starého prvku, vzrostly na více než 360.000 Kč vč. DPH. Tento projekt je částečně financován z prostředků Programu rozvoje venkova (PRV), který přislíbil pokrytí části nákladů ve výši 605.000 Kč vč. DPH.

3.127 Zastřešení koridoru v 2. ZŠ

Popis: Rekonstrukce cest pro pěší mezi pavilony a vybudování zastřešeného koridoru + částečné zastřešení plata + vznik wellbeing zón a míst pro využití žáky a učiteli – setkávání, pracování na úkolech, herní prvky – na místo používání mobilních telefonů, hromadná setkání školy při různých akcích

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.128 Rekonstrukce vodojemu Sv. Anna

Popis: Výstavba nových komor pro vodojem Sv. Anna

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.129 Revitalizace parku za Sokolovnou

Popis: Revitalizace Mírového náměstí a souvisejících území, nové trasy cest, vyřešení pomníku, výsadba

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.130 JSDH nová cisterna

Popis: Nová velkokapacitní cisterna (CAS)

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.131 Snížení energetické náročnosti 4. MŠ

Popis: Zateplení, výměna oken, instalace střešní FVE

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.143 Elektronické odjezdové tabule na autobusových zastávkách

Popis: Instalace nových digitálních odjezdových tabulí s ukazateli spojů na 10 místech ve městě

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.144 Instalace veřejného osvětlení v ul. Západní

Popis: Doplnění chybějícího osvětlení vč. nutnosti pokládky přívodu el. energie

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.145 Aktivizační klub pro seniory – Fit Senior

Popis: Program pro seniory, jehož cílem je prevence, dobrý zdravotní stav a soběstačnost seniorů, zahrnující zdravotní cvičení, jógu, cvičení na židlích, výšlapy s hůlkami (nordic walking) a další formy vhodné pro aktivní stárnutí.

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Se spolkem FIT SENIOR Příbram, z. s., IČO 01510231, se sídlem Severní 239, 261 01 Příbram I, byla dne 12.09.2025 uzavřena podnájemní smlouva na využívání prostor klubovárny Coolna každé úterý v čase 09:00–12:00 (herní dopoledne s bingem, filmové kvízy, zpívání s kytarou, tvoření...). Na základě dodatku č. 1 ze dne 14.01.2026 došlo k rozšíření užívání prostor klubovárny Coolna o pravidelné čtvrtky v čase od 08:30 do 09:45 za účelem provozování tzv. PARKINSIN KLUB FIT SENIOR.

3.146 Florbalové outdoor hřiště v areálu 2. ZŠ Dobříš

Popis: Vybudování další hrací plochy pro tělesnou výchovu v areálu školy 2. ZŠ Dobříš (venkovní plastový povrch o rozměrech 20 m x 10 m -úprava povrchu, zpevnění, položení hrací venkovní plochy, mantinely, branky, lavičky)

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.147 Herna pro seniory

Popis: Sportovní vyžití (nejen) pro aktivní odpočinek starších obyvatel (např. zahradní šachy, ruské kuželky, hřiště na pétanque, stolečky, lavičky)

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.148 In-line dráha na území města

Popis: Vybudování in-line dráhy okolo fotbalového hřiště (plánovaná délka 1 000 m, šíře 4 m)

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.149 Rekonstrukce MFK/atletika

Popis: Vybudování tartanové atletické dráhy okolo hlavní hrací plochy MFK, doskočiště pro SD, SV, hody, vrhy, zázemí pro materiál a trenéry – sklad, hlediště pro diváky

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.150 Výstavba multifunkčního hřiště v Orlu Dobříš

Popis: Renovace současného zchátralého hřiště na pozemku Orla Dobříš, které by mělo sloužit členům jednoty, ale i široké veřejnosti z Dobříše a okolí (3 hlavní části: sportovní prvky a stanoviště pro děti 4–12 let, outdoorové fitness hřiště pro mládež dospělé i seniory a multifunkční plocha k využívání pro různé pohybové aktivity)

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.151 Parkovací stání v ul. Na Kole

Popis: Legalizace či úprava parkovacích ploch před rodinnými domy v ulici Na Kole

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.152 1. ZŠ – rekonstrukce hygienického zázemí – tělocvična 2. NP

Popis: Rekonstrukce hygienického zázemí – tělocvična 2. NP

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.153 Kulturní dům – obnova parketové podlahy ve velkém sále

Popis: Obnova parketové podlahy ve velkém sále

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 prováděl obnovu parketové podlahy dodavatel Bc. Michal Smejkal, se sídlem Žižkova 1809/26, 734 01 Karviná-Mizerov, IČO 02835002, za cenu 925.950 Kč bez DPH (1.120.400 Kč vč. DPH). [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 12.05.2025. Dílo bylo předáno dne 27.08.2025.

3.154 ZŠ Lidická – opravy sociálního zařízení II. etapa

Popis: Rekonstrukce WC v 1. NP

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.155 Skatepark – doplnění VO a kamerového systému

Popis: Doplnění VO a kamerového systému

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: probíhá

V roce 2025 byla zpracována projektová dokumentace společností SUNNYMONT, s. r. o., IČO 29008841, se sídlem U Hřiště 456, 267 24, Hostomice pod Brdy, za cenu 52.800 Kč vč. DPH. Realizace je plánována na 5/2026. Projekt by měl být spolufinancován z Nadace ČEZ – Oranžová hřiště.

3.156 Nafukovací hala

Popis: Nové sportoviště (tělocvična) pro školy a spolky na volejbalovém kurtu v MFK

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: probíhá

V roce 2025 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení Mgr. Josefovi Šimonovskému, IČO 70702535, se sídlem Svaté Pole 67,

263 01 Dobříš. [Objednávka](#) byla uzavřena dne 19.01.2026 za cenu 105.000 Kč bez DPH. Realizace je zařazena do AP na rok 2026.

3.157 Mlatový povrch v klidové zóně u radnice

Popis: Obnova povrchů mlatových chodníků u radnice

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byla realizován mlatový povrch spol. ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s. r. o., IČO 14504588, se sídlem Beranova Lhota 10, 39137 Chotoviny. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 20.0.2025 ve výši 249.758 Kč bez DPH (302.207 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno dne 26.07.2025.

3.158 Ochrana kmenů stromů na náměstí Komenského

Popis: Instalace ochranných mříží kmenů proti mechanickému poškození

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byla realizována ochrana kmenů stromů společností STREETPARK, s. r. o., IČO 06077315, se sídlem Ptáčov 40, 67401 Třebíč. [Objednávka](#) byla uzavřena dne 14.01.2025 ve výši 198.347 Kč bez DPH (240.000 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno dne 07.04.2025.

3.159 Obnova výsuvných zásuvek na náměstí Komenského

Popis: Zapuštěné zásuvky s vyšší odolností

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byla realizována obnova výsuvných zásuvek společností SUNNYMONT, s. r. o., IČO 29008841, Tyršovo náměstí 221, 26724 Hostomice. [Objednávka](#) byla uzavřena dne 05.03.2025 ve výši 323.062 Kč bez DPH (390.905 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno dne 29.04.2025.

3.160 Oprava sociálního zařízení ZŠ Lidická

Popis: Havarijní oprava WC v přízemí školy

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byla realizována oprava sociálního zařízení společností DOKAS na základě [smlouvy](#) o poskytování komunálních služeb za cenu 578.511 Kč bez DPH (699.998 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno dne 31.08.2025.

3.161 Trvalkové záhony na Mírovém náměstí

Popis: Vypracování návrhu a realizace projektu záhonů

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byly realizovány trvalkové záhony na Mírovém náměstí Ing. Ivou Jakšovou, IČO 21283567, se sídlem Tlustice 141, 26801 Tlustice. [Objednávka](#) byla uzavřena dne 31.03.2025 ve výši 157.950 Kč bez DPH. Druhá objednávka byla uzavřena dne 08.10.2025 ve výši 10.000 Kč bez DPH. Cena celkem činí 167.950 Kč bez DPH. Dílo bylo dokončeno dne 06.11.2025.

3.162 Oprava výtahu v objektu 2. MŠ Dobříš

Popis: Neplánovaná oprava nákladního výtahu po živelné události

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byla realizována oprava výtahu společností Výtahy Příbram, s. r. o., IČO 24800503, se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 26101 Příbram. [Objednávka](#) byla uzavřena dne 18.06.2025 ve výši 66.942 Kč bez DPH (81.000 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno dne 22.06.2025.

3.163 Dodávka a instalace kamerového systému cyklopřístřešku v ul. Školní a připojení na MP

Popis: Instalace kamerového systému cyklopřístřešku s připojením na MP, ul. Školní

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byla realizována dodávka kamerového systému Jiřím Tománkem, IČO 71702814, se sídlem Komenského náměstí 92/412, 26301 Rybníky. [Objednávka](#) byla uzavřena dne 31.07.2025 ve výši 77.246 Kč bez DPH (93.468 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno dne 21.08.2025.

3.164 Nová herní sestava na dětské hřiště pod 5. MŠ

Popis: Pořízení nové herní sestavy na dětské hřiště pod 5. MŠ

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 došlo k pořízení nové herní sestavy přímým nákupem od společnosti Lefay, s. r. o., IČO 02243211, se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 12. 08.2025 ve výši 243.247 Kč bez DPH (294.329 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno dne 30.10.2025.

3.165 Výsadba dřevin – nadace partnerství „Škoda Stromky“

Popis: Výsadba - 12 ks stromů, 25 ks keřů s následnou povýsadbovou péčí

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byla realizována výsadba dřevin v ul. Školní. Výsadbu prováděla společnost DOKAS na základě [objednávky](#) uzavřené dne 20.10.2025 ve výši 221.722 Kč bez DPH (264.402 Kč vč. DPH). Výsadba dřevin byla podpořena z nadace partnerství „Škoda Stromky“ částkou 92.500 Kč. Dílo bylo dokončeno dne 09.11.2025.

3.166 Rekonstrukce oken v ZUŠ

Popis: ZUŠ - rekonstrukce oken

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byla realizována rekonstrukce oken v ZUŠ společností PILA J.K., s. r. o., IČO 48948292, se sídlem Líchovy 36, 26401, Dublovice. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 09.06.2025 ve výši 620.796 Kč bez DPH (751.163 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno dne 14.11.2025. Zakázku administrovala ZUŠ Dobříš.

3.167 Výstavba venkovní učebny ZŠ Komenského

Popis: Nová venkovní učebna v areálu ZŠ Komenského

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 byla realizována venkovní učebna v ZŠ Komenského společností AITAA systém, s. r. o., IČO 42727537, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 25.06.2025 ve výši 562.759 Kč bez DPH (680.938 Kč vč. DPH). Dílo bylo dokončeno dne 17.09.2025. Zakázku administrovala ZŠ Komenského Dobříš.

Tento projekt byl podpořen dotací ve výši 544.750 Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

3.168 Pořízení gastro vybavení a nová herní sestava 4. MŠ

Popis: Pořízení gastro vybavení a nové herní sestavy 4. MŠ

Stav plnění v roce 2024: Prozatím neřešeno.

Stav plnění v roce 2025: splněno

V roce 2025 došlo k pořízení gastro vybavení a nové herní sestavy 4. MŠ přímým nákupem na základě vystavených objednávek. [Objednávka](#) na konvektomat byla vystavena dne 20.06.2025 pro společnost Profi Gastroservis, s. r. o., IČO 03530388, se sídlem Dvorecká 788/26, 147 00 Praha 4, ve výši 226.500 Kč vč. DPH. Této společnosti byla vystavena také objednávka na podstavec ve výši 24.079 Kč vč. DPH dne 01.07.2025 a objednávka na vybavení (vozík hrnce, plechy) ve výši 45.999 Kč vč. DPH dne 02.09.2025. Dále byla vystavena [objednávka](#) na myčku dne 20.06.2025 pro společnost RationalFans, s. r. o., IČO 07353171, se sídlem Za Farou 814/43, 664 41 Troubsko, ve výši 101.810 Kč vč. DPH. [Objednávka](#) na řetězové houpačky byla vystavena dne 115.941 Kč vč. DPH pro Gabrielu Polsterovou, IČO 73391930, se sídlem Rodinná 765/1, 312 00 Plzeň 12. Celková cena činí 514.329 Kč vč. DPH. Tento projekt byl podpořen dotací ve výši 401.084 Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Projekt byl dokončen dne 01.11.2025. Zakázku administrovala 4. MŠ Dobříš.

3.169 Rekonstrukce veřejných WC

Popis: Veřejné WC – rekonstrukce

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno. Projekt zařazen do AP na rok 2026.

3.170 Dostavba skautských kluboven

Popis: Přístavba čp. 1603

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.171 Výstavba bytových jednotek pro různé cílové skupiny

Popis: Zpracování studie pro budoucí výstavbu bytových jednotek pro různé cílové skupiny

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.172 Krytý plavecký bazén a venkovní aquapark

Popis: Výstavba plaveckého bazénu a venkovního aquaparku v blízkosti škol

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.173 Workoutové hřiště

Popis: Komplexní workoutové hřiště v blízkosti škol

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.174 Venkovní boulderingová stěna

Popis: Boulderingový prvek v blízkosti škol a dalších sportovišť

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

3.175 Doplnění prvků do skateparku

Popis: Doplnění prvků pro nácvik skateboardistů

Stav plnění v roce 2025: Prozatím neřešeno.

4 Akční plán na rok 2026

Většina prioritních projektů pro rok 2025 byla realizována úspěšně či jsou naplněny z podstatné většiny. Pro rok 2026 se navrhuje dokončit ty projekty, které dosud nebyly zcela splněny, či pokračovat v déletrvajících projektech a přidat ze zásobníku do akčního plánu další projekty, s nimiž je počítáno v rozpočtu města na rok 2026, který byl schválen 11.12.2025.

Pro rok 2026 se navrhuje do Akčního plánu zařadit těchto 22 projektů (číslování projektů je pro přehlednost zachováno dle pořadových čísel uvedených v zásobníku):

- 12 Dobříšské májové slavnosti 2026
- 13 Dobříšské regionální trhy 2026
- 14 Tvoříme Dobříš 2026
- 17 Zastřešení zimního stadionu
- 62 Rekonstrukce ul. Tylova
- 66 Rekonstrukce ul. U Ovčína
- 79 Pivní slavnosti 2026
- 80 Podpora sousedských slavností 2026
- 93 Festival hudby Zámek Dobříš
- 105 Čp. 66 – výstavba nové služebny Policie ČR
- 107 5. MŠ – snížení energetické náročnosti
- 118 Poliklinika – opravy a údržba budovy II
- 126 Sanace vlhkosti v 2. ZŠ
- 128 Rekonstrukce vodojemu Sv. Anna
- 132 Pumptrack Větrník
- 133 Kostelíček – rekonstrukce + mobiliář
- 140 Kulturní dům – oprava dešťových svodů
- 141 Urnový háj (hřbitov u kostelíčka) – oprava oplocení
- 154 ZŠ Lidická – opravy sociálního zařízení II. etapa
- 155 Skatepark – doplnění VO a kamerového systému
- 156 Nafukovací hala
- 169 Rekonstrukce veřejných WC