



**ZPRÁVA O PLNĚNÍ**  
**PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA DOBŘÍŠE**  
**NA OBDOBÍ 2021–2028**  
**ZA ROK 2022**



<b>OBSAH</b>	<b>2</b>
<b>1 ÚVOD</b>	<b>7</b>
1.1 VIZE PRO ROK 2028	8
1.2 CÍLE A OPATŘENÍ	8
<b>2 PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROK 2022</b>	<b>12</b>
2.1 REKONSTRUKCE UL. PRAŽSKÁ	12
2.2 REKONSTRUKCE UL. BŘEZOVÁ	14
2.3 REKONSTRUKCE UBYTOVNY VĚTRNÍK	15
2.4 REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO	16
2.5 DEMOLICE BUDOVY BÝVALÉHO KINA	17
2.6 RELAX BOOX	19
2.7 KOUPÁNÍ V PAPEŽI	20
2.8 ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEDLOVÉHO HÁJKU	21
2.9 BIOTEJNERY	21
2.10 NÁKUP DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ	22
2.11 AKTUALIZACE CYKLOGENERELU	23
2.12 DOBŘÍŠSKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI	24
2.13 DOBŘÍŠSKÉ REGIONÁLNÍ TRHY	25
2.14 TVOŘÍME DOBŘÍŠ – PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	25
2.15 REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A ELEKTRINY V POLIKLINICE	27
2.18 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ ZIMNÍHO STADIONU	27
2.21 PŘÍSTAVBA PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU KNIHOVNY	28
2.23 PŘIVADĚČ – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	29
2.24 NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH	30
2.25 OBNOVA UMĚLÉHO POVRCHU FOTBALOVÉHO STADIONU	31
2.32 VÝSTAVBA ZÁZEMÍ PRO PARKOVÁNÍ KOL ŽÁKŮ ZŠ A GYM KC	31
2.33 ZNAČENÍ CYKLODOPRAVY PRO CESTY DO ŠKOL	32
2.36 REKONSTRUKCE DUKELSKÉ NÁM.	33
2.37 REKONSTRUKCE UL. HUSOVA	33
2.38 REKONSTRUKCE UL. MÁNESOVA	34
2.39 REKONSTRUKCE UL. PŘEMYSLOVA	34
2.48 REKONSTRUKCE UL. OKRUŽNÍ	35
2.49 REKONSTRUKCE UL. LEVANDULOVÁ	36
2.60 REKONSTRUKCE UL. PRAŽSKÁ NAD TRATÍ I	36

2.61	REKONSTRUKCE UL. PRAŽSKÁ NAD TRATÍ II .....	37
2.79	PIVNÍ SLAVNOSTI .....	38
2.80	PODPORA SOUSEDSKÝCH SLAVNOSTÍ .....	38
2.81	ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROLUKY U HOTELU HEINZ .....	39
2.83	DENNÍ STACIONÁŘ V DPS .....	40
2.84	LÁVKA PŘES TRNOVSKÝ POTOK .....	41
2.85	OPRAVA FASÁDY ZŠ KOMENSKÉHO .....	42
2.86	DOPLNĚNÍ IT KOMPONENT PRO 2. ZŠ .....	42
2.87	NOVÝ DEFIBRILÁTOR NA VEŘEJNÉM MÍSTĚ V AREÁLU MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ .....	43
2.88	KLIMATIZACE NA SPORTOVNÍ HALE .....	44
2.89	NOVÝ MOST V BRODCÍCH .....	44
2.90	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE SPORTOVNÍ HALY .....	45
2.91	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE NA 2. ZŠ .....	46
2.92	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ LIDICKÁ .....	46
2.93	FESTIVAL HUDBY ZÁMEK DOBŘÍŠ .....	47
2.94	REVITALIZACE ZELENĚ V PROSTORU RADNICE V DOBŘÍŠI .....	48
2.95	KAMENY ZMIZELÝCH .....	49
2.104	OPRAVA STŘECHY ZIMNÍHO STADIONU .....	49
<b>3</b>	<b>STAV PLNĚNÍ PROJEKTŮ ZE ZÁSObNÍKU .....</b>	<b>51</b>
3.16	REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ .....	51
3.17	ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU .....	51
3.19	NOVÁ TĚLOCVIČNA .....	51
3.20	GYMNASTICKÝ SÁL .....	51
3.22	ODPOČINKOVÁ ZÓNA SEVERNÍ BŘEH PAPEŽE .....	51
3.26	REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY FOTBALOVÉHO STADIONU .....	52
3.27	NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO MLÁDEŽ .....	52
3.28	CYKLOSTEZKA NA KOLE – AGLAIA .....	52
3.29	CYKLOSTEZKA DOBŘÍŠ – SVATÉ POLE .....	52
3.30	CYKLOSTEZKA DOBŘÍŠ – STARÁ HUŤ .....	52
3.31	CYKLOSTEZKA DOBŘÍŠ – TRASA 308 .....	52
3.34	VÝSTAVBA NOVÉHO P+R PARKOVIŠŤE U NÁDRAŽÍ .....	53
3.35	VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ STĚNY MEZÍ SKATEPARKEM A TENISOVÝMI KURTY .....	53
3.40	REKONSTRUKCE UL. NAD PAPEŽEM .....	53
3.41	REKONSTRUKCE UL. PLK. B. PETROVIČE .....	53
3.42	REKONSTRUKCE UL. U PIVOVARU – PART. SVOBODY .....	53
3.43	REKONSTRUKCE UL. HOSTOMICKÁ .....	54
3.44	REKONSTRUKCE UL. NA ČIHADLECH .....	54

3.45	CHODNÍK UL. PRAŽSKÁ U ZÁMKU.....	54
3.46	REKONSTRUKCE CHODNÍKU UL. PŘEMYSLOVA .....	54
3.47	REKONSTRUKCE UL. NA VLAŠCE .....	54
3.50	REKONSTRUKCE UL. LIDICKÁ .....	54
3.51	REKONSTRUKCE UL. 28. ŘÍJNA .....	55
3.52	REKONSTRUKCE UL. ŠKOLNÍ.....	55
3.53	CHODNÍK UL. PLK. B. PETROVIČE .....	55
3.54	REKONSTRUKCE UL. PLK. B. PETROVIČE .....	55
3.55	REKONSTRUKCE UL. U PLOVÁRNY.....	55
3.56	REKONSTRUKCE UL. RUKAVIČKÁŘSKÁ .....	56
3.57	REKONSTRUKCE UL. V LIPKÁCH .....	56
3.58	REKONSTRUKCE UL. BRODECKÁ.....	56
3.59	REKONSTRUKCE UL. POD HŘBITOVEM .....	56
3.62	REKONSTRUKCE UL. TYLOVA.....	56
3.63	REKONSTRUKCE UL. V ZAHRADÁCH.....	56
3.64	REKONSTRUKCE UL. JEŘÁBOVÁ.....	57
3.65	REKONSTRUKCE UL. TRUHLÁŘSKÁ .....	57
3.66	REKONSTRUKCE UL. U OVČINA .....	57
3.67	REKONSTRUKCE UL. NA KOLE .....	57
3.68	REKONSTRUKCE UL. B. SMETANY .....	57
3.69	REKONSTRUKCE UL. PŘEMYSLOVA .....	58
3.70	REKONSTRUKCE UL. FR. PRŮŠI .....	58
3.71	REKONSTRUKCE UL. NA CHMELNICI .....	58
3.72	REKONSTRUKCE UL. RUKAVIČKÁŘSKÁ I.....	58
3.73	REKONSTRUKCE UL. PLK. B. PETROVIČE .....	58
3.74	REKONSTRUKCE UL. NA LIGRUSE .....	58
3.75	REKONSTRUKCE UL. LESNÍ.....	58
3.76	REKONSTRUKCE UL. NOVÁ .....	59
3.77	NÁSTAVBA ZUŠ.....	59
3.78	NÁSTAVBA POLIKLINIKA .....	59
3.82	REZERVAČNÍ SYSTÉM NA PŘEPÁŽKY MĚÚ .....	59
3.97	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V AREÁLU ČOV DOBŘÍŠ .....	59
3.98	P+R PŘED SPORTOVNÍ HALOU VČ. ELEKTRONABÍJEČEK .....	60
3.99	DOPLNĚNÍ CHODNÍKU + CYKLO UL. BRODECKÁ I .....	60
3.100	DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA DUKELSKÉHO NÁM. ....	60
3.101	REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY 2. ZŠ .....	60
3.102	OPRAVA POVRCHŮ UL. JEŘÁBOVÁ – NAD VĚTRNÍKEM .....	60
3.103	MOBILNÍ PODIUM .....	60

3.105	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PŘÍSTAVBA PODKROVÍ V ČP. 66.....	60
3.106	VÝSTAVBA NOVÝCH UČEBEN PRO ZUŠ V PODKROVÍ 4. MŠ, PLUS STŘEŠNÍ FVE .....	61
3.107	OPRAVA STŘECHY PLUS STŘEŠNÍ FVE NA 5. MŠ .....	61
3.108	VYTVOŘENÍ ENERGETICKÉHO PLÁNU MĚSTA .....	61
3.109	OPRAVA FASÁDY A DEŠŤOVÝCH SVODŮ DPS ČP. 443, I. ETAPA .....	61
3.110	OBNOVA V+K PLUS OBNOVA POVRCHU UL. NOVÁ II. ETAPA .....	61
3.111	NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – PROJEKT PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ.....	61
3.112	KAMEROVÝ SYSTÉM – ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ PŘÍBRAMSKÁ .....	61
<b>4</b>	<b>AKČNÍ PLÁN NA ROK 2023.....</b>	<b>62</b>

## Seznam použitých zkratek

<b>AED</b>	automatizovaný externí defibrilátor
<b>a. s.</b>	akciová společnost
<b>DOKAS</b>	DOKAS Dobříš, s. r. o.
<b>DPH</b>	daň z přidané hodnoty
<b>DPS</b>	domov s pečovatelskou službou
<b>DPS</b>	dokumentace pro provádění stavby
<b>DUSP</b>	dokumentace pro vydání společného povolení
<b>FVE</b>	fotovoltaická elektrárna
<b>GYMKC</b>	Gymnázium Karla Čapka
<b>IROP</b>	Integrovaný regionální operační program
<b>JSDH</b>	jednotka sboru dobrovolných hasičů
<b>k. s.</b>	komanditní společnost
<b>KSÚS</b>	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
<b>MA21</b>	Místní agenda 21
<b>MAS</b>	Místní akční skupina
<b>MěÚ</b>	městský úřad
<b>MMR</b>	Ministerstvo pro místní rozvoj
<b>NSA</b>	Národní sportovní agentura
<b>OPŽP</b>	Operační program Životní prostředí
<b>P+R</b>	park and ride
<b>PD</b>	projektová dokumentace
<b>PS</b>	pečovatelská služba
<b>SČK</b>	Středočeský kraj
<b>SFDI</b>	Státní fond dopravní infrastruktury
<b>SFPI</b>	Státní fond podpory investic
<b>SFŽP</b>	Státní fond životního prostředí
<b>SZIF</b>	Státní zemědělský intervenční fond
<b>VHS</b>	Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o.
<b>VO</b>	veřejné osvětlení
<b>ZPŘ</b>	zjednodušené podlimitní řízení
<b>ZŠ</b>	základní škola

# 1 Úvod

Město Dobříš je jako veřejnoprávní korporace oprávněna/povinna vydat program rozvoje obce [srov. § 84 odst. 2 písm. a) zákona o obcích]. Schválení tohoto strategického dokumentu každé obce zákon o obcích svěřuje do vyhrazené kompetence zastupitelstva obce. V případě města Dobříše se tak stalo na 17. zasedání Zastupitelstva města Dobříše konaném dne 18.02.2021 usnesením č. 9/17/2021/ZM-II.

Zpracovatelem Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 (dále též jen „Program“ nebo „PRMDo“) je kolektiv Městského úřadu Dobříš za velmi výrazné aktivní spolupráce s pracovníky Místní akční skupiny Brdy-Vltava. Je nutné též připomenout, že Program byl zpracován komunitním způsobem, tedy za účasti veřejnosti a klíčových zainteresovaných skupin.

Dokument je zpracováván na období 8 let (2021–2028). Dokument sestává z části analytické a návrhové. Analytická část popisuje aktuální situaci ve městě na základě statistických dat. Tuto část Programu není třeba zvlášť vyhodnocovat, neboť se popisovaná data za uplynulý rok příliš nezměnila. Návrhová část je stěžejní pro budoucí rozvoj města, neboť se v ní formulují vize budoucího rozvoje, tj. stanoví se skupiny opatření a aktivit rozvíjejících město. Není však smyslem pojmut všechny problémy a oblasti rozvoje města, ale pouze ty, které jsou prioritní a reálné v zamýšleném návrhovém období. Na základě analýzy jednotlivých klíčových oblastí rozvoje jsou formulovány strategické cíle a opatření k realizaci. Na to navazuje akční plán, který představuje soubor prioritních projektů pro nejbližší časové období (rok 2023). Konkrétní projekty jsou blíže popsány – popis projektu, očekávaná realizace (termín), očekávaná cena, cíle a opatření, na která projekt reaguje, aktuální stav v době schválení Programu a určení toho, kdo zodpovídá za realizaci projektu. Prioritních projektů pro rok 2022 bylo schváleno 41. Kromě toho je přílohou Programu zásobník dalších 101 projektů.

Primárně na plnění prioritních 41 projektů, ale i dalších projektů uvedených v zásobníku, se zaměřuje tato Zpráva o plnění Programu. Stav plnění je zaznamenán **k datu 31.03.2023**. Orgány města ji projednaly:

za rok	rada města projednala		zastupitelstvo města projednalo	
	datum schůze	usnesení číslo	datum zasedání	usnesení číslo
2021	13.04.2022	28/114/2022/RM	28.04.2022	13/25/2022/ZM

2022	18.04.2023	12/15/2023/RM	27.04.2023	11/4/2023/ZM
------	------------	---------------	------------	--------------

## 1.1 Vize pro rok 2028

Je vhodné si také připomenout, jaká vize do roku 2028 byla v Programu přijata:

*Město DOBŘÍŠ je klidným, bezpečným a čistým městem s přiměřeným počtem obyvatel do 10 000, vzhledem k dostupné infrastruktuře. Je zde zajištěna kvalitní technická a občanská vybavenost. Svým vzdělaným obyvatelům nabízí rozmanité kulturní, sportovní a společenské vyžití a také pracovní příležitosti. Intravilán města nabízí dostatek zeleně snižující negativní důsledky urbanizovaného prostředí. Okolní krásná příroda přitahuje místní i návštěvníky. Děti i mladí lidé se tu cítí dobře a město s nimi počítá. Pro seniory jsou zde dostupné potřebné služby. Panují zde dobré mezilidské vztahy, vzájemná komunikace a pestrý spolkový život. Dobříš láká i návštěvníky, protože je krásná.*

## 1.2 Cíle a opatření

Pro dosažení vize bylo v Programu definováno celkem 6 cílů, které se dále člení na opatření definující bližší témata. Na ně navazují jednotlivé aktivity – konkrétní projekty, které mají být realizovány, přičemž aktivita může náležet do více opatření.

### CÍL 1: INFRASTRUKTURA

Kvalitní, inteligentní a dostatečná infrastruktura dostupná všem obyvatelům

- ✓ **Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území**
  - Rozvoj bezpečné motorové a nemotorové dopravy po městě, omezení kamionové dopravy, rekonstrukce chodníků, ucelené a provázané cyklostezky v intravilánu...
- ✓ **Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města**
  - Úsporné a moderní osvětlení, optimalizovaná a zabezpečená vodohospodářská síť, vysokorychlostní internet na celém území města...

### CÍL 2: SPRÁVA MĚSTA A VEŘEJNÉ FUNGOVÁNÍ

Optimalizace a efektivní fungování veřejné správy a úřadu jakožto veřejné služby

- ✓ **Opatření 2.1: Modernizace, digitalizace, zefektivnění a zvyšování kvality veřejné správy a samosprávy**



- Elektronizace a revitalizace portálu občana; elektronizace: přehled nemovitého majetku vč. popisu grafiky, zásoby a rozvoj pitné vody včetně infrastruktury a jejích investic, rozklikávací rozpočet na faktury
- ✓ **Opatření 2.2: Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření s finančními prostředky města**
  - Opatření související s covid-19, motivace k trvalému pobytu, cílené snižování provozních nákladů, precizní plánování a prioritizace...
- ✓ **Opatření 2.3: Postupná modernizace budov městského úřadu a jeho komplexní rozvoj ve vztahu k veřejné správě**

### **Cíl 3: VYBAVENOST MĚSTA**

Pestrá občanská vybavenost města (dostupná všem věkovým skupinám obyvatel)

- ✓ **Opatření 3.1: Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám**
  - Péče o Městskou knihovnu, zajištění odpovídajících prostor pro JSDH, podpora Základní umělecké školy, revitalizace a oživení centrálních městských náměstí, průběžná inovace Městské policie Dobříš...
- ✓ **Opatření 3.2: Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání**
- ✓ **Opatření 3.3: Komplexní a přehledné odpadové hospodářství**
  - Ukončení skládkování směsného komunálního odpadu k roku 2030, podpora třídění, pozitivní motivační systém, sběr door to door, řešení pro třídění bioodpadu, osvěta obyvatel
- ✓ **Opatření 3.4: Moderní a flexibilní sociální služby na území města dle aktuální potřeby**
  - Rozvoj sociálních služeb v širokém spektru variant dle nejrůznějších potřeb obyvatel vč. optimalizace kombinací státních/městských/soukromých zařízení
- ✓ **Opatření 3.5: Zachování kvality, zvýšení dostupnosti a rozsahu zdravotnických služeb**
  - Stabilizace a rozvoj služeb Střediska zdraví, podpora dalších soukromých lékařských služeb

- ✓ **Opatření 3.6: Monitorování urbanistického rozvoje města ve vztahu k jeho potenciálu a možnostem infrastruktury**
  - Podpora dostupného a prostupného bydlení v souladu s koncepcí rozvoje města
- ✓ **Opatření 3.7: Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města**
  - Muzeum města, propojení městských a soukromých památek, podpora různorodých kulturních akcí a jejich nápaditá propagace.
- ✓ **Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města**
  - Revitalizace budovy ubytovny Větrník, budov městského úřadu, školských zařízení a sportovních areálů.

#### **Cíl 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Kvalitní a účelná péče o zeleň a životní prostředí uvnitř i vně města

- ✓ **Opatření 4.1: Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy**
  - Obnova a rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích, revitalizace městských parků a lesoparků, péče o stromy se zaměřením na bezpečnost a doprovodnou funkci ve městě, péče o památné stromy, aktualizace pasportu zeleně, rozšíření stromořadí podél cest, ozelenění nevyužívaných ploch, zpřístupnění dalších zelených ploch v majetku města...
- ✓ **Opatření 4.2: Zachování a ochrana extravilánu**
  - Podpora budování a zkvalitnění naučných stezek ve městě a okolí, výchova a osvěta v oblasti ochrany přírody a krajiny, podpora aktivit neziskových organizací v oblasti ochrany přírody a krajiny a environmentálního vzdělávání, spolupráce s vlastníky zemědělské půdy a lesů v okolí města...
- ✓ **Opatření 4.3: Revitalizace okolí rybníka Papeže včetně rozšíření možností koupání**
  - Ve spolupráci s vlastníkem rybníka pravidelný úklid a úprava okolí jako relaxační zóny pro obyvatele

#### **Cíl 5: AKTIVNÍ MĚSTO**

Soudržná a spolupracující komunita

- ✓ **Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem**

- Hledání a realizace synergických oblastí mezi nejrozličnějšími komunitami a podnikatelskými subjekty
- ✓ **Opatření 5.2: Podpora akcí pořádaných na území města**
  - Rozvoj a udržení aktivit MA21 – participativní rozpočet a setkávání občanů k rozhodování ve městě, komunitní plánování, otevřenost městského úřadu a vedení města k podnětům a diskuzím
- ✓ **Opatření 5.3: Postupné vytváření pospolitého městského života**
  - Zapojení obyvatel bez trvalého pobytu ve městě a podpora jejich přechodu k trvalému pobytu ve městě, hledání společných aktivit dostatečně atraktivních pro zapojení dalších obyvatel, kteří se dříve ve městě doposud neúčastnili
- ✓ **Opatření 5.4: Zachování aktivního a kooperujícího města směrem navenek**
  - Spolupráce s okolními obcemi a městy, aktivní spolupráce s krajským úřadem a se zahraničními subjekty, udržení členství ve spolcích...

## **Cíl 6: CESTOVNÍ RUCH**

Přiměřená návštěvnost města s pozitivními dopady na podnikatele

- ✓ **Opatření 6.1: Podpora spolupráce a provázanost městských a soukromých památek včetně souvisejících služeb**
- ✓ **Opatření 6.2: Zachování a rozvoj spolupráce města s regionálními institucemi**
- ✓ **Opatření 6.3: Vytváření nabídky krátkodobého cestovního ruchu**
  - Cestovní balíčky, rozšíření turistických tras.

## 2 Plnění akčního plánu na rok 2022 a plnění prioritních projektů k 31.03.2023

Plnění 41 priorit schválených pro realizaci v roce 2022<sup>1</sup> je následující:

### 2.1 Rekonstrukce ul. Pražská

Projekt	<b>Rekonstrukce Pražská – vozovka a chodníky</b>
Popis	Celková výměna povrchů ulic v majetku SČK v centru města, rekonstrukce chodníků a obnova zeleně v majetku města. Projekt II/114, II/116 a III/10226 Dobříš-průtah, rekonstrukce silnice, uložení optických kabelů
Očekávaná realizace	08/2021
Očekávaná cena vč. DPH	24.981 tis. Kč (vč. dotace ve výši 6.447 tis. Kč ze SFDI)
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území  Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy
Aktuální stav v 02/2021	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021: probíhá**

Předmětem projektu je vybudování bezbariérové komunikace pro chodce v intravilánu města Dobříše, podél silnice II/114 a II/119 a III/10226. Tento projekt bude probíhat souběžně s rekonstrukcí vozovky Pražská, která bude financována z prostředků SČK a SFDI.

---

<sup>1</sup> Mezi prioritními projekty jsou pro přehlednost ponechány i prioritní projekty splněné v předchozích letech.

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Robstav, k. s., IČO 27430774 – viz [smlouva o dílo](#) uzavřená dne 17.08.2020. Celková nabídková cena díla činila 45.773.550 Kč bez DPH, z toho část ve výši 25.128.320 Kč připadá na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje a část ve výši 20.645.230 Kč hradí město Dobříš. Dne 30.11.2020 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem bylo posunutí termínu dokončení stavebních prací do 31.08.2021. Dne 31.08.2021 byl uzavřen [dodatek č. 2](#), jehož předmětem bylo posunutí termínu dokončení stavebních prací do 11.10.2021 a záměna asfaltové vrstvy ACP 22 za ACP 16 v tl. 50 mm bez vlivu na cenu díla. Dne 23.11.2021 byl uzavřen [dodatek č. 3](#), jehož předmětem je posunutí termínu dokončení stavebních prací do 13.12.2021. Dílo jako celek není ještě dokončeno, a není tak známa ani konečná cena díla.

Dne 10.12.2021 byla komunikace uvedena do předčasného užívání. Kolaudace akce je plánována na 05/2022.

Město získalo na vybudování bezbariérové komunikace pro chodce v intravilánu města Dobříše, podél silnice II/114 a II/119 a III/10226, dotaci ze SFDI ve výši 6.447.714 Kč včetně DPH.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na [www.mestodobris.cz](http://www.mestodobris.cz) v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://mestodobris.cz/ii-114-ii-119-a-iii-10226-dobris-prutah-rekonstrukce-silnic-ii-etapa-prazska/ds-25998/archiv=0&p1=71978>.

#### **Stav plnění za rok 2022: splněno**

Dne 15.07.2022 byl uzavřen [dodatek č. 4](#), jehož předmětem celkové vypořádání všech víceprací a méněprací s výsledným snížením celkové ceny projektu o 87.417,88 Kč bez DPH.

Komunikace je v úseku od zámku do náměstí v předčasném užívání od 3/2021, v úseku mezi světelnou křižovatkou a Českou spořitelnou od 8/2021 a v úseku od České spořitelny k ulici Fričova od 12/2021). Probíhá sběr dokumentace ke kolaudaci od společnosti Robstav, k. s.

Celková cena díla hrazená městem Dobříš činí 24.980.728 vč. DPH.

## 2.2 Rekonstrukce ul. Březová

Projekt	<b>Rekonstrukce ul. Březová</b>
Popis	Celková rekonstrukce místní komunikace II. třídy č. 20b, rozšíření a položení nového povrchu, výstavba chodníků, doplnění piktogramů pro cyklisty
Očekávaná realizace	11/2021
Očekávaná cena vč. DPH	10.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 02/2021	Probíhá výkup pozemků od soukromých vlastníků a příprava projektové dokumentace pro stavení povolení a zahájení zadávacího řízení
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

### Stav plnění za rok 2021: **splněno**

Předmětem projektu je realizace rekonstrukce stávající komunikace v ulici Březová s výstavbou nového chodníku, doplněnou dešťovou kanalizací a VO.

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Silnice Nepomuk, s. r. o., IČO 26342812. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 22.07.2021 za nabídkovou cenu 11.444.000 Kč bez DPH (13.847.240 Kč včetně DPH). Dne 01.12.2021 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem bylo posunutí termínu dokončení díla do 17.12.2021 a dodatečné práce ve výši 421.101 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 14.356.773 Kč včetně DPH.

Akce byla v 11/2021 zkolaudována.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na [www.mestodobris.cz](http://www.mestodobris.cz) v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-komunikace-v-ulici-brezova/ds-26000/archiv=0&p1=71978>.

## 2.3 Rekonstrukce ubytovny Větrník

Projekt	<b>Rekonstrukce ubytovny Větrník</b>
Popis	Celková rekonstrukce ubytovny Na Větrníku
Očekávaná realizace	03/2022
Očekávaná cena vč. DPH	26.881 tis. Kč (vč. dotace ve výši 16.951 tis. Kč ze SFPI, zdroje města v r. 2021: 6.890 tis. Kč)
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám  Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.6 – Monitorování urbanistického rozvoje města ve vztahu k jeho potenciálu a možnostem infrastruktury  Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 02/2021	Stavební povolení, probíhá vyklízení budovy
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

### Stav plnění za rok 2021: **probíhá**

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající ubytovny VĚTRNÍK na smíšený dům s celkovým počtem 29 bytů, z toho bude 15 sociálních bytů a 14 bytů dostupných. V rámci realizace vznikne taktéž jedna denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytující sociální služby a dále samostatná místnost s umyvadlem a WC.

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Vistoria CZ, a. s., IČO 25110977. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 25.02.2021 za nabídkovou cenu 23.375.326 Kč bez DPH (26.881.626 Kč včetně DPH). Dne 24.05.2021 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem jsou méně a vícepráce v souhrnné výši 1.340.388 Kč včetně DPH. Dne 27.05.2021 byl uzavřen [dodatek č. 2](#), jehož předmětem je upřesnění některých článků smlouvy. Dne 09.09.2021 byl uzavřen [dodatek č. 3](#), jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 2.103.169 Kč včetně DPH. Dne 01.03.2022 byl uzavřen [dodatek č. 4](#), jehož předmětem jsou méně a vícepráce v souhrnné výši 980.210,55 Kč včetně DPH. Dosavadní celková cena díla vč. dodatků činí 27.222.082 Kč bez DPH (31.305.394 Kč včetně DPH).

Na projekt byly poskytnuty dotace ze SFPI ve výši 16.951.805 Kč a ze Středočeského kraje ve výši 4.708.000 Kč.

Kolaudace akce proběhne v 04/2022.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na [www.mestodobris.cz](http://www.mestodobris.cz) v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://mestodobris.cz/stavebni-upravy-objektu-vetrnik/ds-25989/archiv=0&p1=71978>.

**Stav plnění za rok 2022: splněno**

Stavba byla v 04/2022 úspěšně zkolaudována a uvedena do provozu.

Celková cena díla činí 27.222.082 Kč bez DPH (31.305.394 Kč včetně DPH).

## 2.4 Revitalizace náměstí Komenského

Projekt	Revitalizace náměstí Komenského
Popis	Celková revitalizace náměstí Komenského vč. výsadby nových stromů, změny povrchů a instalace nového mobiliáře a osvětlení; vytvoření pěší zóny
Očekávaná realizace	08/2022
Očekávaná cena vč. DPH	26.620 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy
Aktuální stav v 02/2021	Probíhá připomínkování dokumentace pro vydání společného povolení
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021: probíhá**



Předmětem projektu je rekonstrukce náměstí Komenského. Současný stav stavby je fyzicky dožilý. Parter, zeleň a povrchy jsou zastaralé, neudržované a využití místa neodpovídá jeho pobytovému potenciálu a soudobým potřebám obyvatel města. V rámci hlavní stavby dojde k přemístění Pomníku padlých v 1. světové válce z Mírového náměstí, umístění nového vodního prvku kašny, stožárů VO, rozšíření bezbariérového vstupu do stávajícího objektu čp. 417, rekonstrukci prostoru před vstupem do objektu České pošty čp. 536 a k celkové revitalizaci povrchů náměstí.

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Metrostav, a. s., IČO 00014915. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 31.01.2022 za nabídkovou cenou 27.639.369 Kč bez DPH (33.443.637 Kč včetně DPH).

Předpokládaný konec realizace je plánovaný na 10/2022.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na [www.mestodobris.cz](http://www.mestodobris.cz) v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://mestodobris.cz/celkova-revitalizace-komenskeho-namesti-dobris/ds-25905/archiv=0&p1=71978>.

#### **Stav plnění za rok 2022: probíhá**

V roce 2022 probíhaly hlavní stavební práce. Stavba byla předána dne 30.12.2022 a dne 10.01.2023 proběhla závěrečná prohlídka stavebním úřadem. Stavba byla uvedena do předčasného užívání do 30.06.2023 z důvodu chybějící dokladové části a chybějícímu napojení na elektroměry a jističe.

Celková cena činí 33.444.000 vč. DPH.

## **2.5 Demolice budovy bývalého kina**

Projekt	<b>Demolice budovy bývalého kina</b>
Popis	Zbourání budovy starého kina a vytvoření veřejného parku v místě původní budovy
Očekávaná realizace	05/2021
Očekávaná cena vč. DPH	2.170 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám

	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města  Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy
Aktuální stav v 02/2021	Demoliční výměr, vyklízení budovy, probíhá vyhodnocování nabídek dodavatelů
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

#### Stav plnění za rok 2021: **splněno**

Projekt je zaměřen na demolici stávající budovy kina, která je registrovaná v databázi CzechInvest jako brownfield. Po zdárné demolici dojde k revitalizaci pozemku. Bude se jednat o aktivity směřující k výsadbě trávy, centrální mlatová cesta obklopena mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení a vytvoření odpočinkové zóny s prvky hřiště na pétanque).

Vítězným zhotovitelem demolice se stala společnost Radek Škvára, s. r. o., IČO 25095234. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 25.02.2021 za nabídkovou cenu 1.049.482 Kč bez DPH (1.269.873 Kč včetně DPH). Dne 30.03.2021 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce za cenu 99.200 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy byla 1.148.682 Kč bez DPH (1.389.905 Kč včetně DPH).

Demolice objektu probíhala v období 02–04/2021.

V období 09–11/2021 probíhala navazující revitalizační část, kterou prováděla společnost Silnice Nepomuk, s. r. o., IČO 26342812. Revitalizace se skládala ze tří částí:

1. část zakázky: **Veřejné osvětlení** – předmětem první části zakázky jsou stavební práce na instalaci 2 lamp VO na území po demolici kina. [Smlouva o dílo](#) uzavřena 13.09.2021 za nabídkovou cenu 160.023 Kč včetně DPH.
2. část zakázky: **Povrchy** – předmětem druhé části jsou stavební práce na výstavbu mlatových cest a hřiště na pétanque na území po demolici kina. [Smlouva o dílo](#) uzavřena 13.09.2021 za nabídkovou cenu 939.945 Kč včetně DPH.
3. část zakázky: **Výsadba** – předmětem třetí části zakázky jsou stavební práce na výsadbu květinových a keřových záhonů na území po demolici kina. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 13.09.2021 za nabídkovou cenu 410.417 Kč včetně DPH.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro podporu venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy-Vltava – dotace činí 545.592 Kč.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na [www.mestodobris.cz](https://mestodobris.cz) v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://mestodobris.cz/odstraneni-objektu-byvaleho-kina-v-ulici-j-wolkera-c-p-950-mesto-dobris/ds-25992/archiv=0&p1=71978> a <https://mestodobris.cz/rekonstrukce-verejneho-prostranstvi-v-okoli-mestskeho-uradu-dobris-a-2-ms-dobris/ds-26150/archiv=0&p1=71978>.

## 2.6 Relax BOox

Projekt	<b>Relax BOox</b>
Popis	Nový pavilon venkovní čítárny v blízkosti knihovny
Očekávaná realizace	09/2021
Očekávaná cena vč. DPH	400 tis. Kč (financováno formou dotace z participativního rozpočtu SČK)
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných na území města</p>
Aktuální stav v 02/2021	Příprava projektové dokumentace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021: splněno**

Vítězným zhotovitelem se stal Ing. arch. Michal Vajtr, IČO 43941559. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 12.07.2021. Celková cena činila 461.814 Kč bez DPH (558.795 Kč včetně DPH).

Na projekt byla poskytnuta dotace z Participativního rozpočtu SK Můj Kraj 2020 ve výši 390.000 Kč.

Kolaudace čítárny proběhla v 10/2021.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na <https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/> v sekci „Participativní rozpočet“ – „Galerie projektů“ – „RELAX BOoX v Dobříši“: <https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/6Ya8iX36WLI8KYG>.

## 2.7 Koupání v Papeži

Projekt	Úprava břehu rybníku Papež
Popis	Doplnění prvků mobiliáře na jižním břehu rybníka Papež pro lepší koupání a pobyt především dětí vč. spolupráce s vlastníkem, rodinou Colloredo-Mannsfeld
Očekávaná realizace	06/2021
Očekávaná cena vč. DPH	251 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města  Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.3 – Revitalizace okolí rybníka Papeže včetně rozšíření možností koupání
Aktuální stav v 02/2021	Příprava naučné stezky (dotace MMR)  Písečná pláž (investice města)
Odpovídá	Odbor správy majetku

**Stav plnění za rok 2021: splněno**

Akce byla realizovaná z rozpočtové kapitoly odboru správy majetku v období březen až červen 2021. Realizátorem stavebních prací byla společnost DOKAS. Celkové náklady akce činily 157.025 Kč bez DPH. Kamenné vstupy do rybníka byly, nejprve také díky participativnímu rozpočtu Tvoříme Dobříš 2020, opraveny a následně zde došlo k revitalizaci zeleně a obnově mobiliáře včetně dětského pískoviště, odpočinkového mola a malé písečné pláže.

## 2.8 Zpřístupnění jedlového hájku

Projekt	<b>Zpřístupnění jedlového hájku</b>
Popis	Kácení napadených stromů, založení tůňky, výstavba chodníčků pro pěší, doplnění laviček
Očekávaná realizace	06/2021
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1 – Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy
Aktuální stav v 02/2021	Před zahájením realizace (dle klimatických podmínek)
Odpovídá	Odbor správy majetku

**Stav plnění za rok 2021: splněno**

Akce byla realizovaná z rozpočtové kapitoly odboru správy majetku v období březen až duben 2021. Realizátorem stavebních prací byla společnost DOKAS. Celkové náklady akce činily 750.000 Kč vč. DPH.

## 2.9 BIOTEJNERY

Projekt	<b>BIOTEJNERY pro bytové domy</b>
Popis	Nákup a instalace 5 dalších BIOTEJNERŮ k bytovým domům pro likvidaci kuchyňského odpadu
Očekávaná realizace	06/2021
Očekávaná cena vč. DPH	350 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města  Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.3 – Komplexní a přehledné odpadové hospodářství
Aktuální stav v 02/2021	Záměr

Odpovídá	Vedení radnice (místostarostka)
----------	---------------------------------

#### Stav plnění za rok 2021: **splněno**

Bylo instalováno 5 nových kusů kompostérů pro bytové domy (celkem je po Dobříši rozmístěno již 10 BIOtejnérů). Celkové náklady činily 96.000 Kč bez DPH.

V roce 2022 se plánuje realizovat projekt „Dobříš – předcházení vzniku odpadů II“, na který bude žádána dotace z OPŽP.

### 2.10 Domácí kompostéry

Projekt	<b>Nákup domácích kompostérů pro rodinné domy</b>
Popis	Nákup 416 domácích kompostérů pro rodinné domy pro likvidaci kuchyňského odpadu
Očekávaná realizace	06/2021
Očekávaná cena vč. DPH	2.433 tis. Kč (vč. dotace ve výši 85 % od SFŽP, spoluúcast města: 365 tis. Kč)
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města  Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.3 – Komplexní a přehledné odpadové hospodářství
Aktuální stav v 02/2021	Ověřování seznamu příjemců podle ankety z roku 2016
Odpovídá	Odbor místního rozvoje a Odbor výstavby a životního prostředí

#### Stav plnění za rok 2021: **splněno**

Předmětem projektu je nákup domácích kompostérů o velikosti 1 050 l až 1 200 l pro občany města Dobříše, Čími a Chotilska. Smyslem projektu je usnadnění manipulace s odpady a zvýšení množství využívaných odpadů, v tomto případě pak biologicky rozložitelných odpadů. Celkové množství tun kompostovaného odpadu za rok činí 311 t.

Dodavatelem kompostérů se stala společnost NOHEL GARDEN, a. s., IČO 28484754. [Kupní smlouva](#) byla uzavřena 14.04.2021 s nabídkovou cenou 718.704 Kč bez DPH (869.632 Kč včetně DPH). [Dodatkem č. 1](#) ze dne 26.04.2021 došlo k formulačnímu upřesnění kupní ceny.

Akce byla ukončena v 09/2021.

Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na [www.mestodobris.cz](http://www.mestodobris.cz) v sekci „Občan a úřad“ – „Projekty“: <https://www.mestodobris.cz/dobris-predchazeni-vzniku-odpadu/ds-25909/archiv=0&p1=71978>.

Pořízení dalších kompostérů k bytovým a rodinným domům bude realizováno až v roce 2023.

## 2.11 Aktualizace cyklogenerelu

Projekt	<b>Aktualizace cyklogenerelu</b>
Popis	Aktualizace studie opatření pro podporu cyklodopravy uvnitř města vč. návrhu cyklostezky Dobříš – Svaté Pole
Očekávaná realizace	07/2021
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1 – Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území  Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.3 – Vytváření nabídky krátkodobého cestovního ruchu
Aktuální stav v 02/2021	Záměr
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021: probíhá**

V roce 2021 nebyl úkol plněn.

V roce 2022 došlo k zadání studie. Zhotovitel studie Ing. arch. Tomáš Cach, IČO 75968258. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 03.03.2022 s nabídkovou cenou 298.870 Kč vč. DPH. Termín dodání studie je do 30.09.2022.

**Stav plnění za rok 2022: splněno**

V 10/2022 byla zhotovitelem odevzdána koncepce studie, kterou nyní může město využívat při plánování nových cyklostezek.

Celkové náklady akce činí 298.870 Kč vč. DPH.

## 2.12 Dobříšské májové slavnosti

Projekt	<b>Dobříšské májové slavnosti</b>
Popis	Organizace tradičních májových slavností s kulturním programem
Očekávaná realizace	05/2021
Očekávaná cena vč. DPH	150 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního využití na území města</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1 – Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných na území města</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.3 – Postupné vytváření pospolitého městského života</p> <p>Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.1 – Podpora spolupráce a provázanost městských a soukromých památek včetně souvisejících služeb</p> <p>Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.2 – Zachování a rozvoj spolupráce města s regionálními institucemi</p>
Aktuální stav v 02/2021	Záměr
Odpovídá	Kulturní středisko Dobříš

**Stav plnění za rok 2021:** **nesplněno**

S ohledem na pandemii covid-19 a protiepidemiologická opatření se tato akce v roce 2021 neuskutečnila.

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno**

V roce 2022 se tuto akci podařilo uskutečnit v termínu 21.05.2022. Garantem akce bylo město Dobříš, hlavním pořadatelem Kulturní středisko Dobříš, které mělo na starosti především dramaturgii a koordinaci programu a doprovodných akcí.

Celkové náklady akce činí 696.400 Kč.



## 2.13 Dobříšské regionální trhy

Projekt	<b>Dobříšské regionální trhy</b>
Popis	Organizace tradičních regionálních trhů v centru města vč. zapůjčení stánků
Očekávaná realizace	4–12/2021
Očekávaná cena vč. DPH	140 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1 – Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných na území města</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.3 – Postupné vytváření pospolitého městského života</p>
Aktuální stav v 02/2021	Záměr
Odpovídá	Oddělení tajemníka

**Stav plnění za rok 2021:** **splněno**

S ohledem na pandemii covid-19 a protiepidemiologická opatření nebyly uskutečněny úplně všechny plánované trhy. Podařilo se realizovat 8 trhů (od 04/2021 do 10/2021 – 1x měsíčně, v 05/2021 se konaly dva trhy). Adventní trh musel být zrušen kvůli vládnímu zákazu.

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno**

V roce 2022 se realizovaly regionální trhy v termínech: 09.04., 14.05., 11.06., 09.07., 13.08., 10.09., 08.10. a 27.11. 2022.

Náklady na celoroční zajištění regionálních trhů činí 150.000 Kč vč. DPH.

## 2.14 Tvoříme Dobříš – participativní rozpočet

Projekt	<b>Tvoříme Dobříš 2021 – participativní rozpočet</b>
Popis	Třetí ročník hlasování veřejnosti o návrhy v rámci participativního rozpočtu

Očekávaná realizace	10/2021
Očekávaná cena vč. DPH	200 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2 – Podpora akcí pořádaných na území města Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.3 – Postupné vytváření pospolitého městského života
Aktuální stav v 02/2021	Realizace
Odpovídá	Oddělení tajemníka

#### **Stav plnění za rok 2021: splněno**

V roce 2021 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet částka 200.000 Kč (2× 100.000 Kč). Celkem bylo podáno 17 návrhů, z nichž 8 postoupilo do hlasování veřejností. Na 1. místě se 179 hlasy umístil projekt „Revitalizace zeleně a nové přírodě blízké herní prvky – dětské hřiště Větrník“ – část projektu byla dokončena v listopadu 2021, 2 vrbičkové stavby byly realizovány v dubnu 2022. Na 2. místě se 172 hlasy se umístil projekt „Úprava schodů do rybníka Papež“, jehož realizace proběhla v červnu 2021.

Celkový počet hlasujících byl 500.

#### **Stav plnění za rok 2022: splněno**

V roce 2022 byla zastupitelstvem města schválena pro participativní rozpočet částka 250.000 Kč (2× 125.000 Kč). 7 návrhů postoupilo do hlasování veřejností. Na 1. místě se se 437 hlasy umístil projekt „Pumptrack Dobříš“ – s ohledem na rozšíření projektu a nutnost schválení projektu stavebním úřadem se projekt bude realizovat v roce 2023, odhadované náklady se zvýšily na 3.000.000 Kč. Na 2. místě s 233 hlasy se umístil projekt „Barevné hry na chodník“, jehož realizace proběhla v červnu 2022.

Celkový počet hlasujících byl 760.

## 2.15 Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice

Projekt	<b>Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice</b>
Popis	Rekonstrukce rozvodů vody, vzduchotechniky a el. proudu, které již nesplňují požadavky revizí
Očekávaná realizace	07/2022
Očekávaná cena vč. DPH	6.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města  Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám
Aktuální stav v 12/2022	Realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Příprava PD; kalkulace nákladů a tvorba harmonogramu prací.

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno – voda, nesplněno – elektřina**

Vítězným zhotovitelem se stala společnost Vistoria CZ, a. s., IČO 25110977. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 26.05.2022 za nabídkovou cenu 1.925.984,00 bez DPH. Dne 24.08.2022 byl uzavřen [dodatek č.1](#), jehož předmětem jsou méně a vícepráce v souhrnné výši 192.262,38 Kč vč. DPH a prodloužení termínu plnění díla do 31.10.2022. Dne 02.11.2022 byl uzavřen [dodatek č.2](#), jehož předmětem jsou méně a vícepráce v souhrnné výši 12.970 Kč bez DPH (15.694.14 Kč včetně DPH). Celková cena díla činí 2.578.772,26 Kč včetně DPH.

## 2.18 Rekonstrukce zázemí zimního stadionu

Projekt	<b>Rekonstrukce zázemí zimního stadionu</b>
Popis	Rekonstrukce šaten včetně topení rozvodů
Očekávaná realizace	09/2022
Očekávaná cena vč. DPH	2.000 tis. Kč

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města</p>
Aktuální stav v 12/2022	Realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

**Stav plnění za rok 2021:** Proběhly drobné úpravy v zázemí zimního stadionu. Rekonstrukce celého zázemí je plánována v roce 2022.

**Stav plnění za rok 2022: splněno**

V roce 2022 došlo ke kompletní opravě šaten, sprch a sociálního zařízení hlavního vestibulu. V rámci rekonstrukce došlo k výměně technologických rozvodů, včetně topení a vody. Osazena byla kompletně nová okna i dvoje vstupní dveře. Realizátorem stavebních prací byla společnost DOKAS. Celkové náklady akce činí 3.640.000 Kč vč. DPH. Akce byla ukončena v září 2022.

## 2.21 Přístavba přednáškového sálu knihovny

Projekt	<b>Přístavba přednáškového sálu knihovny</b>
Popis	Výstavba přednáškového sálu se zázemím napojeného na budovu sportovní haly a knihovny
Očekávaná realizace	06/2022 – zhotovení studie
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč – projektová studie
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání</p>

	Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2: Podpora akcí pořádaných na území města
Aktuální stav v 12/2022	studie
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Prozatím neřešeno.

Prozatím neřešeno. V roce 2022 je plánováno vytvoření PD dostavby přednáškového sálu a situačního řešení předprostoru sportovní haly.

**Stav plnění za rok 2022:** **probíhá**

V roce 2022 byl vybrán zhotovitel na zpracování projektové studie společnost ARCHZONE architects, s. r. o., IČO 29148472. [Objednávka](#) byla uzavřena dne 02.03.2022 s nabídkovou cenou 248.050 Kč vč. DPH. Studie byla dokončena v 05/2022.

### 2.23 Přivaděč – zásobování vodou

Projekt	<b>Přivaděč – zásobování vodou</b>
Popis	Vybudování přivaděče z Vltavy pro zásobování pitnou vodou celého regionu, předp. potřeba výkupu pozemků
Očekávaná realizace	04/2022
Očekávaná cena vč. DPH	100 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města</p> <p>Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.1 – Modernizace, digitalizace, zefektivnění a zvyšování kvality veřejné správy a samosprávy</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.6 – Monitorování urbanistického rozvoje města ve vztahu k jeho potenciálu a možnostem infrastruktury</p>
Aktuální stav v 12/2022	Realizace projektové studie
Odpovídá	Vedení města

**Stav plnění za rok 2021:** Probíhaly diskuze a zadání studií a analýz k vybudování přivaděče.

**Stav plnění za rok 2022:** **probíhá**

V roce 2022 probíhá projekce DUSP, celkové náklady pro Dobříš 1,7 mil Kč do r. 2024. Více informací o [investičním záměru](#) jsou uvedeny na webových stránkách města Dobříše.

## 2.24 Nová hasičská zbrojnice JSDH

Projekt	<b>Nová hasičská zbrojnice JSDH</b>
Popis	Výstavba nové budovy pro základnu JSDH vč. umístění techniky
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	20.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města  Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám
Aktuální stav v 12/2022	záměr
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Došlo k získání PD, probíhá vyhledávání místa realizace.

**Stav plnění za rok 2022:** **nesplněno**

V roce 2022 se nepodařilo uzavřít dohodu s vlastníky pozemků. Stále se hledá vhodné místo pro výstavbu zbrojnice. Akce se stává jednou z priorit na nejbližší období, protože smlouva o výpůjčce prostor pro JSDH v budově čp. 601 je uzavřena (doba výpůjčky prodloužena) jen do 31.12.2024.

## 2.25 Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu

Projekt	<b>Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu</b>
Popis	Náhrada nefunkčního umělého povrchu na fotbalovém hřišti vč. certifikace
Očekávaná realizace	06/2023
Očekávaná cena vč. DPH	16.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám  Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2022	záměr
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Byla podána žádost o dotaci do výzvy NSA Regiony 2021 (dosud nevyhodnoceno). Předpokládané náklady akce jsou 14.000.000 Kč bez DPH.

**Stav plnění za rok 2022:** **nesplněno**

Z důvodu neposkytnutí dotace z výzvy NSA Regiony 2021 nebylo možné akci realizovat. Monitoring vhodného dotačního titulu se přesouvá i na rok 2023.

## 2.32 Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKC

Projekt	<b>Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKC</b>
Popis	Vybudování uzamykatelných krytých stojanů pro kola žáků ZŠ a studentů gymnázia
Očekávaná realizace	06/2023
Očekávaná cena vč. DPH	200 tis. Kč

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

**Stav plnění za rok 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění za rok 2022:** **probíhá**

V roce 2022 bylo zadáno vyhotovení PD pro výstavbu uzamykatelných krytých stojanů, vč. osvětlení a zabezpečení. Zpracovatel PD Ing. Pavel Oplíštil, IČO 02309904. Celková částka na zpracování PD 25.000 Kč vč. DPH.

### 2.33 Značení cyklodopravy pro cesty do škol

Projekt	<b>Značení cyklodopravy pro cesty do škol</b>
Popis	Doplnění vodorovného a svislého značení pro cyklotrasy uvnitř města
Očekávaná realizace	04/2023
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	idea
Odpovídá	Odbor správy majetku

**Stav plnění za rok 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění za rok 2022:** **nesplněno**

Na daném opatření se v roce 2022 nezačalo pracovat. Čekalo se na zpracování cyklokonceptu, která byla odevzdána v 10/2022.



### 2.36 Rekonstrukce Dukelské nám.

Projekt	<b>Rekonstrukce Dukelské nám.</b>
Popis	MK III. třídy č. 28c Stavební úpravy – rozšíření komunikace, obnova chodníku.
Očekávaná realizace	06/2023
Očekávaná cena vč. DPH	1.500 tis Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	záměr
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění za rok 2022:** **probíhá**

V roce 2022 došlo k upřesnění zadání pro projektanta na zpracování PD – realizována bude pouze obnova povrchů.

### 2.37 Rekonstrukce ul. Husova

Projekt	<b>Rekonstrukce ul. Husova</b>
Popis	MK III. třídy č. 42c Stavební úpravy – komunikace
Očekávaná realizace	05/2023
Očekávaná cena vč. DPH	6.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	realizace

Odpovídá	Odbor místního rozvoje
----------	------------------------

**Stav plnění za rok 2021:** Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022.

**Stav plnění za rok 2022:** probíhá

Dne 02.05.2022 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) se zhotovitele PD společností DOPAS, s. r. o., IČO 01443780. Celková náklady na zhotovení PD činí 348.177,50 Kč vč. DPH. Realizace je plánovaná na rok 2023.

### 2.38 Rekonstrukce ul. Mánesova

Projekt	<b>Rekonstrukce ul. Mánesova</b>
Popis	MK III. třídy č. 74c Stavební úpravy – komunikace
Očekávaná realizace	09/2023
Očekávaná cena vč. DPH	2.500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022.

**Stav plnění za rok 2022:** probíhá

Dne 02.05.2022 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) se zhotovitele PD společností DOPAS, s. r. o., IČO 01443780. Celková náklady na zhotovení PD činí 215.682,50 Kč vč. DPH. Realizace je plánovaná na rok 2023.

### 2.39 Rekonstrukce ul. Přemyslova

Projekt	<b>Rekonstrukce ul. Přemyslova</b>
Popis	MK III. třídy č. 201c Stavební úpravy – komunikace
Očekávaná realizace	08/2022

Očekávaná cena vč. DPH	3.100 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Je připravena PD. Plánována realizace v roce 2022.

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno**

Vítězným zhotovitelem se stala společnost STRABAG, a. s., IČO 60838744. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 02.05.2022. Celková cena činila 2.485.935,13 Kč bez DPH (3.007.981,51 Kč vč. DPH). [Dodatek č.1](#) na prodloužení termínu realizace z důvodu havárie plynu byl uzavřen dne 14.06.2022. [Dodatek č. 2](#) na vzniklé více a méněpráce v celkové hodnotě 240.862,49 Kč vč. DPH byl uzavřen dne 27.07.2022. Stavba byla předána dne 31.07.2022.

## 2.48 Rekonstrukce ul. Okružní

Projekt	<b>Rekonstrukce ul. Okružní</b>
Popis	MK III. třídy 186c Stavební úpravy komunikace
Očekávaná realizace	09/2022
Očekávaná cena vč. DPH	10.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022.

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno**

Vítězným zhotovitelem se stala společnost STRABAG, a. s., IČO 60838744. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena 25.08.2022. Celková cena činila 5.767.684,30 Kč bez DPH (6.978.898 Kč vč.

DPH). [Dodatek č.1](#) na vzniklé vícepráce v hodnotě 801.707,85 Kč vč. DPH byl uzavřen dne 19.09.2022. [Dodatek č. 2](#) na vzniklé více a méněpráce v celkové hodnotě -165.966,02 Kč vč. DPH byl uzavřen dne 23.11.2022. Stavba byla předána a úspěšně kolaudována dne 22.11.2022. Celková náklady činily 7.614.639,83 Kč včetně DPH.

## 2.49 Rekonstrukce ul. Levandulová

Projekt	<b>Rekonstrukce ul. Levandulová</b>
Popis	MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy komunikace
Očekávaná realizace	11/2023
Očekávaná cena vč. DPH	6.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022.

**Stav plnění za rok 2022:** **probíhá**

V roce 2022 došlo k úpravě zhotovené PD Ing. Janem Dudíkem. Realizace plánovaná na rok 2023.

## 2.60 Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I

Projekt	<b>Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I</b>
Popis	MK IV. třídy č.196b Nový chodník v úseku Nad Prachandou–Javorová
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	250 tis. Kč projektová dokumentace

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Bylo zadáno vyhotovení PD.

**Stav plnění za rok 2022:** **probíhá**

Došlo ke spojení s projektem Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II.

## 2.61 Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II

Projekt	<b>Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II</b>
Popis	MK IV. třídy č. 196b Stavební úpravy chodníků, úsek Prachanda–Nad Prachandou
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	1.500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Bylo zadáno vyhotovení PD.

**Stav plnění za rok 2022:** **probíhá**

V roce 2022 bylo zadáno zhotovení PD společností DOPAS, s. r. o., IČO 01443780. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 07.12.2020 celkové náklady činily 811.789 Kč vč. DPH. Realizace je plánována na rok 2023 ve spolupráci s KSÚS Středočeského kraje, IČO 00066001.

## 2.79 Pivní slavnosti

Projekt	<b>Pivní slavnosti</b>
Popis	Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů
Očekávaná realizace	08/2022
Očekávaná cena vč. DPH	150 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 Vybavenost města, Opatření 3.7: Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města Cíl 5 Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Oddělení tajemníka

**Stav plnění za rok 2021:** Druhý ročník této kulturní akce proběhl v pátek 27.08.2021 od 15 h do 23 h. V rámci akce, doprovázené několika hudebními vystoupeními, proběhla dražba písmen nápisu K-I-N-O.

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno**

Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů byla úspěšně realizovaná dne 26.08.2022 ve skateparku Dobříš. Město Dobříš do této akce investovalo 150.000 Kč ze svého rozpočtu.

## 2.80 Podpora sousedských slavností

Projekt	<b>Podpora sousedských slavností</b>
Popis	Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města
Očekávaná realizace	09/2022
Očekávaná cena vč. DPH	20 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 Vybavenost města, Opatření 3.7: Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města

	Cíl 5 Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Oddělení tajemníka

**Stav plnění za rok 2021:** Akce „Zažít město jinak!“ proběhla 11.09.2021.

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno**

Akce, která sbližuje sousedy a oživuje veřejný prostor města, byla realizována dne 10.09.2022. Více o této akci je zveřejněno na <https://mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/a-4475>. Město Dobříš do této akce investovalo 20.000 Kč ze svého rozpočtu.

## 2.81 Zpřístupnění proluky u hotelu Heinz

Projekt	<b>Zpřístupnění proluky u hotelu Heinz</b>
Popis	Zpřístupnění prostoru s nabídkou občerstvovacích služeb
Očekávaná realizace	12/2022
Očekávaná cena vč. DPH	140 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Město je oprávněno na základě nájemní smlouvy s vlastníkem pozemků v proluce využívat tento prostor od 01.01.2021 do 31.12.2026 s možností jej podnajmout třetím osobám. Prostor je nyní veřejně zpřístupněn (byly odstraněny panely). Probíhala příprava projektu využití prostoru pro obyvatele města. Jsou činěny kroky pro získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků pro zřízení přípojek.

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno**

V roce 2022 byly zkolaudovány vodovodní a el. přípojky v proluce hotelu Heinz. Pro zpřístupnění bylo zapotřebí uzavřít [nájemní smlouvu](#) s majiteli pozemku v celkové

výši 144.000,00 Kč za kalendářní rok (nájemné se každoročně zvyšuje o míru inflace). Dále společnost VHS vyhotovila vodovodní přípojku v celkové výši 42.562 Kč bez DPH. Společnosti ČEZ Distribuce, a. s., byla uhrazena částka 24.000 Kč za el. přípojku. Pro rok 2023 je v plánu pronajmout prostory pro prodejce ovoce a zeleniny a pro prodej drobného občerstvení.

### 2.83 Denní stacionář v DPS

Projekt	Denní stacionář v DPS
Popis	Stavební úpravy spojené se změnou užívání objektu DPS pro provoz denního stacionáře
Očekávaná realizace	2022
Očekávaná cena vč. DPH	8.000 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.4: Moderní a flexibilní sociální služby na území města dle aktuální potřeby
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Došlo k přípravě a dokončení PD a přípravné fázi vyhlášení ZPŘ. Předpokládaný rozpočet akce činí 6.660.000 Kč bez DPH. Na projekt je poskytnuta dotace z IROP ve výši 3.137.000 Kč. Plánovaná realizace akce 04–09/2022.

#### **Stav plnění za rok 2022: splněno**

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou. Přeměnu doznal prostor klubovny a bytu, které se změnilly na novou sociální službu denního stacionáře. Vítězným zhotovitelem se stala společnost Vistoria CZ, a. s., IČO 25110977. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 05.05.2022 za nabídkovou cenu 7.494.548,16 Kč bez DPH (9.068.403,27 Kč vč. DPH). Dne 05.05.2022 byl uzavřen [dodatek č. 1](#), jehož předmětem je prodloužení termínu realizace. Dne 05.09.2022 byl uzavřen [dodatek č. 2](#), jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 343.425,03 Kč včetně DPH. Dne 04.11.2022 byl uzavřen [dodatek č. 3](#), jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 130.920,93 Kč včetně DPH. Dne 28.11.2022 byl uzavřen [dodatek č. 4](#), jehož předmětem je prodloužení termínu do 12.12.2022 z důvodu předem nepředvídatelných víceprací. Dne 13.12.2022 byl



uzavřen [dodatek č. 5](#), jehož předmětem jsou konečné více a méněpráce v celkové výši 859.182,17 Kč vč. DPH.

Na projekt byla poskytnuta dotace z IROP ve výši 3.137.850,00 Kč.

Kolaudace akce proběhla dne 13.12.2022.

Celková cena díla činí 10.401.931,40 Kč vč. DPH.

## 2.84 Lávka přes Trnovský potok

Projekt	<b>Lávka přes Trnovský potok</b>
Popis	Vybudování lávky přes podmáčené louky kolem Papeže. Vítězný projekt Tvoříme Dobříš 2020. Uvažovaná cesta vede přes soukromé pozemky
Očekávaná realizace	10/2022
Očekávaná cena vč. DPH	500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území  Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.2: Zachování a ochrana extravilánu  Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.3: Revitalizace okolí rybníka Papeže včetně rozšíření možností koupání  Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.3: Vytváření nabídky krátkodobého cestovního ruchu
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2021:** Došlo k majetkoprávním jednáním s vlastníky dotčených pozemků. S ohledem na neudělení souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků je projekt pozastaven.

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno**

Vybudování lávky přes podmáčené louky kolem Papeže se stal vítězným projektem Tvoříme Dobříš 2020. V roce 2022 došlo k posunu při vyjednávání s vlastníky pozemků

a podařilo se získat souhlas vlastníků pozemků s projektem. Vítězným zhotovitelem se stala společnost MIVAPRO, s. r. o., IČO 14154153. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 30.08.2022 s nabídkovou cenou 791.466,84 Kč bez DPH (957.674,88 Kč včetně DPH). Dílo bylo předáno a zkolaudováno dne 09.12.2022.

## 2.85 Oprava fasády ZŠ Komenského

Projekt	<b>Oprava fasády ZŠ Komenského</b>
Popis	Celková oprava fasády ze strany Komenského nám.
Očekávaná realizace	09/2022
Očekávaná cena vč. DPH	1.400 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání  Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8: Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno**

Od roku 2020 probíhaly průběžné opravy fasády vždy po jednotlivých částech světových stran. V roce 2022 se realizovala poslední severní strana fasády. Vítězným zhotovitelem se stala společnost ANDAF-TIER, s. r. o., IČO 02330407. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 15.03.2022 s nabídkovou cenou 1.046.209,01 Kč bez DPH (1.210.156,83 Kč vč. DPH). Dokončená stavba byla předána dne 19.08.2022.

## 2.86 Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ

Projekt	<b>Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ</b>
Popis	Doplnění počítačové sítě
Očekávaná realizace	04/2022

Očekávaná cena vč. DPH	500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Oddělení tajemníka

**Stav plnění za rok 2022: splněno**

Vítězným zhotovitelem na doplnění počítačové sítě se stal Jiří Tománek, IČO 71702814. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 09.02.2022 s nabídkovou cenou 417.099,60 Kč bez DPH (504.690,52 Kč vč. DPH) a termínem plnění do 28.03.2022.

#### 2.87 Nový defibrilátor na veřejném místě v areálu městských sportovišť

Projekt	<b>Nový defibrilátor na veřejném místě v areálu městských sportovišť</b>
Popis	Instalace defibrilátoru
Očekávaná realizace	10/2022
Očekávaná cena vč. DPH	100 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.5 – Zachování kvality, zvýšení dostupnosti a rozsahu zdravotnických služeb
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

**Stav plnění za rok 2022: splněno**

Instalace další dostupné AED ve městě byla provedena u sportovní haly. Celková cena na zakoupení a instalaci přístroje v dobříšské sportovní hale vyšla na 48.400 Kč vč. DPH.

## 2.88 Klimatizace na sportovní hale

Projekt	<b>Klimatizace na sportovní hale</b>
Popis	Instalace klimatizačních jednotek k existující vzduchotechnice ve sportovní hale
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč – projektová dokumentace
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města  Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám
Aktuální stav v 12/2022	Realizace projektové dokumentace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

### Stav plnění za rok 2022: **probíhá**

V roce 2022 bylo zadáno vyhotovení PD pro instalaci klimatizační jednotky ve sportovní hale společnosti Energy Benefit Centre, a. s., IČO 29029210 v celkové výši 217.800 Kč vč. DPH. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 07.03.2022. Odevzdání PD je plánováno na rok 2023.

## 2.89 Nový most v Brodcích

Projekt	<b>Nový most v Brodcích</b>
Popis	Příprava projektové dokumentace pro kompletní obnovu mostu v Brodcích
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	1.000 tis. Kč

Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.1: Opravená, bezpečná a provázaná dopravní infrastruktura optimálně obsluhující území
Aktuální stav v 12/2022	Realizace projektové dokumentace
Odpovídá	Odbor správy majetku

**Stav plnění za rok 2022: probíhá**

Dne 22.04.2022 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) na zhotovení PD na obnovu mostu ev. č. M-03, Brodce, Dobříš v celkové výši 483.153 Kč vč. DPH. Zhotovitelem PD je společnost Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439. Termín dodání je plánován na rok 2023.

## 2.90 Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly

Projekt	<b>Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly</b>
Popis	Příprava projektové dokumentace pro vybudování fotovoltaické elektrárny vč. 4 dobíjecích stanovišť pro auta
Očekávaná realizace	06/2023
Očekávaná cena vč. DPH	200 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2: Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města</p> <p>Cíl 2 – Správa města a veřejné fungování, Opatření 2.2: Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření s finančními prostředky města</p> <p>Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem</p>
Aktuální stav v 12/2022	Realizace projektové dokumentace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2022: probíhá**

Dne 03.05.2022 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) se společností Battery Corporation, a. s., IČO 08171149 na zhotovení PD v celkové výši 469.200 Kč vč. DPH. Dokumentace byla odevzdána 31.08.2022. Realizace projektu je plánována na rok 2023.

## 2.91 Protipožární dveře na 2. ZŠ

Projekt	<b>Protipožární dveře na 2. ZŠ</b>
Popis	Instalace 12 ks protipožárních dveří
Očekávaná realizace	03/2022
Očekávaná cena vč. DPH	500 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2022:** **splněno**

Dne 02.12.2021 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) na instalaci 12 ks protipožárních dveří v celkové výši 455.244 Kč vč. DPH se společností OKNOPLASTIK, s. r. o., IČO 26737906. Instalace proběhla během jarních prázdnin 2022.

## 2.92 Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická

Projekt	<b>Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická</b>
Popis	Příprava projektové dokumentace pro zateplení budovy a výměnu oken a opravu střechy
Očekávaná realizace	2023
Očekávaná cena vč. DPH	150 tis. Kč – projektová dokumentace
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.2 – Modernizace, digitalizace a rozvoj školských zařízení, včetně zvyšování kvality vzdělávání

	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.8 – Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města
Aktuální stav v 12/2022	idea
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2022: nesplněno**

V roce 2022 došlo ke zpracování studie na energetické úspory. Další kroky jsou plánovány na rok 2023.

### 2.93 Festival hudby Zámek Dobříš

Projekt	<b>Festival hudby Zámek Dobříš</b>
Popis	Druhý ročník festivalu 2022
Očekávaná realizace	08/2022
Očekávaná cena vč. DPH	300 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.1: Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem  Cíl 6 – Cestovní ruch, Opatření 6.1: Podpora spolupráce a provázanost městských a soukromých památek včetně souvisejících služeb
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2022: splněno**

Ve dne 10.–14.08.2022 proběh druhý ročník úspěšného hudebního festivalu na Zámku Dobříš. Ohlédnutí za 2. ročníkem je k vidění na <https://dlonline.cz/2-rocnik-festivalu-hudby-zamek-dobris-prinesl-navstevnikum-nadherne-kulturni-zazitky/>. Město na tuto akci poskytlo 300 tis. Kč ze svého rozpočtu. Na tuto akci byla dále poskytnuta dotace SČK z Fondu hejtmanky 2022 ve výši 100 tis. Kč. Celý festival proběhl pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje.

## 2.94 Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši

Projekt	<b>Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši</b>
Popis	Revitalizace zeleně před radnicí – náhradní výsadba za pokácené borovice, revitalizace trávníku, výsadba květin, mobiliář, autobusové zastávky
Očekávaná realizace	700 tis. Kč
Očekávaná cena vč. DPH	11/2022
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	<p>Cíl 1 – Infrastruktura, Opatření 1.2 – Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města</p> <p>Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám</p> <p>Cíl 4 – Životní prostředí, Opatření 4.1: Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy</p>
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

### Stav plnění za rok 2022: **probíhá**

Projekt je zaměřen na revitalizaci zeleně v prostoru před radnicí. S vítězným zhotovitelem společností Jihočeské zahrady, s. r. o., IČO 09945539, byla uzavřena dne 20.10.2022 [smlouva o dílo](#) na stavební část a [smlouva o dílo](#) na pořízení mobiliáře. Celková výše stavebních prací činí 680.670,94 Kč vč. DPH a celková výše pořízení mobiliáře činí 237.012,38 Kč vč. DPH. Na projekt je požádáno o poskytnutí dotace z 9. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014–2020“ ve výši 517.296 Kč. Dokončení projektu je plánováno na 05/2023.



## 2.95 Kameny zmizelých

Projekt	<b>Kameny zmizelých</b>
Popis	Kulturní akce
Očekávaná realizace	10/2022
Očekávaná cena vč. DPH	16 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 5 – Aktivní město, Opatření 5.2: Podpora akcí pořádaných na území města
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor správy majetku

**Stav plnění za rok 2022: splněno**

Dne 20.10.2022 bylo položeno dalších pět kamenů zmizelých. Věnovány jsou rodině Fleischmannových, která žila v domě na Mírovém náměstí v čp. 41, a rodině Popperových, která žila v domě čp. 39. Celkové náklady akce činí 16.703 Kč vč. DPH.

## 2.104 Oprava střechy zimního stadionu

Projekt	<b>Oprava střechy zimního stadionu</b>
Popis	Oprava střechy zimního stadionu
Očekávaná realizace	06/2022
Očekávaná cena vč. DPH	670 tis. Kč
Cíle a opatření, na která projekt reaguje	Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.1 – Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám  Cíl 3 – Vybavenost města, Opatření 3.7 – Podpora a rozvoj rozmanitého kulturního vyžití na území města
Aktuální stav v 12/2022	realizace
Odpovídá	Odbor místního rozvoje

**Stav plnění za rok 2022: splněno**

Dne 10.03.2022 byla uzavřena [smlouva o dílo](#) se společností W.H.A systém, spol. s r. o., IČO 61945251, v celkové výši 563.000 Kč bez DPH. Součástí smlouvy byly stavební práce na opravu třetí části střechy zimního stadionu. Dne 19.05.2022 byl uzavřen [dodatek č. 1](#) na vzniklé vícepráce v celkové výši 107.411 Kč bez DPH. Celkové náklady na akci činí 670.411 Kč a akce byla dokončena 31.05.2022.

### 3 Stav plnění projektů ze zásobníku

Kromě 41 prioritních projektů pro rok 2022 obsahuje Program řadu dalších projektů, které jsou zařazeny do tzv. zásobníku. Přesto níže přinášíme stručnou informaci o tom, jak jsou jednotlivé projekty realizovány.

#### 3.16 Revitalizace Mírového náměstí

**Popis:** Úpravy Mírového náměstí v části autobusových zastávek vč. výsadby a nového vodního prvku

**Stav plnění v roce 2021:** Byly projednávány dvě studie úprav Mírového náměstí – arch. Šenkýř a arch. Prchal – více na <https://mestodobris.cz/koncepce-miroveho-namesti-v-dobrisi-spolecnosti-senkyr-architekti-s-r-o/d-481924>.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

#### 3.17 Zastřešení zimního stadionu

**Popis:** Zastřešení ledové plochy s cílem celoročního provozu pro sportovní i kulturní akce

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

#### 3.19 Nová tělocvična

**Popis:** Výstavba nové univerzální tělocvičny pro rozšíření kapacit pro školy i sportovní oddíly

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

#### 3.20 Gymnastický sál

**Popis:** Výstavba specializované tělocvičny pro gymnastiku vč. molitanové jámy pro skoky

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

#### 3.22 Odpočinková zóna Severní břeh Papeže

**Popis:** Parkové úpravy, výsadba, vytvoření hřišť a odpočinkových zón

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla obnova herních prvků dětského hřiště v hodnotě 120.000 Kč, ozelenění terénních prvků, instalace schodů.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.26 Rekonstrukce atletické dráhy fotbalového stadionu

**Popis:** Celková výměna asfaltového povrchu atletické dráhy za umělý povrch

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.27 Nízkoprahový klub pro mládež

**Popis:** Získání prostor pro nízkoprahový klub, který může využívat mládež 12–18 let v odpoledních a podvečerních hodinách vč. základního vybavení nábytkem a wifi

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.28 Cyklostezka Na Kole – Aglaia

**Popis:** Vybudování 1,5km cyklostezky pro pěší, kočárky a cyklisty mezi okrajem města a křižovatkou u obory Aglaia v Brodcích pro snazší přístup obyvatel do okolní přírody

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.29 Cyklostezka Dobříš – Svaté Pole

**Popis:** Vybudování 4km cyklostezky od areálu škol do Svatého Pole pro snazší cesty žáků do škol a přístup obyvatel do okolní přírody

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.30 Cyklostezka Dobříš – Stará Huť

**Popis:** Vybudování 1km cyklostezky vedle existující silnice II/114 mezi Dobříší a Starou Hutí

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.31 Cyklostezka Dobříš – trasa 308

**Popis:** Označení a evidence v mapách propojení mezi městem Dobříš a dálkovou cyklotrasou č. 308 Mníšecko – Z, úsek Dobříš–obora Aglaia – křižovatka, 6 km

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.34 Výstavba nového P+R parkoviště u nádraží

**Popis:** Vybudování nových venkovních parkovacích stání v režimu P+R pro osobní auta u křižovatky Na Prachandě, nad nádražím vč. zbourání existujícího objektu

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.35 Výstavba protihlukové stěny mezi skateparkem a tenisovými kurty

**Popis:** Výstavba jednoduché protihlukové stěny pro omezení šíření hluku ze skateparku k tenisovým kurtům vč. možnosti ze strany skateparku o vlastní graffiti; nutné získat souhlas vlastníka pozemku

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.40 Rekonstrukce ul. Nad Papežem

**Popis:** MK III. třídy č. 44c Stavební úpravy, spodní část včetně chodníku

**Stav plnění v roce 2021:** Došlo k přípravným krokům k zhotovení PD. Řeší se majetkoprávní vztahy dotčených pozemků – prozatím bezúspěšně.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.41 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče

**Popis:** MK II. třídy č. 1b Nový chodník v úseku Okružní – Brodecká

**Stav plnění v roce 2021:** V tomto roce proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 byl v rámci rekonstrukce ul. Okružní tento úsek chodníku vystavěn – viz projekt č. 48.

### 3.42 Rekonstrukce ul. U Pivovaru – Part. Svobody

**Popis:** MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy chodníku, část I, část 2

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.43 Rekonstrukce ul. Hostomická

**Popis:** Silnice II/114 Oprava chodníku – úsek Brdská x Na Čihadlech

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 proběhlo zadání na vyhotovení PD. Monitoring dotačního titulu z výzev IROP.

### 3.44 Rekonstrukce ul. Na Čihadlech

**Popis:** MK III. třídy č. 47c Oprava chodníku

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.45 Chodník ul. Pražská u zámku

**Popis:** MK IV. třídy č. 19d Oprava chodníku – úsek zámek x hřbitov

**Stav plnění v roce 2021:** Realizace opravy byla úspěšně dokončena. Oprava byla hrazena z rozpočtové kapitoly Odboru správy majetku.

**Stav plnění v roce 2022:** Splněno

### 3.46 Rekonstrukce chodníku ul. Přemyslova

**Popis:** MK III. třídy č. 53c Oprava chodníku – úsek Mládeže x Wolkera

**Stav plnění v roce 2021:** Realizace opravy byla úspěšně dokončena. Oprava byla hrazena z rozpočtové kapitoly Odboru správy majetku.

**Stav plnění v roce 2022:** Splněno

### 3.47 Rekonstrukce ul. Na Vlašce

**Popis:** MK IV. třídy č. 10d Stavební úpravy komunikace včetně chodníku – vrchní část

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.50 Rekonstrukce ul. Lidická

**Popis:** MK III. třídy č. 29c Oprava komunikace – úsek mezi Antonína Dvořáka

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.51 Rekonstrukce ul. 28. října

**Popis:** MK III. třídy č.79c Oprava komunikace včetně chodníků

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.52 Rekonstrukce ul. Školní

**Popis:** MK III. třídy č. 222c Stavební úpravy – komunikace (od křižovatky s ul. Fričova)

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.53 Chodník ul. Plk. B. Petroviče

**Popis:** MK II. třídy č.1b Oprava chodníku – úsek U Slovanky x Okružní

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.54 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče

**Popis:** MK II. třídy č.1b Stavební úpravy – komunikace, cyklostezka, chodníky

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.55 Rekonstrukce ul. U Plovárny

**Popis:** MK III. třídy č.37c Nová komunikace – úsek Na Kole x U Plovárny

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.56 Rekonstrukce ul. Rukavičkářská

**Popis:** MK II. třídy č. 4b cyklo chodník – úsek U Pivovaru x Na Zlaté stezce

**Stav plnění v roce 2021:** Oprava obrusných vrstev komunikace bude ve větším rozsahu realizována v roce 2022.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.57 Rekonstrukce ul. V Lipkách

**Popis:** MK III. třídy č.71c Nový chodník – úsek Školní x B. Smetany

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla výsrava a zpevnění krajnice místní komunikace, v opravách bude v roce 2022 pokračováno.

**Stav plnění v roce 2022:** Každý rok probíhají drobné výsavy dané komunikace v rámci běžných obnov a údržeb komunikací. Na plánovaném projektu se prozatím nezačalo pracovat. Komplikací projektů je ochranná památková zóna zámku Dobříš a ochranné pásmo památné lipové aleje.

### 3.58 Rekonstrukce ul. Brodecká

**Popis:** MK II. třídy č. 8b Stavební úpravy – komunikace (od křižovatky s Plk. B. Petroviče x Werichova)

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.59 Rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem

**Popis:** Silnice III. třídy – cyklostezka se smíšeným provozem Dobříš x Stará Huť

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.62 Rekonstrukce ul. Tylova

**Popis:** MK III. třídy č. 226c Oprava komunikace

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.63 Rekonstrukce ul. V Zahradách

**Popis:** MK III. třídy č. 224c Oprava komunikace



**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.64 Rekonstrukce ul. Jeřábová

**Popis:** MK III. třídy č. 24c Oprava komunikace – úsek Rukavičkářská x Jasmínová

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.65 Rekonstrukce ul. Truhlářská

**Popis:** MK III. třídy č. 59c Oprava komunikace

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.66 Rekonstrukce ul. U Ovčína

**Popis:** MK III. třídy č. 66c Oprava komunikace včetně chodníků

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.67 Rekonstrukce ul. Na Kole

**Popis:** MK III. třídy č. 37c Oprava komunikace

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 byla provedena oprava části ul. Na Kole, kterou provedla společnost STRABAG, a. s., IČO 60838744, na základě [objednávky](#) ze dne 03.10.2022 v celkové výši 447.423,47 Kč vč. DPH.

### 3.68 Rekonstrukce ul. B. Smetany

**Popis:** MK III. třídy č. 3d Oprava komunikace včetně chodníku

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.69 Rekonstrukce ul. Přemyslova

**Popis:** MK III. třídy č. 53c Oprava komunikace – úsek mezi Mládeže x Wolkera

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno. Plánována realizace v roce 2022.

**Stav plnění v roce 2022:** Oproti plánu nebylo v roce 2022 řešeno.

### 3.70 Rekonstrukce ul. Fr. Průši

**Popis:** MK III. třídy č. 32c Opravy komunikace

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.71 Rekonstrukce ul. Na Chmelnici

**Popis:** MK III. třídy č. 42c Oprava komunikace včetně chodníků

**Stav plnění v roce 2021:** Proběhla pouze oprava výtluků a závad ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.72 Rekonstrukce ul. Rukavičkářská I

**Popis:** MK II. třídy č. 4b Oprava chodníku – úsek U Pivovaru x Jeřábová

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.73 Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče

**Popis:** MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku – žluté bytové domy naproti Růžku

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 nedošlo k žádné změně na projektu.

### 3.74 Rekonstrukce ul. Na Ligruse

**Popis:** MK III. třídy č. 39c Oprava komunikace včetně chodníků

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.75 Rekonstrukce ul. Lesní

**Popis:** MK III. třídy č. 62c Opravy komunikace

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.76 Rekonstrukce ul. Nová

**Popis:** MK III. třídy č. 48c Stavební úpravy – komunikace

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.77 Nástavba ZUŠ

**Popis:** Nástavba nad budovou 4. MŠ pro nové prostory ZUŠ: malý koncertní sál a hudební učebny

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.78 Nástavba poliklinika

**Popis:** Demontáž nedokončené nástavby a výstavba prostor pro nové ordinace

**Stav plnění v roce 2021:** Prozatím neřešeno.

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.82 Rezervační systém na přepážky MěÚ

**Popis:** Zprovoznění rezervačního systému pro objednávání na přepážky MěÚ přes internet vč. sledování obsazenosti přepážek

**Stav plnění v roce 2021:** Tento projekt se podařilo úspěšně dokončit. Objednávkový systém je plně využíván.

**Stav plnění v roce 2022:** Splněno

### 3.96 Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I

**Popis:** Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I – od Pivovaru k Penny

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.97 Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš

**Popis:** Výstavba FVE elektrárny s bateriovým uložištěm

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 byla vyhotovena PD společností Battery corporation, a. s., IČO 08171149. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 04.11.2022 v celkové výši 483.000,00 Kč bez DPH (584.430,00 Kč vč. DPH).

### 3.98 P+R před sportovní halou vč. elektronabíječek

**Popis:** Celková rekonstrukce plochy parkoviště před halou vč. elektronabíječek

**Stav plnění v roce 2022:** V roce 2022 bylo zadáno vyhotovení PD společností DOPAS s.r.o., IČO 01443780. [Smlouva o dílo](#) byla uzavřena dne 02.05.2022 v celkové výši 301.250,00 Kč bez DPH (364.512,50 vč. DPH).

### 3.99 Doplnění chodníku + cyklo ul. Brodecká I

**Popis:** Doplnění chodníku a cyklo pruhu v ul. Brodecká

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.100 Dopravní hřiště na Dukelského nám.

**Popis:** Výstavba dopravního hřiště

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.101 Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ

**Popis:** Nové podlahy, rekonstrukce zázemí

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.102 Oprava povrchů ul. Jeřábová – Nad Větrníkem

**Popis:** Oprava rozbitého povrchu vč. asfaltace

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.103 Mobilní podium

**Popis:** Malé mobilní podium pro kulturní akce v centru města

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.105 Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66

**Popis:** Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.106 Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ, plus střešní FVE

**Popis:** Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ, plus střešní FVE

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.107 Oprava střechy plus střešní FVE na 5. MŠ

**Popis:** Oprava střechy plus střešní FVE na 5. MŠ

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.108 Vytvoření energetického plánu města

**Popis:** Strategický dokument na 10+ let

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno. Zpracování koncepce je plánováno do 08/2023.

### 3.109 Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa

**Popis:** Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

### 3.110 Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa

**Popis:** Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa,

**Stav plnění v roce 2022:** Obnovu V+K v roce 2022 realizovala společnost VHS. Celkové náklady na akci činily 1.583.010,00 Kč bez DPH, Následně je plánovaná obnova povrchu, která prozatím není zahrnuta do rozpočtu města.

### 3.111 Nádoby na tříděný odpad – projekt předcházení vzniku odpadů

**Popis:** Nádoby na tříděný odpad – projekt předcházení vzniku odpadů

**Stav plnění v roce 2022:** Monitoring vhodného dotačního titulu, specifikace zadání. Realizace plánována na rok 2023.

### 3.112 Kamerový systém – úsekové měření Příbramská

**Popis:** Kamerový systém – úsekové měření Příbramská

**Stav plnění v roce 2022:** Prozatím neřešeno.

## 4 Akční plán na rok 2023

Většina prioritních projektů pro rok 2022 byla realizována úspěšně či jsou naplněny z podstatné většiny. Pro rok 2023 se navrhuje dokončit ty projekty, které dosud nebyly zcela splněny, či pokračovat v déletrvajících projektech a přidat ze zásobníku do akčního plánu další projekty, s nimiž je počítáno v rozpočtu města na rok 2023, který byl schválen 08.12.2022.

**Pro rok 2023 se navrhuje do Akčního plánu zařadit těchto 39 projektů** (číslování projektů je pro přehlednost zachováno dle pořadových čísel uvedených v zásobníku):

12. Dobříšské májové slavnosti – plán realizace 05/2023
13. Dobříšské regionální trhy – průběh během celého roku 2023
14. Tvoříme Dobříš 2023 – plán realizace 03/2023
15. Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice – el. rozvody v plánu v létě 2023
21. Přístavba přednáškového sálu knihovny – zpracovat DPS
23. Přivaděč – zásobování vodou – pracovat na podobách studie a přípravy dokumentace pro stavební řízení
24. Nová hasičská zbrojnice JSDH – jednání s vlastníky o vhodném pozemku + realizace
25. Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu – předpoklad realizace 06/2023
32. Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKC – realizace 2023
33. Značení cyklo dopravy pro cesty do škol – realizace 2023
36. Obnova povrchů Dukelské nám. – realizace 2023
37. Rekonstrukce ul. Husova – realizace 2023
40. Rekonstrukce ul. Nad Papežem – pokud se nepodaří dokončit výkupy pozemků pro rozšíření, bude ulice pouze obnovena ve stávající šíři
43. Rekonstrukce ul. Hostomická – realizace + dotace IROP
49. Rekonstrukce ul. Levandulová – realizace 2023
60. Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I – realizace 2023
61. Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II – realizace 2023
79. Pivní slavnosti – plán 08/2023
80. Podpora sousedských slavností – realizace 2023

89. Nový most v Brodcích – projektová dokumentace bude dokončena v 06/2023
90. Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly – realizace 2023
92. Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická – zhotovení PD
93. Festival hudby Zámek Dobříš – realizace 08/2023
94. Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši – realizace 05/2023
95. Kameny zmizelých – realizace 2023
96. Obnova povrchů Rukavičkářská I – od Pivovaru k přechodu k Penny
97. Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš – realizace 2023
98. P+R před sportovní halou vč. elektronabíječek – realizace v případě dotace IROP (např. s naučnou stezkou V Lipkách)
99. Doplnění chodníku + cyklo ul. Brodecká I – DUSP, od ul. Hostomická k prvnímu mostu v Brodcích, monitoring dotace IROP
100. Dopravní hřiště na Dukelského nám. – DPS a realizace
101. Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ – DPS, realizace v případě dotace
105. Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66 – DPS
106. Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ, plus střešní FVE – DPS
107. Oprava střechy plus střešní FVE na 5. MŠ – DPS i realizace
108. Vytvoření energetického plánu města – strategický dokument na 10+ let
109. Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa – DPS
110. Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa – realizace 2023
111. Nádoby na tříděný odpad – projekt předcházení vzniku odpadů – příprava žádosti o dotaci na SFŽP (82 % dotace)
112. Kamerový systém – úsekové měření Příbramská – realizace 2023