

Název projektu	2017 stav akce	2018 stav akce	2019 stav akce	2021 stav akce	předpokládaný termín ukončení současné fáze projektu
D6 Lubenec, obchvat	dokončování projektové a majetkoprávní přípravy	03/2018 zahájení realizace	realizace	uvedení do provozu 8/2021	cíl splněn
D48 Rybí - Rychaltice	dokončování přípravy, zahájení realizace 05/2017	realizace	realizace	uvedení do provozu 12/2020	cíl splněn
D48 Frýdek - Místek, obchvat	projektová příprava na obě etapy	04/2018 zahájení I. etapy včetně napojení na D56 a VR na zhotovitele II. etapy	realizace celé stavby	realizace celé stavby	uvedení do provozu včetně II. etapy 07/2022
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	IČ, výkupy	IČ, výkupy	získání stavebního povolení, VR na zhotovitele stavby	v realizaci od 09/2020	uvedení do provozu 2023
I/11 Opava, severní obchvat - východní část	od 03/2017 v realizaci	realizace	realizace a uvedení do provozu 10/2019	realizace a uvedení do provozu 10/2019	cíl splněn
I/11 Opava Komárov, jižní obchvat	TES, ZP, HDM-4	TES, ZP, HDM-4, vizualizace	ZP, HDM- 4	ZP, HDM- 4 schválení 2020; DUR a IČ pro ÚR	vydání ÚR do konce roku 2022
I/11 Nové Sedlice- severní obchvat	ZP, HDM-4, dok. EIA, vizualizace	ZP, HDM-4	ZP, HDM- 4	ZP, HDM- 4 schválení 2020; DUR a IČ pro ÚR	vydání ÚR do konce roku 2022
I/11 Havířov - Třanovice	ZP, HDM-4	akt. ZP	akt. ZP	akt. ZP schválení 12/2021; zpracování dokumentace EIA	získání stanoviska EIA 2023
I/11 Oldřichovice - Bystřice	10/2017 uvedeno do provozu	v provozu	v provozu	v provozu	cíl splněn
I/11 Nebory - Oldřichovice	10/2017 uvedeno do provozu	v provozu	v provozu	v provozu	cíl splněn
I/13 Kladrubská spojka	akt. DSP, IČ pro SP, oznámení EIA, projekt IGP, IGP	akt. DSP, IČ pro SP, EIA, IGP	akt. DSP, IGP	akt. DSP	získání SP v roce 2023
I/13 Třebušice MUK (dopravní bodová závažnost)	dokončení projektové přípravy zahájení realizace 11/2017	realizace	realizace	uvedení do provozu 12/2020	cíl splněn
I/13 Děčín - D8	TS podklad pro EIA, přeprac.dok. EIA	TS podklad pro EIA, přeprac.dok. EIA	projekt GTP, podklady pro EIA	projekt GTP, podklady pro EIA	dokončení dokumentace EIA 2022
I/13 Klášterec nad Ohří - obchvat	posudek EIA	ZP	TES, HDM-4	TES, HDM-4	TES, ZP předložení na CK 2022
I/13 Bílina, obchvat	projekt GP, GP	GP, TS modif. varianty X	dokončení TES pro variantu Z	TES pro variantu Z schválení CK, zpracování dokumentace EIA	stanovisko EIA 2022
I/13 Děčín - OK Benešovská	Akt. TES tahu vč. Folknařské spojky, ZP, akt. DUR	IČ pro ÚR, DSP	znovu předložení ÚR (doplnění požadavků PČR)	znovu předložení ÚR (doplnění požadavků PČR)	vydané ÚR pravomocné
I/13 Děčín - Ludvikovice	EIA	předběžný GTP	vydáno stanovisko EIA, ZP	vydáno stanovisko EIA, ZP schválení CK 2021, zpracovává se předběžný GTP	dokončení GTP do konce roku 2022

Název projektu	2017 stav akce	2018 stav akce	2019 stav akce	2021 stav akce	předpokládaný termín ukončení současné fáze projektu
I/15 Želkovice, obchvat		ZP	TES, ZP	ZP schváleno CH 02/2020, probíhá předběžný GTP	GTP do konce roku 2022
I/15 Litoměřice - východní obchvat	dopravní model, směrový průzkum	dopravní model - dokončení, TES	TES	TES	Předložení na CK MD TES 2022
I/21 Trstěnice-Drnoul	7/2017 získání SP	realizace od 3/2018	realizace	uvedení do provozu 06/2020	cíl splněn
I/27 Žiželice - obchvat a přemostění	přístup, komunikace: PDPS, IČ pro SP, GP, posudky, výkupy, biolog. hodnocení, obchvat: IČ pro SP, GP, posudky, výkupy, PD geotech. monitoringu	přístup, komunikace: PDPS, IČ pro SP, výkupy obchvat: IČ pro SP, výkupy, geotech. monitoring+dozor	v listopadu získání stavebního povolení, majetkoprávní příprava	probíhá výběrové řízení na zhotovitele	zahájení realizace v roce 2022
I/45 Bruntál-východní obchvat I. etapa	změna DÚR, IČ pro ÚR	IČ změna ÚR, výkup	DSP, IČ pro SP	probíhají výkupy pozemků, byla podána žádost o vydání SP	získání stavebního povolení 2022
I/45 Nové Hefminovy – Zátor, I. etapa	DÚR	IČ pro ÚR, DSP	IČ pro ÚR	probíhá územní řízení	vydání ÚR v roce 2022
I/45 Krnov - hraniční přechod	novou EIA, ZP, HDM4	novou EIA, ZP, HDM-4	ZP	ZP schválen CK 12/2020, probíhá podrobný projekt	předložení EIA v roce 2018, ZP schváleno 11/2019, Centrální komise MD dne 8. 12. 2020 schválila pokračování projektové přípravy ve stupni DSP, dokončení podrobného GTP 2022
I/57 Linhartovy	oznámení záměru vč. hlukové, rozptylové studie, bio. průzkum, podr. GTP, expertiza GTP	DÚR, IČ pro ÚR, správní poplatky	vydáno ÚR	dokončena DSP, podána žádost o SP	v roce 2022 vydání SP a zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby
I/57 Město Albrechtice, obchvat	HDM-4	ZP	ZP, HDM-4	ZP, HDM-4	dálší vývoj dle projednání s městem Albrechtice
I/57 Skrochovice, obchvat	ZP, HDM-4, možné zahájení realizace	ZP, HDM-4	ZP	dokončen čistopis DÚR 12/2021, podání žádosti o ÚR	V roce 2022 získání ÚR a zahájení prací na DSP
I/57 Krnov, obchvat	dokončení projektové přípravy zahájení 8/2017	realizace	realizace	uvedení do provozu 12/2021	cíl splněn
I/58 Přibor - Skotnice	dokončení projektové přípravy zahájení 6/2017	realizace	realizace	uvedení do provozu 12/2021	cíl splněn
I/58 Mošnov - obchvat	IČ pro ÚR, EIA, vizualizace	DSP, IČ	DSP, IČ pro SP	probíhá výběrové řízení na zhotovitele	zahájení realizace v polovině roku 2022
I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice		ZP, HDM-4, studie	ZP	ZP schválen CK 04/2020, průzkumy ke zpracování dokumentace EIA	stanovisko EIA do konce roku 2022
I/67 Karviná - obchvat	IČ, EIA, výkupy, demolice, kácení, aktual. ZP, HDM-4	PDPS, výkupy, kácení	PDPS, VŘ na zhotovitele stavby	uvedení do provozu 12/2021	cíl splněn

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj

ZKRATKY	VÝZNAM ZKRATEK
AD	autorský dozor
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
DSP	dokumentace pro stavební povolení
DÚR	dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA	Environmental Impact Assessment - Posuzování vlivů na životní prostředí
GP	geologický průzkum
GTP	geotechnický průzkum
HDM -4	modul pro ekonomické hodnocení stavby
IČ	inženýrská činnost nebo investiční činnost
IČ pro SP	inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IČ pro ÚR	inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
ZP	záměr projektu
JPÚ	jednoduché pozemkové úpravy
KPÚ	komplexní pozemkové úpravy
LPF	lesní půdní fond
OTP	Odborná technická pomoc
PD	projektová dokumentace
PU	pozemkové úpravy
ZDS (PDPS)	Zadávací dokumentace stavby (kompletní podklady pro zadávací řízení na výběr zhotovitele ve smyslu ZVZ), jejíž významnou součástí je projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v rozsahu dle požadavků prováděcích vyhlášek k ZVZ, obsahující podrobnou specifikaci požadovaných prací - soupis položek. S ohledem na potřebu minimalizace víceprací by PDPS měla být zpracovávána až po vydání stavebních povolení (min. hlavních SP na převážnou část objektů). Je-li uvedeno VD-ZDS, jedná se o "vybrané dokumenty"
SP	stavební povolení
TDI	technický dozor investora
TES	technicko-ekonomická studie
UOZI	úředně oprávněný zeměměřický inženýr
ÚP	územní plán
ÚR	územní rozhodnutí
VZ	veřejná zakázka
ZE	záborový elaborát
ZPF	zemědělský půdní fond
ZÚR	zásady územního rozvoje