

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028				
Akční plán na rok 2024 - vyhodnocení				
	Akce	Stav	Předp./skuteč. hodnota zakázky / projektu Kč	Poznámka
19	Nová tělocvična	probíhá	82 280	vypracována zastavovací studie
23	Priváděč - zásobování vodou [prohloubení a regenerace vrtů Lipíže (L5, L6)]	probíhá	442 047	vydáno rozhodnutí o dotaci SFŽP, předpoklad dokončení 1/2025
32	Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKČ	splněno	2 014 873	realizace probíhá - dokončení 11/2024
37	Rekonstrukce ul. Husova	splněno	12 169 040	realizace dokončena 06/2024
38	Rekonstrukce ul. Mánesova (stavební úpravy komunikace vč. chodníků po obnově IS, přeložka)	nesplněno		připravena PD, v roce 2024 byly provedeny sondy IS. V roce 2025 se budou realizovat přeložky NN a VN, případně vlastní realizace.
43	Rekonstrukce ul. Hostomická	splněno	7 804 068	dokončení realizace 11/2024
62	Rekonstrukce ul. Tylova (stavební úpravy komunikace vč. chodníků po obnově IS, přeložka)	nesplněno		připravena PD, v r. 2024 bude provedena pouze oprava asfaltových povrchů, kompletní rekonstrukce ve spolupráci s GasNet - přeložka 2026
78	Nástavba polikliniky (statický posudek)	nesplněno	417 450	prioritu dostaly jiné projekty; pro budoucnost polikliniky byla v r. 2024 zpracována externí analýza pro rozvoj Střediska zdraví
88	Klimatizace na sportovní hale	splněno	3 788 050	realizace ukončena 7/2024
90	Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly	splněno	24 723 193	8/2024 vydán kolaudační souhlas, čeká se na připojení FVE do DS
97	Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš	splněno		8/2024 vydán kolaudační souhlas, čeká se na připojení FVE do DS
101	Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ	probíhá	7 294 501	aktualizována PD, realizace v r. 2025 (letní prázdniny)
105	Čp. 66 - změna projektu - z celkové rekonstrukce objektu na demolici staré budovy a výstavby nové služebny Policie ČR	probíhá	35 000 000	příprava projektu na demolici budovy, uzavřena smlouva na náhradní dočasné prostory, příprava PD na výstavbu nové služebny Policie ČR vč. služebních bytů
107	5. MŠ - snížení energetické náročnosti (rekonstrukce střechy, FVE, zateplení budovy)	probíhá	22 300 000	příprava PD v r. 2024, realizace 2025, podána žádost o dotaci
113	IT - bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost	probíhá	7 800 000	realizace 2024/2025, dotace 6.997.995 Kč
114	Protipovodňová opatření na západním okraji města	probíhá	1 000 000	V roce 2024 proběhla příprava projektu a aktualizace vlastníků dotčených pozemků
115	1. ZŠ - rekonstrukce bočního hřiště	splněno	554 210	realizace dokončena 5/2024
116	ZUŠ - stavební úpravy (vstup do budovy)	splněno	665 445	výměna dlažby dokončena 7/2024
117	DPS čp. 443 - nová koupelna	splněno	1 259 734	realizace dokončena 07/2024
118	Poliklinika - opravy a údržba budovy	probíhá	6 700 000	kompletní rekonstrukce 1. NP, 1. etapa
119	Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. etapa	probíhá	5 955 273	realizace do konce 10/2024
120	5. MŠ - rekonstrukce hygienického zázemí	splněno	5 455 944	rekonstrukce interiéru (WC, umývárny, kuchyňky) dokončena 08/2024
121	Skatepark - změna projektu - z opravy herních prvků na výměnu herních prvků	probíhá	3 500 000	probíhá příprava PD, oprava není možná, realizace nových prvků v r. 2025

23

Nad rámec schváleného akčního plánu na rok 2024 byly splněny též tyto projekty:				
12	Dobříšské májové slavnosti	splněno	718 457	realizace 5/2024
13	Dobříšské regionální trhy	splněno	174 364	během celého roku 2024 (9x)
14	Tvoříme Dobříš 2024	splněno	500 000	2 projekty
15 (118)	Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice	probíhá	2 152 979	rekonstrukce vody splněna (mimo akční plán byl vyměněn výtah, rekonstruována ordinace PL a nový dispečink v 1. patře). V roce 2024 byla provedena rekonstrukce části 1. NP včetně elektřiny. Oprava elektřiny bude probíhat postupně v rámci projektu č. 118.
24	Nová hasičská zbrojnice JSDH	splněno	626 400	přesun v 03/2024; roční nájemné
27	Nizkoprahový klub pro mládež	splněno	59 900	otevření klubovárny Coolna v 9/2024
56 (96)	Rekonstrukce ul. Rukavičkářská	splněno	3 512 062	oprava povrchů komunikace a oprava chodníků dokončena 11/2024
79	Pivní slavnosti	splněno	166 816	akce proběhla 30.08.2024
80	Podpora sousedských slavností	splněno	8 560	akce proběhla 14.09.2024
93	Festival hudby Zámek Dobříš	splněno	345 000	akce proběhla 15.–18.08.2024
95	Kameny zmizelých	splněno	8 000	3 kameny položeny před domem čp. 316
110 (76)	Rekonstrukce ul. Nová	splněno	2 152 980	oprava povrchů v ul. Nová, dokončení 11/2024
124	Pořízení herního prvku v ul. B. Němcové	splněno	347 295	Lanové prvky "Krokodýl", dotace 605.000 Kč

13

Stav ke dni 31.01.2025

Splněno	10	43%
Probíhá	10	43%
Nesplněno	3	13%

Celkem **23**

Nad rámec AP 13



Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
Akční plán na rok 2025

	Akce	Stav	Odhadovaná cena projektu Kč	Poznámka
12	Dobříšské májové slavnosti 2025	příprava	1 318 000	plán 05/2025
13	Dobříšské regionální trhy 2025	příprava	150 000	během celého roku 2025
14	Tvoříme Dobříš 2025	probíhá	500 000	plán 03/2025; realizace vítězného projektu do 12/2025
15	Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice	probíhá	3 000 000	rekonstrukce ordinace logopeda, odběry krve, optika, sociální zařízení a chodba v 1. patře
17	Zastřešení zimního stadionu	plán	700 000	zpracování PD
19	Nová tělocvična	plán	750 000	vypracování projektové studie
23	Přivaděč - zásobování vodou [prohloubení a regenerace vrtů Lipíže (L5, L6)]	probíhá	0	vydáno rozhodnutí o dotaci SFŽP, zpracování projektové dokumentace
38	Rekonstrukce ul. Mánesova (stavební úpravy komunikace vč. chodníků po obnově IS, přeložka)	probíhá	1 500 000	realizace přeložek NN a VN před vlastní rekonstrukcí povrchu
42	Rekonstrukce ul. U Pivovaru a Part. Svobody	plán	5 529 000	chodník a cykloopatření Dobříš - II. etapa
57	Rekonstrukce ul. V Lipkách	plán	1 000 000	MK III. třídy č. 71c - nový mlatový chodník v úseku Školní x B. Smetany
58	Rekonstrukce ul. Brodecká	plán	200 000	příprava PD, realizace v r. 2026
65	Rekonstrukce ul. Truhlářská	plán	2 500 000	příprava PD, rekonstrukce povrchu komunikace
66	Rekonstrukce ul. U Ovčína	plán	25 000 000	rekonstrukce povrchu komunikace včetně chodníků
79	Pivní slavnosti 2025	příprava	150 000	29.08.2025
80	Podpora sousedských slavností 2025	příprava	20 000	13.09.2025 (Zažít město jinak!)
101	Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ	probíhá	7 294 501	PD připravena, realizace v r. 2025 (letní prázdniny)
105	Čp. 66 - výstavba nové služebny Policie ČR	probíhá	35 000 000	demolice stávajícího objektu a následná výstavba nové služebny Policie ČR (2025-2026)
107	5. MŠ - snížení energetické náročnosti (rekonstrukce střechy, FVE, zateplení budovy)	probíhá	22 300 000	PD připravena, zahájení realizace 2025
113	IT - bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost	probíhá	7 800 000	realizace 2025
114	Protipovodňová opatření na západním okraji města	probíhá	1 000 000	projekt připraven, v r. 2025 jednání s vlastníky a Státním pozemkovým úřadem
118	Poliklinika - opravy a údržba budovy	probíhá	6 700 000	kompletní rekonstrukce 1. NP, 2. etapa
121	Skatepark - výměna herních prvků	probíhá	3 500 000	výměna poškozených prvků, 1. etapa realizace 2025, 2. etapa v r. 2026 (doplnění venkovního hřiště na florbal aj.)
125	Úprava parkovacích ploch Větrník	plán	1 500 000	dle studie ČVUT
126	Sanace vlhkosti v 2. ZŠ	plán	2 500 000	stavební úpravy pavilonů 2. ZŠ
132	Pumptrack Větrník	plán	1 200 000	2. etapa - výstavba velkého okruhu
133	Kostelíček - rekonstrukce + mobiliář	plán	1 500 000	podlahy, lavice, elektro
134	Měření rychlosti Rukavičkářská	plán	1 400 000	rozšíření kamerového systému o úsekové měření
135	Měření rychlosti Hostomická	plán	1 700 000	rozšíření kamerového systému o úsekové měření
136	Energetické společenství obcí	plán	500 000	probíhá schvalování memoranda v zastupitelstvech obcí, založení ESO v r. 2025
137	Propojení cyklostezkou 4 obcí dle memoranda (Dobříš, Svaté Pole, Rybníky a Daleké Dušníky)	projekt	144 000	příprava PD a realizace, financováno z rozpočtů 4 obcí a případné dotace
138	2. MŠ - oprava oplocení 3. etapa	plán	350 000	oprava oplocení - 3. etapa
139	Zimní stadion - oprava fasády 2. etapa	plán	650 000	oprava fasády - 2. etapa
140	Kulturní dům - oprava dešťových svodů	plán	300 000	oprava dešťových svodů budovy čp. 68
141	Urnový háj - oprava oplocení a doplnění chodníku	plán	650 000	oprava oplocení a doplnění chodníku
142	Radnice - oprava zelené střechy nad podatelnou	plán	550 000	budova radnice - oprava zelené střechy nad podatelnou

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

							Cíl 1		Cíl 2 Správa					Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní				Cíl 6		
	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3		
1	Rekonstrukce Pražské - vozovka a chodníky	Celková výměna povrchů ulic v majetku Stř. kraje v centru města, rekonstrukce chodníků a obnova zeleně. Projekt II/114, II/116 a III/10226 Dobříš-průtah, rekonstrukce silnice, uložení optických kabelů	24 891	splněno	XII-21	OMR	x													x											
2	Rekonstrukce ul. Březová	MK II. třídy č. 20b Stavební úpravy - komunikace i chodníky	14 357	splněno	XI-21	OMR	x																								
3	Rekonstrukce ubytovny Větrník	Celková rekonstrukce ubytovny Na Větrníku	31 305	splněno	IV-22	OMR												x		x											
4	Revitalizace náměstí Komenského	Celková rekonstrukce náměstí, prostor pro trhy a koncerty, nová výsadba stromů	38 087	splněno	I-23	OMR	x	x				x							x	x	x					x					
5	Demolice budovy bývalého kina	Zbourání budovy starého kina a vytvoření veřejného parku	2 354	splněno	XI-21	OMR						x								x											
6	Relax Boox	Nový pavilon venkovní čítárny v blízkosti knihovny	169	splněno	X-21	OMR		x				x	x						x						x						
7	Koupání v Papeži	Úpravy a doplnění prvků na jižním břehu rybníka Papež pro lepší koupání především dětí vč. spolupráce s vlastníkem	157	splněno	VI-21	OSM						x									x		x								
8	Zpřístupnění jedlového hájku	Kácení napadených stromů, tvorba tůňky, výstavba chodníčků pro pěší, doplnění laviček	750	splněno	IV-21	OSM															x										
9	Biotejny	Instalace 5 nových biotejnerů k bytovým domům pro likvidaci kuchyňského odpadu	169	splněno	X-23	OVŽP									x																
10	Domácí kompostéry	Nákup 416 domácích kompostérů pro rodinné domy pro likvidaci kuchyňského odpadu	911	splněno	X-23	OMR		x							x																
11	Aktualizace cyklogenerelu	Aktualizace studie opatření pro podporu cyklodopravy uvnitř města vč. návrhu cyklostezky Dobříš - Svaté Pole	299	splněno	X-22	OMR	x																						x		
12	Dobříšské májové slavnosti	Organizace tradičních májových slavností s kulturním programem	750	plněno	každoročně	OT													x				x								
13	Dobříšské regionální trhy	Organizace regionální trhů v centru města	150	plněno	každoročně	OT																	x								
14	Tvoříme Dobříš	Hlasování veřejnosti o návrhy v rámci participativního rozpočtu	500	plněno	každoročně	OT																		x							
15	Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice	Celková rekonstrukce rozvodů vody, vzduchotechniky a el. proudů, které již nesplňují požadavky revizí	6 000	probíhá	XII-25	OMR		x				x																			
16	Revitalizace Mírového náměstí	Úpravy Mírového náměstí v části autobusových zastávek vč. výsadby a nového vodního prvku	60 000	studie	nn	OMR	x	x				x							x	x											
17	Zastřešení zimního stadionu	Zastřešení ledové plochy s cílem celoročního provozu pro sportovní i kulturní akce	20 000	studie	nn	OMR		x			x		x							x					x						
18	Rekonstrukce zázemí zimního stadionu	Celková rekonstrukce objektu šaten a restaurace včetně rozvodů topení	3 640	splněno	IX-22	OSM		x				x								x											
19	Nová tělocvična	Výstavba nové univerzální tělocvičny pro rozšíření kapacit pro školy i sportovní oddíly	120 000	studie	nn	OMR		x				x	x																		
20	Gymnastický sál	Výstavba specializované tělocvičny pro gymnastiku vč. molitanové jámy pro skoky	36 000	studie	nn	OMR		x				x	x																		
21	Přístavba přednáškového sálu knihovny	Výstavba přednáškového sálu se zázemím napojeného na budovu sportovní haly a knihovny	35 000	studie	nn	OMR		x					x													x					
22	Odpočinková zóna Severní břeh Papeže	Parkové úpravy, výsadba, vytvoření hřišť a odpočinkových zón	3 000	studie	nn	OMR						x									x	x									
23	Přivaděč - zásobování vodou [prohloubení a regenerace vrtů Lipíže (L5, L6)]	Vybudování přivaděče z Vltavy pro zásobování pitnou vodou celého regionu, předp. potřeba výkupu pozemků	50 000	probíhá	nn	OMR		x	x									x													

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028 zásobník projektů

							Cíl 1		Cíl 2 Správa					Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní				Cíl 6		
	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3		
24	Nová hasičská zbrojnice JSDH	Výstavba nové budovy pro základnu JSDH vč. umístění techniky - JSDH dlouhodobě umísťna v pronajatých prostorech	3 132	splněno	IV-24	OMR		x				x																			
25	Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu	Náhrada nefunkčního umělého povrchu na fotbalovém hřišti vč. certifikace	7 236	splněno	IX-23	OMR						x							x												
26	Rekonstrukce atletické dráhy fotbalového stadionu	Celková výměna asfaltového povrchu atletické dráhy za umělý povrch	3 000	idea	nn	OSM						x							x												
27	Nízkoprahový klub pro mládež	Získání prostor pro nízkoprahový klub, který může využívat mládež 12-18 let v odpoledních a podvečerních hodinách vč. základního vybavení nábytkem a wifi	100	splněno	IX-24	OSM						x	x		x								x		x						
28	Cyklostezka Na Kole - Aglaia	Výbudování 1,5km cyklostezky pro pěší, kočárky a cyklisty mezi okrajem města a křižovatkou u obory Aglaia v Brodciích pro snazší přístup obyvatel do okolní přírody	100	idea	nn	OMR	x																						x		
29	Cyklostezka Dobříš - Svaté Pole	Výbudování 4km cyklostezky od areálu škol do Svatého Pole pro snazší cesty žáků do škol a přístup obyvatel do okolní přírody	4 000	probíhá	nn	OMR	x						x																x		
30	Cyklostezka Dobříš - Stará Huť	Výbudování 1km cyklostezky vedle existující silnice II/114 mezi Dobříši a Starou Hutí	10 000	idea	nn	OMR	x																						x		
31	Cyklostezka Dobříš - trasa 308	Označení a evidence v mapách, propojení mezi městem Dobříš a dálkovou cyklotrasou č. 308 Mníšecko - Z, úsek Dobříš-obora Aglaia - křižovatka, 6 km	300	idea	nn	OMR	x																						x		
32	Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKČ	Výbudování uzamykatelných krytých stojanů pro kola žáků ZŠ a studentů gymnázia	2 015	splněno	XII-24	OSM							x																		
33	Značení cyklodopravy pro cesty do škol	Doplnění vodorovného a svislého značení pro cyklotrasy uvnitř města	300	probíhá	XII-25	OSM	x																								
34	Výstavba nového P+R parkoviště u nádraží	Výbudování nových venkovních parkovacích stání v režimu P+R pro osobní auta u křižovatky Na Prachandě, nad nádražím vč. zbourání existujícího objektu	10 000	idea	nn	OSM	x																						x		
35	Výstavba protihlukové stěny mezi skateparkem a tenisovými kurty	Výstavba jednoduché protihlukové stěny pro omezení šíření hluku ze skateparku k tenisovým kurtům; nutné získat souhlas vlastníka pozemku	2 000	idea	nn	OSM							x																		
36	Rekonstrukce povrchů Dukelské náměstí	MK III. třídy č. 28c Stavební úpravy - rozšíření komunikace, obnova chodníku	1 406	splněno	IX-23	OSM	x																								
37	Rekonstrukce ul. Husova	MK III. třídy č. 42c Stavební úpravy - komunikace	12 169	splněno	VI-24	OMR	x																								
38	Rekonstrukce ul. Mánesova	MK III. třídy č. 74c Stavební úpravy - komunikace vč. chodníků po obnově IS, přeložka	2 500	projekt	XII-25	OMR	x																								
39	Rekonstrukce ul. Přemyslova	MK III. třídy č. 201c Stavební úpravy - komunikace	3 249	splněno	VII-22	OMR	x																								
40	Rekonstrukce ul. Nad Papežem	MK III. třídy č. 44c Stavební úpravy, spodní část včetně chodníku	2 600	splněno	V-23	OMR	x																								
41	Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče	MK II. třídy č. 1b Nový chodník v úseku Okružní-Brodecká	300	splněno	V-23	OSM	x																								
42	Rekonstrukce ul. U Pivovaru - Part. Svobody	MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy chodníku, část I (1500), část 2 (1000)	5 529	probíhá	XII-25	OSM	x																								
43	Rekonstrukce ul. Hostomická	Silnice II/114 Oprava chodníku - úsek Brdská x Na Čihadlech	7 804	splněno	XII-24	OSM	x																								
44	Rekonstrukce ul. Na Čihadlech	MK III. třídy č. 47c Oprava chodníku	350	plán	nn	OSM	x																								
45	Chodník ul. Pražská u zámku	MK IV. třídy č. 19d Oprava chodníku - úsek zámek x hřbitov	346	splněno	IX-21	OSM	x																								

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

							Cíl 1		Cíl 2 Správa					Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní					Cíl 6			
	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3				
46	Rekonstrukce chodníku ul. Přemyslova	MK III. třídy č. 53c Oprava chodníku - úsek Mládeže x Wolkera	576	splněno	XI-21	OSM	x																										
47	Rekonstrukce ul. Na Vlašce	MK IV. třídy č. 10d Stavební úpravy komunikace včetně chodníku - vrchní část	4 500	idea	nn	OSM	x																										
48	Rekonstrukce ul. Okružní	MK III. třídy č. 186c Stavební úpravy komunikace	7 615	splněno	XI-22	OMR	x																										
49	Rekonstrukce ul. Levandulová	MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy komunikace	3 367	splněno	XI-23	OMR	x																										
50	Rekonstrukce ul. Lidická	MK III. třídy č. 29c Oprava komunikace - úsek mezi Ant. Dvořáka	600	idea	nn	OSM	x																										
51	Rekonstrukce ul. 28.října	MK III. třídy č. 79c Oprava komunikace včetně chodníků	2 000	idea	nn	OSM	x																										
52	Rekonstrukce ul. Školní	MK III. třídy č. 222c Stavební úpravy - komunikace (od kř. s ul. Fričova)	3 700	idea	nn	OSM	x																										
53	Chodník ul. Plk. B. Petroviče	MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku - úsek U Slovanky x Okružní	600	idea	nn	OSM	x																										
54	Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče	MK II. třídy č. 1b Stavební úpravy - komunikace, cyklostezka, chodníky	6 300	idea	nn	OSM	x																										
55	Rekonstrukce ul. U Plovárny	MK III. třídy č. 37c Nová komunikace úsek Na Kole x U Plovárny	2 600	idea	nn	OSM	x																										
56	Rekonstrukce ul. Rukavičkářská	MK II. třídy č. 4b cyklo chodník - úsek U Pivovaru x Na Zlaté stezce	3 512	splněno	XI-24	OSM	x																										
57	Rekonstrukce ul. V Lipkách	MK III. třídy č. 71c Nový mlatový chodník v úseku Školní x B. Smetany	1 000	idea	XII-25	OSM	x																										
58	Rekonstrukce ul. Brodecká	MK II. třídy č. 8b Stavební úpravy - komunikace (od kř. s Plk. B. Petroviče x Werichova)	8 000	studie	XII-26	OSM	x																										
59	Rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem	Silnice III. třídy Cyklostezka se smíšeným provozem Dobříš x Stará Huť	1 000	idea	nn	OSM	x																										
60	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I	MK IV. třídy č. 196b Nový chodník v úseku Nad Prachandou - Javorová	7 694	splněno	III-24	OSM	x																										
61	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II	MK IV. třídy č. 196b Stavební úpravy chodníků, úsek Prachanda-Nad Prachandou		splněno	VI-24	OSM	x																										
62	Rekonstrukce ul. Tylova	MK III. třídy č. 226c Oprava komunikace – stavební úpravy komunikace vč. chodníků po obnově IS, přeložka	2 500	projekt	XII-26	OSM	x																										
63	Rekonstrukce ul. V Zahradách	MK III. třídy č. 224c Oprava komunikace	3 050	idea	nn	OSM	x																										
64	Rekonstrukce ul. Jeřábová	MK III. třídy č. 24c Oprava komunikace, úsek Rukavičkářská x Jasmínová	1 000	idea	nn	OSM	x																										
65	Rekonstrukce ul. Truhlářská	MK III. třídy č. 59c Oprava komunikace	2 500	projekt	XII-25	OSM	x																										
66	Rekonstrukce ul. U Ovčína	MK III. třídy č. 66c Oprava komunikace včetně chodníků	25 000	projekt	XII-25	OSM	x																										
67	Rekonstrukce ul. Na Kole	MK III. třídy č. 37c Oprava komunikace	3 400	idea	nn	OSM	x																										
68	Rekonstrukce ul. B. Smetany	MK III. třídy č. 3d Oprava komunikace včetně chodníku	5 300	idea	nn	OSM	x																										

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

							Cíl 1		Cíl 2 Správa					Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní					Cíl 6		
	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3			
69	Rekonstrukce ul. Přemyslova	MK III. třídy č. 53c Oprava komunikace - úsek mezi Mládeže x Wolker	2 600	idea	nn	OSM	x																									
70	Rekonstrukce ul. Fr. Průši	MK III. třídy č. 32c Opravy komunikace	3 100	idea	nn	OSM	x																									
71	Rekonstrukce ul. Na Chmelnici	MK III. třídy č. 42c Oprava komunikace včetně chodníků	2 550	idea	nn	OSM	x																									
72	Obnova povrchů Rukavičkářská I	MK II. třídy č. 4b Oprava chodníku - úsek U Pivovaru x Jefábová	2 400	probíhá	nn	OSM	x																									
73	Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče	MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku - žluté bytové domy naproti Růžku	918	splněno	XI-23	OSM	x																									
74	Rekonstrukce ul. Na Ligruse	MK III. třídy č.39c Oprava komunikace včetně chodníků	2 100	idea	nn	OSM	x																									
75	Rekonstrukce ul. Lesní	MK III. třídy č. 62c Opravy komunikace	2 000	idea	nn	OSM	x																									
76	Rekonstrukce ul. Nová	MK III. třídy č. 48c Stavební úpravy - komunikace	4 000	probíhá	nn	OSM	x																									
77	Nástavba ZUŠ	Nástavba nad budovou 4. MŠ pro nové prostory ZUŠ: malý koncertní sál a hudební učebny	26 710	studie	nn	OMR		x				x	x					x	x													
78	Nástavba polikliniky	Demontáž nedokončené nástavby a výstavba prostor pro nové ordinace	35 000	analýza	nn	OMR		x				x					x		x													
79	Pivní slavnosti	Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů	167	plněno	každoroč ně	OT													x				x									
80	Podpora sousedských slavností	Akce, která sblíží sousedy a oživuje veřejný prostor města	20	plněno	každoroč ně	OT													x				x									
81	Zpřístupnění proluky u hotelu Heinz	Zpřístupnění prostoru s nabídkou občerstvovacích služeb	144	splněno	IV-23	OAP						x																				
82	Rezervační systém na přepážky MěÚ	Zporovoznění rezervačního systému pro objednávání na přepážky MěÚ přes internet vč. sledování obsazenosti přepážek	30	splněno	V-21	OT				x																						
83	Denní stacionář v DPS	Stavební úpravy spojené se změnou užívání objektu DPS pro provoz denního stacionáře	7 264	splněno	XII-22	OMR										x																
84	Lávka přes Trnovský potok	Vybudování lávky přes podmačené louky kolem Papeže; vítězný projekt Tvoříme Dobříš 2020	958	splněno	XII-22	OMR	x														x	x						x				
85	Oprava fasády ZŠ Komenského	Celková oprava fasády ze strany náměstí Komenského	1 210	splněno	VIII-22	OMR							x						x													
86	Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ	Doplnění počítačové sítě	505	splněno	III-22	OT							x																			
87	Nový defibrilátor na veřejném místě v areálu městských sportovišť	Instalace defibrilátoru	48	splněno	X-22	OSM											x															
88	Klimatizace na sportovní hale	Příprava dokumentace pro instalaci klimatizačních jednotek k existující vzduchotechnice ve sportovní hale	3 788	splněno	VII-24	OMR		x				x																				
89	Nový most v Brodcích	Výstavba nového mostu	12 000	projekt	XII-26	OSM	x																									
90	Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly	Výstavba FVE s bateriovým uložištěm	7 300	splněno	X-24	OSM		x			x												x									
91	Protipožární dveře na 2. ZŠ	Instalace 12 ks protipožárních dveří	455	splněno	III-22	OSM							x																			
92	Snižení energetické náročnosti ZŠ Lidická	Příprava projektové dokumentace pro zateplení budovy a výměnu oken a opravu střechy	150	idea	XII-26	OMR							x						x													

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	Cíl 1		Cíl 2 Správa					Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní				Cíl 6		
							1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3		
93	Festival hudby Zámek Dobříš	Realizace festivalu hudby	300	plněno	každoroč ně	OMR																									
94	Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši	Revitalizace zeleně před radnicí - náhradní výsadba za pokácené borovice, revitalizace trávníku, výsadba květin, mobiliář, autobusové zastávky	918	splněno	V-23	OMR		x					x																		
95	Kameny zmizelých	Kulturní akce	16	splněno	XII-24	OSM																									
96	Obnova povrchů Rukavičkářská I	Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I – od Pivovaru k Penny	2 906	splněno	V-24	OSM	x																								
97	Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš	Výstavba FVE s bateriovým uložištěm	17 423	splněno	IX-24	OMR		x																							
98	P+R před sportovní halou vč. elektronabíječek	Celková rekonstrukce plochy parkoviště před halou vč. elektronabíječek	25 000	projekt	VIII-26	OMR		x																							
99	Doplnění chodníku + cyklo ul. Brodecká I (od Werichovy k mostu M03 Brodce)	Doplnění chodníku a cyklo pruhu v ul. Brodecká	4 000	studie	XII-26	OMR	x																								
100	Dopravní hřiště na Dukelského náměstí	Výstavba dopravního hřiště	670	splněno	III-24	OSM	x																								
101	Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ	Nové podlahy, rekonstrukce zázemí	7 294	projekt	VIII-25	OMR							x																		
102	Oprava povrchů ul. Jeřábová - Nad Větrníkem	Oprava rozbitého povrchu vč. asfaltace	2 000	idea	nn	OMR	x																								
103	Mobilní podium	Malé mobilní podium pro kulturní akce v centru města	300	splněno	V-23	OSM		x					x																		
104	Oprava střechy zimního stadionu	Oprava střechy zimního stadionu	670	splněno	V-22	OMR							x																		
105	Čp. 66 - výstavba nové služebny Policie ČR	Výstavba nové služebny namísto původně zamýšlené celkové rekonstrukce	35 000	projekt	XII-26	OMR							x																		
106	Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ	Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ a střešní FVE	400	idea	nn	OMR							x	x																	
107	5. MŠ - snížení energetické náročnosti (rekonstrukce střechy, FVE, zateplení budovy)	Kompletní oprava pláště budovy a střechy plus střešní FVE na 5. MŠ	22 300	projekt	XII-25	OMR							x	x																	
108	Vytvoření energetického plánu města	Strategický dokument na 10+ let	250	splněno	XII-23	OMR				x	x																				
109	Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa	Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa	bez rozpočtu	idea	nn	OSM							x																		
110	Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa	Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa	2 153	splněno	XI-24	VHS		x					x																		
111	Nádoby na tříděný odpad - projekt předcházení vzniku odpadů	Nádoby na tříděný odpad - projekt předcházení vzniku odpadů	791	splněno	X-23	OMR																									
112	Kamerový systém - úsekové měření Příbramská	Kamerový systém - úsekové měření Příbramská	600	idea	nn	OMR		x																							
113	IT - bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost	IT projekt "Bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost"	7 800	realizace	XII-25	IT		x																							
114	Protipovodňová opatření na západním okraji města	Protipovodňová opatření na západním okraji města - pole	1 000	probíhá	XII-25	OMR		x																							

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

							Cíl 1	1.2	2.1	2.2	2.3	Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní				Cíl 6		
	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	1.1					3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3
115	1. ZŠ - rekonstrukce bočního hřiště	1. ZŠ - rekonstrukce bočního hřiště	554	splněno	V-24	OSM							x						x										
116	ZUŠ - stavební úpravy	ZUŠ - stavební úpravy - vstup do budovy, oprava fasády	3 000	probíhá	XII-26	OSM						x							x										
117	DPS čp. 443 - koupelna	DPS čp. 443 - koupelna	1 260	splněno	VII-24	OMR										x			x										
118	Poliklinika - opravy a údržba budovy	kompletní rekonstrukce 1. NP	6 700	realizace	XII-25	OMR										x			x										
119	Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. etapa	Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů	5 955	probíhá	XII-25	OMR		x																					
120	5. MŠ - rekonstrukce hygienického zázemí	5. MŠ - rekonstrukce hygienického zázemí (WC, umývárny, kuchyňky)	5 456	splněno	VIII-24	OMR							x						x										
121	Skatepark - výměna herních prvků	Skatepark - výměna herních prvků	3 500	projekt	VIII-25	OSM							x																
122	Příjezdová cesta k průmyslovému areálu Sv. Anna	Rozšíření současné MK	8 000	idea	XII-28	OMR	x																						
123	Rekonstrukce Příbramská	Celková rekonstrukce vozovky, chodníku, VO a V+K vč. kruhového objezdu před OC Billa a přesun bus zastávky, v úseku Fričova až nájezd na D4 ve spolupráci s KSÚS	20 000	projekt	XII-26	OMR	x	x																					
124	Pořízení hermiho prvku v ul. B. Němcové	Lanové prvky "Krokodýl"	347	splněno	XII-24	OMR							x																
125	Úprava parkovacích ploch Větrník	Nové vodorovné značení a oprava povrchu - dle studie ČVUT	1 500	projekt	XII-25	OSM	x																						
126	Sanace vlhkosti v 2. ZŠ	Stavební úpravy pavilonů 2. ZŠ	2 500	idea	VIII-25	OMR	x						x						x										
127	Zastřešení koridoru v 2. ZŠ	Rekonstrukce cest pro pěší mezi pavilony a vybudování zastřešeného koridoru + částečné zastřešení plata + vznik wellbeing zón a míst pro využití žáky a učiteli - setkávání, pracování na úkolech, herní prvky - na místo používání mobilních telefonů, hromadná setkání školy při různých akcích	10 000	idea	XII-27	OMR	x						x						x										
128	Rekonstrukce vodojemu Sv. Anna	Výstavba nových komor pro vodojem Sv. Anna	60 000	idea	nn	OSM		x																					
129	Revitalizace parku za Sokolovnou	Revitalizace Mírového náměstí a souvisejících území, nové trasy cest, vyřešení pomníku, výsadba	10 000	idea	XII-27	OMR							x							x									
130	JSDH nová cisterna	Nová velkokapacitní cisterna (CAS)	11 500	idea	nn	OMR																							
131	Snížení energetické náročnosti 4. MŠ	Zateplení, výměna oken, instalace střešní FVE	42 000	projekt	nn	OMR							x						x										
132	Pumptrack Větrník	Dostavba velkého okruhu	1 200	plán	XII-25	OMR							x																
133	Kostelíček - rekonstrukce + mobiliář	Restaurace lavic, výměna podlahy	1 500	probíhá	XII-25	OMR												x											
134	Měření rychlosti Rukavičkářská	Nejprve analýza sledování počtu vozidel, následně instalace měření	1 400	plán	XII-25	OMR	x																						
135	Měření rychlosti Hostomická	Nejprve analýza sledování počtu vozidel, následně instalace měření	1 700	plán	XII-25	OMR	x																						
136	Energetické společenství obcí	Založení a rozvoj spolupráce s okolními obcemi a soukromými subjekty	500	realizace	XII-25	OMR													x							x			

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

							Cíl 1		Cíl 2 Správa					Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní				Cíl 5 Aktivní				Cíl 6		
	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3			
137	Propojení cyklostezkou 4 obcí dle memoranda	Propojení 4 obcí cyklostezkou (Dobříš, Svaté Pole, Rybníky a Daleké Dušníky)	144	projekt	XII-25	OMR	x						x													x		x				
138	2. MŠ - oprava oplocení 3. etapa	Oprava oplocení - 3. etapa	350	plán	XII-25	OSM													x													
139	Zimní stadion - oprava fasády 2. etapa	Oprava fasády - 2. etapa	650	plán	XII-25	OSM													x													
140	Kulturní dům - oprava dešťových svodů	Oprava dešťových svodů na budově čp. 68	300	plán	XII-25	OSM					x																					
141	Urnový háj - oprava oplocení a doplnění chodníku	Oprava oplocení a doplnění chodníku	650	plán	XII-25	OSM	x												x													
142	Radnice - oprava zelené střechy nad podatelnou	Čp. 119 - oprava zelené střechy nad podatelnou	550	plán	XII-25	OSM					x								x													
143	Elektronické odjezdové tabule na autobusových zastávkách	Instalace nových digitálních odjezdových tabulí s ukazateli spojů na 10 místech ve městě	2 000	idea	XII-27	OSM		x	x			x																				
144	Instalace veřejného osvětlení v ul. Západní	Doplnění chybějícího osvětlení vč. nutnosti pokládky přívodu el. energie	350	idea	XII-27	OSM		x				x																				
145	Aktivizační klub pro seniory – Fit Senior	Program pro seniory, jehož cílem je prevence, dobrý zdravotní stav a soběstačnost seniorů, zahrnující zdravotní cvičení, jógu, cvičení na židlích, výšlapy s hůlkami (nordic walking) a další formy vhodné pro aktivní stárnutí.	200	idea		nn	OT								x								x									
146	Florbalové outdoor hřiště v areálu 2. ZŠ Dobříš	Vybudování další hrací plochy pro tělesnou výchovu v areálu školy 2. ZŠ Dobříš (venkovní plastový povrch o rozměrech 20 m x 10 m - úprava povrchu, zpevnění, položení hrací venkovní plochy, mantinely, branky, lavičky)	300	idea		nn	OSM						x						x													
147	Herna pro seniory	Sportovní vyžití (nejen) pro aktivní odpočinek starších obyvatel (např. zahradní šachy, ruské kuželky, hřiště na pétanque, stolečky, lavičky)	500	idea		nn	OSM								x																	
148	In-line dráha na území města	Vybudování in-line dráhy okolo fotbalového hřiště (plánovaná délka 1 000 m, šíře 4 m)	5 600	idea		nn	OSM						x						x													
149	Rekonstrukce MFK/atletika	Vybudování tartanové atletické dráhy okolo hlavní hrací plochy MFK, doskočiště pro SD, SV, hody, vrhy, zázemí pro materiál a trenéry – sklad, hlediště pro diváky	20 000	idea		nn	OMR						x						x													
150	Výstavba multifunkčního hřiště v Orlu Dobříš	Renovace současného zchátralého hřiště na pozemku Orla Dobříš, které by mělo sloužit členům jednoty, ale i široké veřejnosti z Dobříše a okolí (3 hlavní části: sportovní prvky a stanoviště pro děti 4–12 let, outdoorové fitness hřiště pro mládež dospělé i seniory a multifunkční plocha k využívání pro různé pohybové aktivity)	2 500	idea		nn	OSM						x						x				x									

Stav ke dni 31.01.2025