


Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028

Akční plán na rok 2022 - vyhodnocení

	Akce	Stav	Hodnota zakázky / projektu Kč	Poznámka
1	Rekonstrukce Pražská – vozovka a chodníky	splněno	24 980 728	předčasné užívání do 30.06.2023
3	Rekonstrukce ubytovny Větrník	splněno	31 305 394	dokončeno 04/2022
4	Revitalizace náměstí Komenského	probíhá	33 444 000	dokončení 12/2022
9	Biotejnery	splněno	116 160	dokončeno 06/2022
11	Aktualizace cyklogenerelu	splněno	298 870	dokončeno 10/2022
12	Dobříšské májové slavnosti	splněno	696 400	dokončeno 05/2022
13	Dobříšské regionální trhy	splněno	150 000	po celý rok dle plánu
14	Tvoříme Dobříš 2022	splněno	250 000, předpoklad až 3 mil	hry na chodník splněno, pumptrack čeká na povolení
15	Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice	probíhá	2 578 772	voda splněno, el. rozvody budou v r. 2023
18	Rekonstrukce zázemí zimního stadionu	splněno	3 640 000	dokončeno 09/2022
21	Přístavba přednáškového sálu knihovny	probíhá	248 050	projektová studie
23	Přivaděč - zásobování vodou	probíhá	90 000	probíhá DUSP, celkový náklad pro Dobříš 1,7 mil Kč do r. 2024
24	Nová hasičská zbrojnice JSDH	nesplněno	-	nebyla uzavřena dohoda s vlastníky pozemku
25	Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu	nesplněno	-	nebyla získána dotace
32	Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKC	probíhá	příprava	příprava PD
33	Značení cykloopravy pro cesty do škol	nesplněno	-	
36	Rekonstrukce Dukelské nám.	nesplněno	-	

Splněno	22	54%
Probíhá	14	34%
Nesplněno	5	12%
Celkem	41	



Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
Akční plán na rok 2022 - vyhodnocení

	Akce	Stav	Hodnota zakázky / projektu Kč	Poznámka
37	Rekonstrukce ul. Husova	probíhá	348 178	projektová dokumentace bude dokončena k 12/2022
38	Rekonstrukce ul. Mánesova	probíhá	215 683	projektová dokumentace bude dokončena k 12/2022
39	Rekonstrukce ul. Přemyslova	splněno	3 007 982	dokončeno 08/2022
48	Rekonstrukce ul. Okružní	splněno	7 614 640	dokončeno 11/2022
49	Rekonstrukce ul. Levandulová	probíhá	30 000	projektová dokumentace dokončena
60	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I	probíhá	811 789	projektová dokumentace dokončena, v 02/2023 žádat o dotaci SFDI
61	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II	probíhá		projektová dokumentace dokončena, v 02/2023 žádat o dotaci SFDI
79	Pivní slavnosti	splněno	150 000	dokončeno 08/2022
80	Podpora sousedských slavností	splněno	20 000	dokončeno 09/2022
81	Zpřístupnění proluky u hotelu Heinz	splněno	90 000	dokončeno 12/2022
83	Denní stacionář v DPS	splněno	10 401 931	dokončení 12/2022
84	Lávka přes Trnovský potok	splněno	957 675	dokončení 12/2022
85	Oprava fasády ZŠ Komenského	splněno	1 210 157	dokončeno 08/2022
86	Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ	splněno	504 691	dokončeno 05/2022
87	Nový defibrilátor na veřejném místě v areálu městských sportovišť	splněno	48 400	dokončeno 10/2022
88	Klimatizace na sportovní hale	probíhá	217 800	projektová dokumentace dokončena 12/2022

;

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
Akční plán na rok 2022 - vyhodnocení

	Akce	Stav	Hodnota zakázky / projektu Kč	Poznámka
89	Nový most v Brodcích	probíhá	483 153	projektová dokumentace bude dokončena v 6/2023
90	Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly	probíhá	469 200	dokumentace pro provádění stavby, zahájen inženýring
91	Protipožární dveře na 2. ZŠ	splněno	455 244	dokončeno 03/2022
92	Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická	nesplněno	-	dokončena studie
93	Festival hudby Zámek Dobříš	splněno	300 000	dokončeno 08/2022
94	Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši	probíhá	918 700	dokončení 05/2023
95	Kameny zmizelých	splněno	16 703	dokončeno 10/2022
104	Oprava střechy zimního stadionu	splněno	670 411	dokončeno 06/2022

Stav ke dni 31.03.2023

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
Akční plán na rok 2023

	Akce	Stav	Odhadovaná cena projektu Kč	Poznámka
12	Dobříšské májové slavnosti	idea	700 000	plán 05/2023
13	Dobříšské regionální trhy	idea	150 000	během celého roku 2023
14	Tvoříme Dobříš 2023	idea	500 000	plán 03/2022
15	Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice	idea	3 500 000	voda splněno, el. rozvody v plánu 2023
21	Přístavba přednáškového sálu knihovny	idea	500 000	zpracovat DPPS (dokumentace pro provádění stavby)
23	Přivaděč - zásobování vodou	realizace	560 000	probíhá DUSP (dokumentace pro územní společné povolení) až do 2024, celkem 1,7 mil Kč
24	Nová hasičská zbrojnice JSDH	idea	20 000 000	jednání s vlastníky o vhodném pozemku
25	Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu	idea	17 000 000	podána žádost na NSA, předpoklad 06/2023
32	Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYM KC	projekt	150 000	projekt 150 000 Kč, realizace 1 mil Kč v 2023
33	Značení cyklo dopravy pro cesty do škol	idea	600 000	realizace 2023
36	Rekonstrukce povrchů Dukelské nám.	idea	2 000 000	realizace 2023
37	Rekonstrukce ul. Husova	idea	6 000 000	realizace 2023
40	Rekonstrukce ul. Nad Papežem	idea	2 600 000	pokud se nepodaří dokončit výkupy pozemků pro rozšíření, bude ulice obnovena ve stávající šíři
43	Rekonstrukce ul. Hostomická	idea	10 000 000	realizace + dotace IROP; pouze obnova povrchu chodníku ul. Hostomická a Na Čihadle
49	Rekonstrukce ul. Levandulová	idea	6 000 000	realizace 2023
60	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I	idea	7 000 000	realizace 2023
61	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II	idea		
79	Pivní slavnosti	idea	90 000	plán 08/2023
80	Podpora sousedských slavností	idea	20 000	realizace 2023
89	Nový most v Brodčích	projekt	560 000	projektová dokumentace bude dokončena v 06/2023
90	Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly	realizace	7 100 000	realizace 2023
92	Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická	idea	400 000 Kč - PD 6.000.000 Kč - realizace	DPPS, realizace v případě vhodného dotačního titulu
93	Festival hudby Zámek Dobříš	idea	450 000	realizace 2023
94	Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši	realizace	900 000	realizace 05/2023
95	Kameny zmizelých	idea	20 000	realizace 2023
96	Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I	idea	2 400 000	od Pivovaru k přechodu k Penny
97	Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš	realizace	13 200 000	realizace 2023
98	P+R před sportovní halou vč. elektronabíječek	idea	25 000 000	realizace v případě dotace IROP (např. s naučnou stezkou V Lipkách)
99	Doplnění chodníku + cyklo ul. Brodecká I	idea	300 000	DUSP, od ul. Hostomická k prvnímu mostu v Brodčích
100	Dopravní hřiště na Dukelského nám.	idea	60 000	DPPS a realizace
101	Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ	idea	3 500 000	DPPS, realizace v případě dotace
105	Snížení energetické náročnosti a přístavba podkrovní v čp. 66	idea	400 000	DPPS
106	Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkrovní 4. MŠ, plus střešní FVE	idea	400 000	DPPS

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
Akční plán na rok 2023

	Akce	Stav	Odhadovaná cena projektu Kč	Poznámka
107	Oprava střechy plus střešní FVE na 5. MŠ	idea	500 000	DPPS i realizace
108	Vytvoření energetického plánu města	idea	250 000	strategický dokument na 10+ let
109	Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa	idea	prozatím bez rozpočtu	DPPS
110	Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa	idea	2 550 000	realizace 2023
111	Nádoby na tříděný odpad - projekt předcházení vzniku odpadů	idea	3 238 000	příprava žádosti o dotaci na SFŽP 82% dotace
112	Kamerový systém - úsekové měření Příbramská	idea	600 000	realizace 2023

Stav ke dni 31.03.2023

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

							Cíl 1		Cíl 2 Správa			Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní				Cíl 6		
	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov ídá	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3
1	Rekonstrukce Pražské - vozovka a chodníky	Celková výměna povrchů ulic v majetku Stř. kraje v centru města, rekonsrukce chodníků a obnova zeleně. Projekt II/114, II/116 a III/10226 Dobříš-průtah, rekonstrukce silnice	24 891	splněno	VI-22	OMR	x													x									
2	Rekonstrukce ul. Břežová	MK II. třídy č. 20b Stavební úpravy - komunikaci i chodníky	13 848	splněno	XI-21	OMR	x																						
3	Rekonstrukce ubytovny Větrník	Celková rekonstrukce ubytovny Na Větrníku	26 881	splněno	IV-22	OMR											x		x										
4	Revitalizace náměstí Komenského	Celková rekonstrukce náměstí, prostor pro trhy a koncerty, nová výsadba stromů	26 620	realizace	XI-22	OMR	x	x				x						x	x	x					x				
5	Demolice budovy bývalého kina	Zbourání budovy starého kina a vytvoření veřejného parku	2 637	splněno	XI-21	OMR						x							x										
6	Relax Boox	Nový pavilon venkovní čítárny v blízkosti knihovny	462	splněno	X-21	OMR		x				x	x					x						x					
7	Koupání v Papeži	Úpravy a doplnění prvků na jižním břehu rybníka Papež pro lepší koupání především dětí vč. spolupráce s vlastníkem	290	splněno	X-21	OSM						x								x		x							
8	Zpřístupnění Jedlového hájků	Kácení napadených stromů, tvorba túňky, výstavba chodíčků pro pěší, doplnění laviček	750	splněno	IV-21	OSM														x									
9	Biotejnery	Instalace 5 nových biotejnerů k bytovým domům pro likvidaci kuchyňského odpadu	117	splněno	VI-21	OVŽP								x															
10	Domáci kompostéry	Nákup 416 domácích kompostérů pro rodinné domy pro likvidaci kuchyňského odpadu	870	splněno	VIII-21	OMR		x						x															
11	Aktualizace cyklogenerelu	Aktualizace studie opatření pro podporu cyklodopravy uvnitř města vč. návrhu cyklostezky Dobříš - Svaté Pole	300	splněno	IX-22	OMR	x																					x	
12	Dobříšské májové slavnosti	Organizace tradičních májových slavností s kulturním programem	750	splněno	V-22	OT												x					x						
13	Dobříšské regionální trhy	Organizace regionální trhů v centru města	140	splněno	XII-22	OT																	x						
14	Tvoříme Dobříš	Hlasování veřejnosti o návrhy v rámci participativního rozpočtu	200	splněno	X-21	OT																		x					
15	Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v Poliklinice	Celková rekonstrukce rozvodů vody, vzduchotechniky a el. proudů, které již nesplňují požadavky revizí	6 000	voda- splněno elektřina plán 2023	VI-23	OMR		x				x																	
16	Revitalizace Mírového náměstí	Úpravy Mírového nám. v části autobusových zastávek vč. výsadby a nového vodního prvku	60 000	studie	X-22	OMR	x	x				x						x	x										
17	Zastřešení zimního stadionu	Zastřešení ledové plochy s cílem celoročního provozu pro sportovní i kulturní akce	20 000	studie	nn	OMR		x		x		x							x					x					
18	Rekonstrukce zázemí zimního stadionu	Celková rekonstrukce objektu šaten, ubytovacích pokojů a prostor restaurace	1 000	splněno	X-22	OSM		x				x							x										
19	Nová tělocvična	Výstavba nové univerzální tělocvičny pro rozšíření kapacit pro školy i sportovní oddíly	30 000	idea	nn	OMR		x				x	x																
20	Gymnastický sál	Výstavba specializované tělocvičny pro gymnastiku vč. molitanové jámy pro skoky	36 000	studie	nn	OMR		x				x	x																
21	Přístavba přednáškového sálu knihovny	Výstavba přednáškového sálu se zázemím napojeného na budovu sportovní haly a knihovny	300	studie	VI-22	OMR		x					x											x					
22	Odpočinková zóna Severní břeh Papeže	Parkové úpravy, výsadba, vytvoření hřišť a odpočinkových zón	3 000	studie	nn	OMR						x									x	x							

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

[illegible]

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	Cíl 1		Cíl 2 Správa					Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní				Cíl 6		
							1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3		
42	Rekonstrukce ul. U Pivovaru-Part. Svobody	MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy chodníku, část I (1500), část 2 (1000)	2 500	idea	nn	OSM	x																								
43	Rekonstrukce ul. Hostomická	silnice II/114 Oprava chodníku - úsek Brdská x Na Čihadlech	10 000	projekt	X-23	OSM	x																								
44	Rekonstrukce ul. Na Čihadlech	MK III. třídy č. 47c Oprava chodníku	350	idea	nn	OSM	x																								
45	Chodník ul. Pražská u zámku	MK IV. třídy č. 19d Oprava chodníku - úsek zámek x hřbitov	600	splněno	IX-21	OSM	x																								
46	Rekonstrukce chodníku ul. Přemyslova	MK III. třídy č. 53c Oprava chodníku - úsek Mládeže x Wolker	350	splněno	XI-21	OSM	x																								
47	Rekonstrukce ul. Na Vlašce	MK IV. třídy č. 10d Stavební úpravy komunikace včetně chodníku - vrchní část	4 500	idea	nn	OSM	x																								
48	Rekonstrukce ul. Okružní	MK III. třídy č. 186c Stavební úpravy komunikace	10 000	splněno	XI-22	OMR	x																								
49	Rekonstrukce ul. Levandulová	MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy komunikace	6 000	projekt	XI-23	OMR	x																								
50	Rekonstrukce ul. Lidická	MK III. třídy č. 29c Oprava komunikace - úsek mezi Ant. Dvořáka	600	idea	nn	OSM	x																								
51	Rekonstrukce ul. 28.října	MK III. třídy č. 79c Oprava komunikace včetně chodníků	2 000	idea	nn	OSM	x																								
52	Rekonstrukce ul. Školní	MK III. třídy č. 222c Stavební úpravy - komunikace (od kř. s ul. Fričova)	3 700	idea	nn	OSM	x																								
53	Chodník ul. Plk. B. Petroviče	MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku - úsek U Slovanky x Okružní	600	idea	nn	OSM	x																								
54	Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče	MK II. třídy č. 1b Stavební úpravy - komunikace, cyklostezka, chodníky	6 300	idea	nn	OSM	x																								
55	Rekonstrukce ul. U Plovárny	MK III. třídy č. 37c Nová komunikace úsek Na Kole x U Plovárny	2 600	idea	nn	OSM	x																								
56	Rekonstrukce ul. Rukavičkářská	MK II. třídy č. 4b cyklo chodník - úsek U Pivovaru x Na Zlaté stezce	2 500	idea	nn	OSM	x																								
57	Rekonstrukce ul. V Lipkách	MK III. třídy č. 71c Nový chodník v úseku Školní x B. Smetany	1 000	idea	nn	OSM	x																								
58	Rekonstrukce ul. Brodecká	MK II. třídy č. 8b Stavební úpravy - komunikace (od kř. s Plk. B. Petroviče x Werichova)	3 600	idea	nn	OSM	x																								
59	Rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem	Silnice III. třídy Cyklostezka se smíšeným provozem Dobříš x Stará Huť	1 000	idea	nn	OSM	x																								
60	Rekonstrukce ul. Pražská nad trať I	MK IV. třídy č. 196b Nový chodník v úseku Nad Prachandou - Javorová	250	projekt	nn	OSM	x																								
61	Rekonstrukce ul. Pražská nad trať II	MK IV. třídy č. 196b Stavební úpravy chodníků, úsek Prachanda- Nad Prachandou	1 500	idea	nn	OSM	x																								
62	Rekonstrukce ul. Tylova	MK III. třídy č. 226c Oprava komunikace	2 500	idea	nn	OSM	x																								
63	Rekonstrukce ul. V Zahradách	MK III. třídy č. 224c Oprava komunikace	3 050	idea	nn	OSM	x																								
64	Rekonstrukce ul. Jeřábová	MK III. třídy č. 24c Oprava komunikace, úsek Rukavičkářská- Jasminová	1 000	idea	nn	OSM	x																								
65	Rekonstrukce ul. Truhlářská	MK III. třídy č. 59c Oprava komunikace	1 800	idea	nn	OSM	x																								

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	Cíl 1		Cíl 2 Správa					Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní				Cíl 6		
							1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3		
66	Rekonstrukce ul. U Ovčina	MK III. třídy č. 66c Oprava komunikace včetně chodníků	7 500	idea	nn	OSM	x																								
67	Rekonstrukce ul. Na Kole	MK III. třídy č. 37c Oprava komunikace	3 400	realizace	nn	OSM	x																								
68	Rekonstrukce ul. B.Smetany	MK III. třídy č. 3d Oprava komunikace včetně chodníku	5 300	idea	nn	OSM	x																								
69	Rekonstrukce ul. Přemyslova	MK III. třídy č. 53c Oprava komunikace - úsek mezi Mládeže x Volkera	2 600	idea	nn	OSM	x																								
70	Rekonstrukce ul. Fr. Průši	MK III. třídy č. 32c Opravy komunikace	3 100	idea	nn	OSM	x																								
71	Rekonstrukce ul. Na Chmelnici	MK III. třídy č. 42c Oprava komunikace včetně chodníků	2 550	idea	nn	OSM	x																								
72	Obnova povrchů Rukavičkářská I	MK II. třídy č. 4b Oprava chodníku - úsek U Pivovaru x Jeřábová	2 400	idea	nn	OSM	x																								
73	Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče	MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku - žluté bytové domy naproti Růžku	420	idea	nn	OSM	x																								
74	Rekonstrukce ul. Na Ligruse	MK III třídy č.39c Oprava komunikace včetně chodníků	2 100	idea	nn	OSM	x																								
75	Rekonstrukce ul. Lesní	MK III. třídy č. 62c Opravy komunikace	2 000	idea	nn	OSM	x																								
76	Rekonstrukce ul. Nová	MK III. třídy č. 48c Stavební úpravy - komunikace	4 000	idea	nn	OSM	x																								
77	Nástavba ZUŠ	Nástavba nad budovou 4. MŠ pro nové prostory ZUŠ: malý koncertní sál a hudební učebny	26 710	studie	nn	OMR		x					x	x					x	x											
78	Nástavba Poliklinika	Demontáž nedokončené nástavby a výstavba prostor pro nové ordinace	35 000	studie	nn	OMR		x					x				x		x												
79	Pivní slavnosti	Kulturní akce zaměřena na ochutnávku z regionálních pivovarů	90	splněno	VIII-22	OT													x				x								
80	Podpora sousedských slavností	Akce, která sblížíže sousedy a oživuje veřejný prostor města	11	splněno	IX-22	OT													x				x								
81	Zpřístupnění proluky u hotelu Heinz	Zpřístupnění prostoru s nabídkou občerstvovacích služeb	140	realizace	XII-22	OMR							x																		
82	Rezervační systém na přepážky MěÚ	Zporovoznění rezervačního systému pro objednávání na přepážky MěÚ přes internet vč. sledování obsazenosti přepážek	30	splněno	V-21	OT				x																					
83	Denní stacionář v DPS	Stavební úpravy spojené se změnou užívání objektu DPS pro provoz denního stacionáře	8 000	realizace	nn	OMR											x														
84	Lávka přes Trnovský potok	Vybudování lávky přes podmačené louky kolem Papeže. Vítězný projekt Tvoříme Dobříš 2020. Uvažovaná cesta vede přes soukromé pozemky	500	realizace	nn	OMR	x															x	x				x				
85	Oprava fasády ZŠ Komenského	Celková oprava fasády ze strany Komenského nám.	1 400	splněno	IX-22	OMR								x						x											
86	Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ	Doplnění počítačové sítě	500	splněno	IV-22	OT								x																	
87	Nový defibrilátor na veřejném místě v areálu městských sportovišť	Instalace defibrilátoru	100	splněno	X-22	OSM											x														
88	Klimatizace na sportovní hale	Příprava dokumentace pro instalaci klimatizačních jednotek k existující vzduchotechnice ve sportovní hale	300	projekt	VI-22	OMR		x					x																		

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

zásobník projektů

[illegible]

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

							Cíl 1		Cíl 2 Správa			Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní				Cíl 6		
	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov ídá	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3
107	Oprava střechy plus střešní FVE na 5. MŠ	Oprava střechy plus střešní FVE na 5. MŠ	500	idea	nn	OMR						x	x						x										
108	Vytvoření energetického plánu města	Strategický dokument na 10+ let	250	realizace	XII-23	OMR			x	x																			
109	Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa	Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa	bez rozpočtu	idea	nn	OSM						x			x				x										
110	Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa	Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa	2 550	realizace	X-23	VHS		x				x																	
111	Nádoby na tříděný odpad - projekt předcházení vzniku odpadů	Nádoby na tříděný odpad - projekt předcházení vzniku odpadů	3 238	realizace	X-23	OMR								x															
112	Kamerový systém - úsekové měření Příbramská	Kamerový systém - úsekové měření Příbramská	600	projekt	XII-23	OMR		x																					

Stav ke dni 31.03.2023