

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
Akční plán na rok 2023 - vyhodnocení

	Akce	Stav	Hodnota Kč	Poznámka
12	Dobříšské májové slavnosti	splněno	700 000	plán 05/2023
13	Dobříšské regionální trhy	splněno	150 000	během celého roku 2023
14	Tvoříme Dobříš 2023	splněno	500 000	plán 03/2022
15	Rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny v poliklinice	probíhá	3 500 000	voda splněno, el. rozvody v plánu 2024 (mimo akční plán se realizuje výtah)
21	Přístavba přednáškového sálu knihovny	nesplněno	500 000	zpracovat DPPS (dokumentace pro provádění stavby)
23	Přivaděč - zásobování vodou	probíhá	560 000	probíhá DUSP (dokumentace pro územní společné povolení) až do 2024, celkem 1,7 mil Kč
24	Nová hasičská zbrojnice JSDH	probíhá	20 000 000	jednání s vlastníky o vhodném pozemku
25	Obnova umělého povrchu fotbalového stadionu	splněno	7 300 000	dokončeno v září 2023 vč. certifikace
32	Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKC	probíhá	150 000	projektová dokumentace dokončena, realizace v r. 2024
33	Značení cyklo dopravy pro cesty do škol	nesplněno	600 000	realizace 2024
36	Rekonstrukce povrchů Dukelské nám.	splněno	2 000 000	zrealizováno 2023
37	Rekonstrukce ul. Husova	probíhá	6 000 000	I. etapa dokončena 12/2023, II. etapa v r. 2024
40	Rekonstrukce ul. Nad Papežem	splněno	2 600 000	obnova povrchů, zrealizováno 2023
43	Rekonstrukce ul. Hostomická	probíhá	10 000 000	projektová dokumentace dokončena, zpoždění z důvodu jednání s vlastníky, realizace v r. 2024
49	Rekonstrukce ul. Levandulová	splněno	6 000 000	zrealizováno 2023
60	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I	splněno	2 500 000	chodník na jedné straně dokončen
61	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II	probíhá	4 500 000	realizace v r. 2024
79	Pivní slavnosti	splněno	90 000	pá 25.08.2023
80	Podpora sousedských slavností	splněno	20 000	so 09.09.2023
89	Nový most v Brodcích	splněno	560 000	probíhá přeložka ČEZ, projektová dokumentace dokončena v 08/2023
90	Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly	probíhá	7 100 000	realizace 12/2023 až 02/2024
92	Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická	nesplněno	400 000	DPPS, realizace v případě vhodného dotačního titulu
93	Festival hudby Zámek Dobříš	splněno	370 000	10.–13.08.2023
94	Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši	splněno	900 000	zrealizováno 05/2023
95	Kameny zmizelých	nesplněno	20 000	realizace 2024
96	Obnova povrchů ul. Rukavičkářská I	splněno	2 400 000	od Pivovaru k přechodu k Penny
97	Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš	probíhá	13 200 000	realizace 12/2023 až 04/2024
98	P+R před sportovní halou vč. elektronabíječek	nesplněno	25 000 000	realizace v případě dotace IROP (např. s naučnou stezkou V Lipkách)
99	Doplnění chodníku + cyklo ul. Brodecká I	probíhá	300 000	dokončena dopravní studie, probíhá příprava PD
100	Dopravní hřiště na Dukelského nám.	probíhá	60 000	DPPS, dokončení 03/2024
101	Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ	probíhá	3 500 000	dokončena DPPS, realizace v případě dotace
105	Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66	probíhá	400 000	probíhá projektová příprava
106	Výstavba nových učeben pro ZUŠ v podkroví 4. MŠ, plus střešní FVE	probíhá	400 000	DPPS, projektové práce v r. 2024
107	Oprava střechy plus střešní FVE na 5. MŠ	nesplněno	500 000	DPPS i realizace
108	Vytvoření energetického plánu města	splněno	500 000	strategický dokument na 10+ let
109	Oprava fasády a dešťových svodů DPS čp. 443, I. etapa	nesplněno	prozatím bez rozpočtu	DPPS
110	Obnova V+K plus obnova povrchu ul. Nová, II. etapa	probíhá	2 550 000	z 90 % dokončeno, zbytek pozastaven z důvodu soudního sporu
111	Nádoby na tříděný odpad - projekt předcházení vzniku odpadů	splněno	3 238 000	příprava žádosti o dotaci na SFŽP 82% dotace
112	Kamerový systém - úsekové měření Příbramská	nesplněno	600 000	záměr zrušen z důvodu přípravy PD na kompletní opravu ul. Příbramská v koordinaci s KSUS

Splněno	16	41%
Probíhá	15	38%
Nesplněno	8	21%
Celkem	39	100%

Stav ke dni 17.01.2024

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
Akční plán na rok 2024

	Akce	Stav	Odhadovaná cena projektu Kč	Poznámka
19	Nová tělocvična	plán	200 000	v r. 2024 bude vypracována studie
23	Přivaděč - zásobování vodou [prohloubení a regenerace vrtů Lipíže (L5, L6)]	plán	1 500 000	podána žádost o dotaci u SFŽP
32	Výstavba zázemí pro parkování kol žáků ZŠ a GYMKC	probíhá	1 200 000	projektová dokumentace dokončena, realizace v r. 2024
37 38 62	Rekonstrukce ul. Husova; Rekonstrukce ul. Mánesova Rekonstrukce ul. Tylova (Stavební úpravy komunikací vč. chodníků po obnově IS, přeložka)	probíhá	9 800 000	dokončení Husova pro ul. Mánesova a Tylova je nutné provést sondy IS a případně realizovat přeložky NN a VN
43	Rekonstrukce ul. Hostomická	probíhá	10 000 000	projekt připraven k realizaci v r. 2024
78	Nástavba poliklinika (statický posudek)	plán	550 000	studie o možných úpravách objektu
88	Klimatizace na sportovní hale	probíhá	4 500 000	zpracována PD, realizace 2024
90 97	Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš - snížení provozních výdajů	probíhá	28 000 000	realizace 12/2023 až 04/2024
101	Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ	probíhá	3 000 000	dle dotace
105	Čp. 66 - celková rekonstrukce budovy (Snížení energetické náročnosti a přístavba podkrovní v čp. 66)	probíhá	6 000 000	probíhá příprava projektu, zahájení realizace v 10/2024
107	5. MŠ - snížení energetické náročnosti (rekonstrukce střechy, FVE, zateplení atd.)	plán	2 500 000	příprava PD v r. 2024, realizace 2025 či později
113	IT - Bezpečnost datového centra a kyberbezpečnost	probíhá	7 800 000	realizace
114	Protipovodňová opatření na západním okraji města	plán	1 000 000	projekt připraven, v r. 2024 jednání s vlastníky
115	1. ZŠ - rekonstrukce bočního hřiště	plán	800 000	realizace v r. 2024
116	ZUŠ - stavební úpravy - vstup do budovy	plán	300 000	realizace v r. 2024
117	DPS čp. 443 - nová koupelna	probíhá	1 400 000	zpracována PD, realizace 2024
118	Poliklinika - opravy a údržba budovy	plán	3 500 000	realizace rozvodů elektro 2024
119	Rekonstrukce VO vč. rozvaděčů 2. etapa	probíhá	8 680 000	projektová dokumentace připravena, soutěž na zhotovitele v 04/2024
120	5. MŠ - rekonstrukce hygien. zázemí	plán	1 500 000	připravena PD, realizace 2024
121	Skatepark - oprava herních prvků	plán	3 000 000	oprava nebo výměna poškozených prvků

Stav ke dni 17.01.2024

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

[illegible]

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

[illegible]

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	Cíl 1		Cíl 2 Správa					Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní				Cíl 5 Aktivní					Cíl 6		
							1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3				
41	Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče	MK II. třídy č. 1b Nový chodník v úseku Okružní - Brodecká	300	splněno	nn	OSM	x																										
42	Rekonstrukce ul. U Pivovaru - Part. Svobody	MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy chodníku, část I (1500), část 2 (1000)	2 500	idea	nn	OSM	x																										
43	Rekonstrukce ul. Hostomická	silnice II/114 Oprava chodníku - úsek Brdská x Na Čihadlech	10 000	projekt	XII-24	OSM	x																										
44	Rekonstrukce ul. Na Čihadlech	MK III. třídy č. 47c Oprava chodníku	350	idea	nn	OSM	x																										
45	Chodník ul. Pražská u zámku	MK IV. třídy č. 19d Oprava chodníku - úsek zámek x hřbitov	600	splněno	IX-21	OSM	x																										
46	Rekonstrukce chodníku ul. Přemyslova	MK III. třídy č. 53c Oprava chodníku - úsek Mládeže x Wolkera	350	splněno	XI-21	OSM	x																										
47	Rekonstrukce ul. Na Vlašce	MK IV. třídy č. 10d Stavební úpravy komunikace včetně chodníku - vrchní část	4 500	idea	nn	OSM	x																										
48	Rekonstrukce ul. Okružní	MK III. třídy č. 186c Stavební úpravy komunikace	10 000	splněno	XI-22	OMR	x																										
49	Rekonstrukce ul. Levandulová	MK II. třídy č. 235b Stavební úpravy komunikace	6 000	splněno	VII-23	OMR	x																										
50	Rekonstrukce ul. Lidická	MK III. třídy č. 29c Oprava komunikace - úsek mezi Ant. Dvořáka	600	idea	nn	OSM	x																										
51	Rekonstrukce ul. 28.října	MK III. třídy č. 79c Oprava komunikace včetně chodníků	2 000	idea	nn	OSM	x																										
52	Rekonstrukce ul. Školní	MK III. třídy č. 222c Stavební úpravy - komunikace (od kř. s ul. Fričova)	3 700	idea	nn	OSM	x																										
53	Chodník ul. Plk. B. Petroviče	MK II. třídy č. 1b Oprava chodníku - úsek U Slovanky x Okružní	600	idea	nn	OSM	x																										
54	Rekonstrukce ul. Plk. B. Petroviče	MK II. třídy č. 1b Stavební úpravy - komunikace, cyklostezka, chodníky	6 300	idea	nn	OSM	x																										
55	Rekonstrukce ul. U Plovárny	MK III. třídy č. 37c Nová komunikace úsek Na Kole x U Plovárny	2 600	idea	nn	OSM	x																										
56	Rekonstrukce ul. Rukavičkářská	MK II. třídy č. 4b cyklo chodník - úsek U Pivovaru x Na Zlaté stezce	2 500	idea	nn	OSM	x																										
57	Rekonstrukce ul. V Lipkách	MK III. třídy č. 71c Nový chodník v úseku Školní x B. Smetany	1 000	idea	nn	OSM	x																										
58	Rekonstrukce ul. Brodecká	MK II. třídy č. 8b Stavební úpravy - komunikace (od kř. s Plk. B. Petroviče x Werichova)	3 600	idea	nn	OSM	x																										
59	Rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem	Silnice III. třídy Cyklostezka se smíšeným provozem Dobříš x Stará Huť	1 000	idea	nn	OSM	x																										
60	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí I	MK IV. třídy č. 196b Nový chodník v úseku Nad Prachandou - Javorová	250	splněno	XII-23	OSM	x																										
61	Rekonstrukce ul. Pražská nad tratí II	MK IV. třídy č. 196b Stavební úpravy chodníků, úsek Prachanda-Nad Prachandou	1 500	idea	XII-24	OSM	x																										
62	Rekonstrukce ul. Tylova	MK III. třídy č. 226c Oprava komunikace	2 500	projekt	XII-24	OSM	x																										
63	Rekonstrukce ul. V Zahradách	MK III. třídy č. 224c Oprava komunikace	3 050	idea	nn	OSM	x																										
64	Rekonstrukce ul. Jeřábová	MK III. třídy č. 24c Oprava komunikace, úsek Rukavičkářská-Jasminová	1 000	idea	nn	OSM	x																										

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

	Projekt	Popis	Odhadovaná cena tis Kč vč. DPH	Stav	Odhadov ý termín dokonče ní	Odpov idá	Cíl 1		Cíl 2 Správa					Cíl 3 Vybavenost města								Cíl 4 Životní			Cíl 5 Aktivní				Cíl 6		
							1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3		
86	Doplnění IT komponent pro 2. ZŠ	Doplnění počítačové sítě	500	splněno	III-22	OT							x																		
87	Nový defibrilátor na veřejném místě v areálu městských sportovišť	Instalace defibrilátoru	100	splněno	X-22	OSM										x															
88	Klimatizace na sportovní hale	Příprava dokumentace pro instalaci klimatizačních jednotek k existující vzduchotechnice ve sportovní hale	300	projekt	XII-24	OMR		x				x																			
89	Nový most v Brodcích	Příprava projektové dokumentace pro kompletní obnovu mostu v Brodcích	1 000	splněno	VIII-23	OSM	x																								
90	Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovní haly	Příprava projektové dokumentace pro vybudování fotovoltaické elektrárny vč. 4 dobíjecích stanovišť pro auta	200	probíhá	II-24	OSM		x		x													x								
91	Protipožární dveře na 2. ZŠ	Instalace 12 ks protipožárních dveří	500	splněno	III-22	OSM							x																		
92	Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická	Příprava projektové dokumentace pro zateplení budovy a výměnu oken a opravu střechy	150	projekt	XII-24	OMR							x						x												
93	Festival hudby Zámek Dobříš	Festivalu hudby	300	splněno	VIII-23	OMR																	x				x				
94	Revitalizace zeleně v prostoru radnice v Dobříši	Revitalizace zeleně před radnicí - náhradní výsadba za pokácené borovice, revitalizace trávníku, výsadba květin, mobiliář, autobusové zastávky	700	splněno	V-23	OMR		x				x								x											
95	Kameny zmizelých	Kulturní akce	16	projekt	XII-24	OSM																	x								
96	Obnova povrchů Rukavičkářská I	Rekonstrukce komunikace v úseku od Pivovaru k přechodu k Penny	300	splněno	V-23	OSM	x																								
97	Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Dobříš	Výstavba FVE elektrárny s bateriovým uložištěm	13 200	projekt	IV-24	OMR		x																							
98	P+R před sportovní halou vč. elektronabíječek	Celková rekonstrukce plochy parkoviště před halou vč. elektronabíječek	25 000	projekt	XII-24	OMR		x																							
99	Doplnění chodníku + cyklo ul. Brodecká I	Doplnění chodníku a cyklo pruhu v ul. Brodecká	4 000	idea	XII-24	OMR	x																								
100	Dopravní hřiště na Dukelského nám.	Výstavba dopravního hřiště	500	probíhá	III-24	OSM	x																								
101	Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ	Nové podlahy, rekonstrukce zázemí	3 500	projekt	XII-24	OMR						x							x												
102	Oprava povrchů ul. Jeřábová - Nad Větrníkem	Oprava rozbitého povrchu vč. asfaltace	2 000	idea	IV-24	OMR	x																								
103	Mobilní podium	Malé mobilní podium pro kulturní akce v centru města	300	splněno	V-23	OSM		x				x						x					x					x			
104	Oprava střechy zimního stadionu	Oprava střechy zimního stadionu	670	splněno	V-22	OMR						x							x												
105	Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66	Snížení energetické náročnosti a přístavba podkroví v čp. 66	400	projekt	XII-24	OMR						x							x												

Program rozvoje města Dobříše na období 2021-2028
zásobník projektů

Stav ke dni 17.01.2024